

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č: 3025H1160011

I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, investiční referentka

XXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka

2) Zhotovitel :

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

IČ 45308616 DIČ CZ 45308616

se sídlem: Bělehradská 199/70

120 00 Praha 2

Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386

Zastoupená XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 2, č.ú.: 474237173/0300

Kontakt: XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX

Doručovací adresa:

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

Bělehradská 199/70

120 00 Praha2

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXX XXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX

Smluvní strany mezi sebou tímto sjednávají

Dodatek smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. a VIII. smlouvy o dílo ev.č . 3025H1160011 ze dne 5.9.2016 (dále jen „smlouva“) a jejích dodatků na akci:

„NKP klášter Plasy – Obnova opatské rezidence“

II. článek
Provedení díla – lhůty plnění – (čl. III. smlouvy)

Smluvní strany se dohodly na úpravě lhůt plnění díla (bod 2.1. smlouvy) s ohledem na podmínky programu IROP a požadavky na dořešení koncepce obnovy vybraných místností konventu a to následovně:

Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení zpracována etapizovaně, přičemž první etapou je zpracování PD pro obnovu Opatské rezidence (Staré opatství, Prelatura, ambitová chodba, pavilon, dvůr opatské rezidence, ohradní zdi směrem k sýpce a ul. Lipová) a druhá etapa zahrnuje stavební úpravy interiérů konventu.

I. etapa - termíny odevzdání PD pro stavební povolení se mění následovně:
Projektová dokumentace pro stavební povolení Opatská rezidence – do 20.10.2016
Projektová dokumentace pro stavební povolení Konvent – do 31.5.2017

Termíny provádění II. a III. etapy zůstávají beze změny dle SoD. Rozsah jednotlivých etap bude upřesněn samostatným dodatkem smlouvy.

III. článek
Platební podmínky – (čl. VIII. smlouvy)

Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 8.1. smlouvy spočívající v rozdělení úhrady za provedení I. etapy projekčních prací (zpracování PD pro stavební povolení) na dvě části úměrné objemu jednotlivých částí. Cena za I. etapu prací bude rozdělena následovně:

I. Etapa 880 000,- Kč bez DPH + 184 800,- Kč DPH = 1 064 800,- Kč včetně DPH
(slovy: jedenmilionšedesátčtyřtisícosmset s DPH korun českých)

I. etapa, část Opatská rezidence (činí 90% celkového objemu I. etapy)
792 000,- Kč bez DPH + 166 320,- Kč 21% DPH = 958 320,- Kč vč. DPH
(slovy: devětsetpadesátosmtisícčtyřstadvacet korun českých)

I. etapa, část Konvent (činí 10% celkového objemu I. etapy)
88 000,- Kč bez DPH + 18 480,- Kč 21% DPH = 106 480,- Kč vč. DPH
(slovy: stošesttisícčtyřistaosmdesát korun českých)

Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude předání PD za příslušnou etapu projednanou a odsouhlasenou zástupcem odborného pracoviště památkové péče.

IV. článek
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev.č. 3025H1160011 ze dne 5.9.2016 zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře.

V Českých Budějovicích dne 18.10.2016

V Praze dne 19.10.2016

.....
Objednatel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel
XXXXXXXX XXXXXXXX
jednatel