

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL **Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313**
se sídlem: Blatenská 313, 341 01 Horažďovice
IČO: 00077631
zastoupený: Ing. Vladimír Greger
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 7935351/0100
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: odd. C, vl. 8032 uvedená u KS České Budějovice
zastoupený: Pavel Kavale, Michala Jedličková na základě plné moci
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 0212269343/0300
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Jiří Slavík – obor pozemní stavby
dále jen „zhotovitel“

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Dne 14. 5. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební práce, které se týkají:
- výměny jedné skladby (stávající zpevněné plochy) za skladbu živičnou
 - nové odvodnění do vsakovacího potrubí, které bude uloženo v retenční vsakovací rýze
 - vybudování automatické brány k vjezdu na pozemek
 - přidání betonové desky na septik
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 1.3. Předmětem tohoto dodatku je provedení nutných dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Terénní úpravy v areálu dílen SŠ Horažďovice na pozemku č. 1432/1 k.ú., Horažďovice“.
- 1.4. Úprava předmětu Smlouvy se týká stavebních prací, které je nutné provést pro řádné dokončení díla.
- 1.5. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivní skutečnosti, zejména z důvodu nestabilního jílovitého podloží v dolní části realizované plochy. Odtěžením zpevněné kamenité vrstvy cca 30 cm se

odhalila vrstva jílu. Ta byla částečně odtěžena a nahrazena kamenitou únosnou vrstvou. Při přípravě projektu se vycházelo ze zkušeností se stavbou montované haly s pojezdovou plochou, která byla realizována na stávajícím pozemku před třemi lety a kde by stávající skladba podloží plně vyhovovala. Náklady na dodatečné stavební práce jsou spojeny zejména s odtěžením jílovité vrstvy, dodáním únosného podloží a souvisejícími dopravními náklady. Náklady byly poníženy o původní kamenivo získané z horní vrstvy prokátrováním. Neúnosnost zeminy byla prokazována opakovanými statickými zkouškami zemní pláně.

2. VÍCEPRÁCE

- 2.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3. V návaznosti na provedení víceprací (zvýšení únosnosti podloží) se ustanovení čl. 6.1 Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Cena za dílo je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši 2.684.494,41 Kč bez DPH (slovy: dvamilionyšestsetosmdesátčtyřísticčtyřistadevadesátčtyři korun a čtyřicetjedna haléřů), celkem za DPH 21 % 563.743,68 Kč (slovy: pětsetšedesáttřísticšedmsetčtyřicettři korun a šedesátosm haléřů), cena včetně DPH činí 3.248.238,09 Kč (slovy: třimilionydvěstěčtyřicetosmtisícdevětšestřicetosm korun a devět haléřů).

3. CENA ZA DÍLO

- 3.1. Původní cena za dílo:
2.375.615,- Kč bez DPH
21 % DPH
498.879,- Kč DPH
2.874.494,- Kč včetně DPH
- 3.2. Hodnota méněprací: **397.619,21** Kč bez DPH
- 3.3. Hodnota víceprací: **706.498,62** Kč bez DPH
- 3.4. **Nová cena za dílo:**
2.684.494,41 Kč bez DPH
21 % DPH

563.743,68 Kč DPH

3.248.238,09 Kč včetně DPH

4. ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě ze dne 14. 5. 2020 zůstávají beze změny.
- 4.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 (slovy: dva) obdrží zhotovitel a 2 (slovy: dva) objednatel.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností zveřejněním v registru smluv.

Přílohy k Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Rozpočet méněprací a víceprací

V Horažďovicích dne 8. 7. 2020

V Horažďovicích dne 8. 7. 2020

Ing. Vladimír Greger

ředitel školy

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313
Blatenská 313, 341 01 Horažďovice
za objednatele

Pavel Kavale, Michala Jedličková

Ředitel oblasti, ekonom oblasti

Na základě plné moci

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
za zhotovitele