

PORR a.s.

Dubečská 3738/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

-135-

Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována

pod č.: 257/ORM/2019/6

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 257/ORM/2019 ze dne 25. 2. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2019, dodatku č. 2 ze dne 8. 7. 2019, dodatku č. 3 ze dne 24. 7. 2019, dodatku č. 4 ze dne 30. 9. 2019 a dodatku č. 5 ze dne 17. 3. 2020....., uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 184/20-ZM ze dne 23. 6. 2020 na akci „**Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava**“  
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1347A18

### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava,**  
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286 010  
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**  
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
zápis v obchod. rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006  
úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,  
Oblast Morava  
zastoupený: Ing. Václavem Šafařem, ředitelem úseku Dopravních a  
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava na základě  
plné moci a  
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úseku Dopravních a  
inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava, na základě  
plné moci,  
(společně)  
IČO 43005560  
DIČ CZ43005560

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).

### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 25. 2. 2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále též jen jako „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2019, dodatku č. 2 ze dne 8. 7. 2019, dodatku č. 3 ze dne 24. 7. 2019, dodatku č. 4 ze dne 30. 9. 2019 a dodatku č. 5 ze dne ..... , jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava**“ (dále též jako „dílo“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6, a to z důvodů nutnosti vyřešení vzájemných nároků, které vznikly v průběhu smluvního závazkového vztahu založeného smlouvou.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU – NAROVNÁNÍ

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Objednatel tvrdí, že se zhotovitel dostal do prodlení s předáním díla a má vůči osobě zhotovitele nárok ve výši **714.355,92 Kč** z titulu smluvních pokut za prodlení s provedením díla (dále též jako „nárok č.1“), sestávající se z:
- a) smluvní pokuty podle ujednání čl.13, odst. 13.2. smlouvy, a to za 24 dnů prodlení ve výši 240.000,- Kč a
- b) smluvní pokuty podle ujednání čl.13, odst. 13.3. za 24 dnů prodlení ve výši 474.355,92 Kč.

### **Zhotovitel čini předmětný nárok č.1 objednatele sporným.**

Zhotovitel tvrdí, že má vůči objednateli nárok v celkové výši **779.635,- Kč**, a to z titulu vzniklé majetkové újmy zhotovitelem vyčíslené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 6 (dále též jako „nárok č. 2“), který mu vznikl v souvislosti s prodloužením termínu pro zprovoznění stavby, respektive s jejím uvedením do předčasného užívání, o 76 kalendářních dnů, a to v důsledku přeložení části kanalizační infrastruktury nacházející se na pozemku parc. č. 6078/12 v k.ú. Jihlava (zápis ve stavebním deníku ze dne 9. 5. 2019). Nárok č. 2 se podle zhotovitele sestává z veškeré majetkové újmy vzniklé zhotoviteli v důsledku výše uvedeného prodloužení termínu pro provedení díla, a to zejména z nákladů vynaložených z důvodů na straně objednatele na THP stavby, nákladů na zařízení staveniště, nákladů na zajištění DIO, pojištění stavby a bankovní záruky. Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádí, že pokud jde o nárok č. 2, je předmětem narovnání veškerá majetková újma, která zhotoviteli případně vznikla v důsledku prodloužení provádění díla o 76 kalendářních dnů způsobeného přeložením části kanalizační infrastruktury nacházející se na pozemku parc. č. 6078/12 v k.ú. Jihlava (zápis ve stavebním deníku ze dne 9. 5. 2019), a to bez ohledu na to, zda byla zhotovitelem vyčíslena v příloze č. 1 této dohody.

### **Objednatel čini předmětný nárok č. 2 zhotovitele sporným.**

3.3. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 1903 o.z. narovnávají (upravují) svá sporná práva takto:

- a) smluvní strany se tímto dohodly, že k předání a převzetí díla specifikovaného smlouvou došlo ke dni 9. 12. 2019,
- b) smluvní strany v souladu s ustanovením ust. § 1903 o.z. narovnávají sporný Nárok č. 1 a sporný Nárok č. 2 tak, že vzájemné sporné Nároky č. 1 a č. 2 nahrazují závazkem (dluhem z narovnání), podle kterého je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli částku ve výši 65.000 Kč, tedy se dohodly, že sporné Nároky č. 1 a č. 2 nahrazují dluhem z narovnání ve výši 65.000 Kč, který se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli, a sporné Nároky č. 1 a 2 nahrazením zcela zanikly. Dluh z narovnání ve výši 65.000 Kč se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to ve lhůtě splatnosti 30dnů ode dne doručení faktury objednateli; tento dluh ve výši 65.000 Kč nemůže zaniknout jiným způsobem než jeho řádným splněním (vylučuje se tedy event. jednostranný zápočet pohledávek, odepření plnění, apod.), přičemž v případě prodlení s jeho řádnou úhradou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předmětného dluhu.
- c) smluvní strany se dále dohodly, že:
  1. zhotovitel již nebude ničeho platit objednateli na smluvní pokuty podle ujednání čl. 13 odst. 13.2. a odst. 13.3. smlouvy případně vzniklé do dne účinnosti této dohody,
  2. objednatel již nebude zhotoviteli ničeho platit na náhradu tvrzené majetkové újmy vzniklé zhotoviteli v důsledku prodloužení termínu pro provedení díla (jak je specifikováno v odst. 3.2 shora),
  3. výše uvedeným způsobem jsou mezi stranami definitivně a provždy vypořádány veškeré sporné otázky týkající tvrzené majetkové újmy vzniklé zhotoviteli v důsledku prodloužení termínu pro provedení díla (jak je specifikováno v odst. 3.2 shora), sporné otázky týkající se včasnosti předání díla zhotovitelem a včasnosti převzetí díla objednatelem a smluvních pokut dle ujednání čl. 13 odst. 13.2. a odst. 13.3. smlouvy případně vzniklých do dne účinnosti této dohody, a smluvní strany se dohodly, že si již nebudou vzájemně na finanční nároky z tvrzené majetkové újmy vzniklé zhotoviteli v důsledku prodloužení termínu pro provedení díla (jak je specifikováno v odst. 3.2 shora), ze smluvních pokut dle ujednání čl. 13 odst. 13.2. a odst. 13.3. smlouvy, z tvrzeného prodlení zhotovitele s předáním díla a z tvrzeného prodlení objednatele s převzetím díla, ničeho vzájemně platit.

## **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy pro zhotovitele.

- 4.4. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 6, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
- 4.5. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Stanovení průběžného nároku na dodatečnou platbu

V Jihlavě dne: 20.7.2020



Statutární město Jihlava  
Mgr. Petr Ryška  
náměstek primátorky



V Jihlavě dne: 20.7.2020



**PORR a.s.**

Dubečska 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

-135-

Za zhotovitele  
PORR a.s.  
Ing. Václav Šafář  
ředitel úseku

