

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „VH UZEL VNOROVY – KŘÍŽENÍ BAŤOVA KANÁLU S ŘEKOU MORAVOU, ETAPA Č. I“ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

## Smluvní strany:


### 1.


**Název:** Jihomoravský kraj  
Se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 3, PSČ 601 82  
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem  
IČO: 70888337  
DIČ: CZ70888337  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 35-4778830257/0100  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje  
Telefon: 541 651 325  
E-mail: [keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz](mailto:keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz)  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2.

**Sdružení ve společnosti „VH uzel Vnorovy – křížení Baťova kanálu s řekou Moravou, etapa č. 1“**

**Název:** HYDROPROGRESS, s.r.o. (vedoucí účastník sdružení – správce)  
Se sídlem: Sevastopolská 338/6, Starý Lískovec, 625 00 Brno  
Zastoupený: Martin Pavlík  
IČO: 04449461  
DIČ: CZ04449461  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 8926442001/5500  
Kontaktní osoba: Martin Pavlík  
Telefon: 

**Název:** AQUACENTRUM BŘECLAV s.r.o.  
Se sídlem: Kapusty 291/27, 690 06 Břeclav  
Zastoupený: Ing. Milan Bartolšic  
IČO: 60710063  
DIČ: CZ60710063  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 191903250267/0100  
Kontaktní osoba: Ing. Milan Bartolšic  
Telefon: 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 13.08.2018 smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „VH UZEL VNOROVY – KŘÍŽENÍ BAŤOVA KANÁLU S ŘEKOU MORAVOU, ETAPA č. I“ a výkon autorského dozoru č. JMK054354/18/ORR (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby transborderu přes řeku Moravu, zázemí s toaletami a přípojek až k objektu zázemí a výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby (dále jen „dílo“). Smlouva nabyla účinnosti dne 15.08.2018. Dne 21.04.2020 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla úprava rozsahu díla, vyplývající ze závěrů dosud vykonané projekční a inženýrské činnosti a prodloužení termínu plnění části díla v návaznosti na změny v rozsahu plnění, z důvodu prokazatelné a objednatel schválené potřeby změn ve zpracování plnění vyvolaných zejména zkoordinováním záměru objednatele s požadavky Povodí Moravy, s.p.
2. Účelem dodatku č. 2 ke Smlouvě je prodloužení termínu plnění části díla spočívající ve výkonu inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení.
3. Prodloužení termínu je nezbytné, jelikož v rámci realizace díla došlo v důsledku pandemie koronaviru a souvisejícím karanténním opatřením v prodloužení lhůt pro vydání stanovisek některých orgánů či organizací.
4. Zhotovitel podal žádost o souhrnné stanovisko k DSP na Povodí Moravy s.p. dne 20.4.2020. Běžná lhůta pro vydání stanoviska činí 30 dnů. Z důvodu omezení fungování Povodí Moravy s.p. v důsledku okolností uvedených v předchozím odstavci stanovisko v této lhůtě vydáno nebylo.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na tom, že termín plnění části díla dle čl. II. odst. 4. písm. g) Smlouvy (výkon IČ – zajištění pravomocného stavebního povolení) stanovený dodatkem č. 1 na 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 se prodlužuje o dobu, o kterou doba vydání souhrnného stanoviska Povodí Moravy s.p. k DSP překročí 30 dní od podání žádosti o jeho vydání.

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 154. schůzi konané dne 29.6.2020 usnesením č. 10343/20/R154.

V Brně dne 7.7.2020

V Brně dne 14.7.2020

---

objednatel  
za Jihomoravský kraj  
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

---

zhotovitel  
HYDROPROGRESS, s.r.o.  
Martin Pavlík, jednatel

---

zhotovitel  
AQUACENTRUM BŘECLAV, s.r.o.  
Ing. Milan Bartolšic, jednatel