

## Změnový list č. 1 ze dne 17. 7. 2020

Název stavby:	Městská policie Most - elektronický přístup do budovy
Číslo smluvního vztahu:	766/OI/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká smluvní ceny za dílo a smluvního termínu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Předpokládaná cena zakázky dle objednávky byla 120 241,- Kč. Původní termín dokončení zakázky byl 20.7.2020.	
<u>Nové řešení:</u> Nová předpokládaná cena zakázky je 123 184,- Kč bez DPH. Nový termín dokončení zakázky je 14.8.2020.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Dodavatel dodatečně zjistil, že manipulační chybou při sestavování nabídky došlo k vypadnutí řádku a v nabídce chyběl napájecí zdroj v ceně 2 943 Kč bez DPH. Ze strany objednatele došlo k žádosti o posun dokončení termínu - na straně objednatele došlo k časovému skluzu při dodání nových přístupových karet pro zaměstnance MP. Bez těchto karet není možné nový přístupový systém zprovoznit.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávací dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	120 241,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	145 491,61 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	2 943,00 Kč
Navýšení ceny díla včetně DPH:	3 561,03 Kč
Nová cena díla bez DPH:	<b>123 184,00 Kč</b>
Nová cena díla včetně DPH:	<b>149 052,64 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	20.07.2020
Nový termín dokončení díla:	14.08.2020

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 17.7.2020

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 17.7.2020

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 17.7.2020

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 17.7.2020

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 17.7.2020

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Nový nabídkový rozpočet ze dne 15.7.2020



**cominfo**  
security first



**Doplněná** cenová nabídka na dodávku/rozšíření systému COMINFO, pro Statutární město Most, akce Městská policie

Boční vstup Bobiny	ks	cena Kč	cena celkem Kč
1. 50100211- Dodávka REA MP-řídící jednotka, cena je stanovena na částku	1	15 040	15 040 Kč
2. 50101101 Dodávka SW rozhraní Ethernet, cena je stanovena na částku	1	1 600	1 600 Kč
3. 710 02 000 Dodávka SW Licence ACCESS T, cena je stanovena na částku	6	2 400	14 400 Kč
4. 505 00 041 - Dodávka DUAL LINE Black, cena je stanovena na částku	6	5 200	31 200 Kč
5. 50901006 - Dodávka elmg. Zámku ABLOY 118 RR A71, cena je stanovena na částku	6	4 850	29 100 Kč
6. 50101000 - Dodávka modulu REA I/O, vstupy/výstupy, cena je stanovena na částku	1	3 600	3 600 Kč
7. 50700010 - Akumulátor 12V/17Ah, cena je stanovena na částku	1	931	931 Kč
8. 020203000011 - Konfigurace, nastavení SW, doprava, cena je stanovena na částku	1	4 200	4 200 Kč
9. 01000001 Montáž HW, elmg zámku, dodávka/montáž kabel. rozvodů, inst. mat., doprava, cena je stanovena na částku	1	20 170	20 170 Kč
10. 50400010 Napájecí zdroj 12V/3A, cena je stanovena na částku	1	2 943	2 943 Kč
<b>Celkem/Total</b>			<b>123 184 Kč</b>

Výše uvedené ceny neobsahují DPH

**Obchodní podmínky:**

Dodací podmínky - 4-5 Týdnů

Záruční podmínky 24 měsíců

Platební podmínky bankovním převodem,

Ve Zlíně 15.7.2020

Vypracoval:

