

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. H249/14/06022

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě výběru v rámci veřejné zakázky „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“, provedeného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“ a „dodatek č. 3“)



I.

Smluvní strany

- Objednatel:** **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Máchova 201, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČ: 00002739 **DIČ:** CZ 00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Praha, č. ú. [REDACTED]
- Zastoupený:** Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím o. z. na základě plné moci
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):
[REDACTED]
[REDACTED]
- Zhotovitel:** **sdržení „DIAMO – CHÚ“**
se sídlem: Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7, PSČ 460 01
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [REDACTED]
- Zastoupený:** Ing. Martinem Borovičkou, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Robertem Špottem, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Ing. Petrem Myškou, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Ing. Daliborem Kobrlem, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Luděkem Kostkou, členem představenstva a generálním ředitelem GEOSAN GROUP a. s.
Ivanem Havlem, výkonným ředitelem GEOSAN GROUP a. s.
Ing. Jánem Králem, finančním ředitelem GEOSAN GROUP a. s.
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k převzetí díla apod.):
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

vedoucí účastník sdružení:

Obchodní firma: SYNER, s.r.o.
Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, PSČ 460 01
Zastoupený: Ing. Martinem Borovičkou, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Robertem Špottem, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Ing. Petrem Myškou, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Ing. Daliborem Kobrlem, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
IČ: 48292516
DIČ: CZ48292516, je plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k převzetí díla apod.):
[REDACTED]
[REDACTED]

účastník sdružení:

Obchodní firma: GEOSAN GROUP a. s.
Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, PSČ 280 02
Zastoupený: Ing. Luděk Kostkou, členem představenstva a generálním ředitelem
GEOSAN GROUP a. s.
Ivanem Havlem, výkonným ředitelem GEOSAN GROUP a. s.
Ing. Jánem Králem, finančním ředitelem GEOSAN GROUP a. s.
IČ: 25671464
DIČ: CZ25671464, je plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k převzetí díla apod.):
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

II. Účel dodatku smlouvy

Tento dodatek se uzavírá na základě nutných změn pro splnění předmětu smlouvy, které vyplynuly v průběhu plnění předmětu díla. Podrobně jsou změny popsány, včetně jejich odůvodnění, ve změnovém příkazu č. 1 ze dne 3. 6. 2015, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ke změnám dochází z těchto důvodů:

- 1. Objekt 315 – Hala chemického hospodářství** - změna spočívá ve změně způsobu likvidace kanálu pod komunikací, tak aby nedošlo k omezení provozu po komunikaci. Ta je využívána k nepřetržité distribuci chlóru do sanační technologie.

2. **Objekt 699 – Vlečka - železniční spodek estakáda, ochrana potrubí** – změna spočívá v zajištění ochrany potrubí, které prochází odstraňovaným objektem. Potrubí nelze z provozních důvodů odstavit.
3. **Objekt 699 – Vlečka - železniční spodek estakáda, demolice opěrných zdí** – změny spočívají v potřebě dodatečného odstranění opěrných zdí. Tato potřeba vznikla teprve na základě zpracované detailní realizační dokumentace hrubých terénních úprav.
4. **Objekt 699 – Vlečka - železniční spodek estakáda, pilotové stěny** – změna spočívá v dodatečném odstranění pilotových stěn, které se objevily teprve v průběhu realizace stavebních prací. O existenci pilotových stěn nebyly žádné informace.
5. **Objekt 730 - Čerpací stanice s neutralizací** - změna spočívá ve změně technického postupu bourání z bourání těžkou technikou za bourání postupným rozebíráním. Při realizaci se ukázalo, že strojní bourání není možné z důvodu poškozování konstrukcí, které musí být zachovány.
6. **Objekt 734 - Chemický cech** - změna spočívá ve změně technického postupu bourání z bourání těžkou technikou za bourání postupným rozebíráním. Při realizaci se ukázalo, že strojní bourání není možné z důvodu poškozování přilehlého potrubního mostu a komunikace.
7. **Objekt 735 – Filtrace** - změna spočívá ve změně technického postupu bourání z bourání těžkou technikou za bourání postupným rozebíráním. Při realizaci se ukázalo, že strojní bourání není možné z důvodu poškozování přilehlého potrubního mostu a komunikace.
8. **Objekt 1036 – Zahušťovače** - V rámci zpracování realizační dokumentace včetně statického posudku vyplynula nutnost statického zajištění patek potrubního mostu v blízkosti zahušťovačů. Jedná se o dodatečné stavební práce, které vyplynuly ze zpracované navazující realizační dokumentace.
9. **Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)** – jedná se o dodatečnou inženýrskou činnost, která byla vyvolána výše uvedenými změnami. Dále se jedná o zohlednění práce ve škodlivém prostředí pro položky (Ochrana trubního řadu důlních vod – viditelná část, Ochrana potrubí pod vlečkou, statické zajištění základových patek potrubního mostu). Současně dojde s ohledem na původní rozpočet projektu, který předpokládal delší časový průběh likvidačních prací, k nedočerpání některých vedlejších rozpočtových nákladů v oblasti geologických prací.
10. **Objekt 313 – Sedimentační nádrže** – z plnění byla vyjmuta jedna nekontaminovaná sedimentační nádrž. Tato nádrž bude nově využívána zadavatelem.
11. **Objekt 313a – Sedimentační nádrže** – zpevněné plochy a komunikace – v souvislosti se zachováním jedné sedimentační nádrže bude zachována i přístupová komunikace k nádrži. Jedná se o nekontaminovaný objekt.
12. **Objekt 314 – Hala srážení** – vzhledem k aktualizaci územního plánu není nutné provádět odstranění spodní stavby pod úroveň -0,8 m pod povrchem. Sanace bude provedena překryvem inertním materiálem v souladu s přístupem uplatňovaným na obdobné plochy v Projektu sanačních prací.
13. **Objekt 1555 – Areál zařízení staveniště** – až v průběhu realizace zakázky došlo ze strany zadavatele k využití části plochy objektu 1555 k realizaci nového záměru – povrchového skladu výbušnin a tím ke snížení rozsahu bouracích prací na tomto objektu. Objekt 1555 je nekontaminovaný.

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 je změna provádění některých částí díla uvedeného v čl. II. předmět smlouvy, spočívající v:
 - a) Změně technického postupu bourání objektů č. 315, 699, 730, 734, 735.
 - b) Dodatečných stavebních prací na objektu 699, 1036.
 - c) Nižším rozsahu likvidačních prací na nekontaminovaných objektech 313, 313a, 314, 1555.
 - d) Rozšíření rozsahu plnění smlouvy u položek VRN:
 - inženýrská činnost;
 - práce ve škodlivém prostředí.
 - e) Menším rozsahu plnění smlouvy u položek:
 - provoz zařízení staveniště;
 - monitoring osob a pracovišť;
 - geologické práce - zpracování a průběžné vyhodnocení dat,

a to vše v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3 smlouvy.

2. Znění článku IV. Cena díla a platební podmínky - odstavec 1. se upravuje následovně:

Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena předmětu smlouvy bez daně z přidané hodnoty (DPH): **445 927 827,26 Kč**

Slovy: *čtyřistačtyřicetpětimilionůdevětsetdvacetsedmtisíceosmsetdvacetsedm korun a dvacetšest haléřů českých*

Sazba daně a daň bude u dodávky uplatněna ve výši a způsobem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů

IV.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Účastníci smlouvy Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem, že je srozumitelný a určitý a že nebyl ujednan v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.



Příloha č. 1: Změnový příkaz č. 1
č. 2: Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

Ve Stráži pod Ralskem dne 10.4. 2015


V Liberci dne 20.7. 2015

Za DIAMO, státní podnik, o. z. TÚU
Stráž pod Ralskem:

Za sdružení „DIAMO – CHÚ“:



Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu
na základě plné moci




Ing. Dalibor Koblre
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.




DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
471 27 Stráž pod Ralskem

1



Robert Špotl
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.



Ivan Havel
výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s.
na základě plné moci



Ing. Ján Král
finanční ředitel GEOSAN GROUP a.s.
na základě plné moci

Handwritten signatures and initials

Handwritten mark