

# **Dodatek č. 1 kupní smlouvy**

**uzavřené mezi**

## **DOPRAVNÍM PODNIKEM MĚSTA PARDUBIC a.s.**

Teplého 2141  
532 20 Pardubice

Zastoupeným: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

IČ: 63217066 DIČ: CZ 63217066  
Bankovní spojení: KB Pardubice, č.ú. 19-2372930267/0100

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Hradci Králové,  
Pobočka v Pardubicích, oddíl B, vložka 1241, den zápisu 01.07.1995

dále jen „kupující“

**a**

## **Iveco Czech Republic, a. s.**

Dobrovského 74,  
56601 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí

Zastoupeným: Ing. Jiřím Kalouskem, vedoucí prodeje pro ČR, na základě plné moci ze  
dne 19. 3. 2019

IČ: 48171131 DIČ: CZ48171131  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č.ú. 8289523/0300

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 936, den zápisu 01.07.1993

dále jen „prodávající“

## **1. Vymezení závazku**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dne 5. 2. 2020 kupní smlouvu, kterou se prodávající zavázal dodat kupujícímu za sjednanou kupní cenu 3 ks nových autobusů typu URBANWAY 12 m CNG s příslušenstvím.

## **2. Důvody změny závazku**

- 2.1. V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 příslušné úřady v evropských a mimoevropských zemích nařídily uzavření výrobních závodů dodavatelů prodávajícího, kteří produkuje a dodávají komponenty nezbytné pro výrobu autobusů, které jsou předmětem koupě. Jedná se zejména o italské, španělské a francouzské dodavatele,

jejichž klíčové dodávky byly z výše uvedeného důvodu pozastaveny. V důsledku toho bylo Iveco France S.A., výrobce prodáváných autobusů, nuceno zahájit odstávku výroby autobusů ve výrobním závodě v Annonay od 16.3. do 4. 5. 2020.

- 2.2. Smluvní strany shodně považují propuknutí pandemie nemoci COVID-19 za okolnost, již kupující jakožto zadavatel veřejné zakázky nemohl předvídat. Změna závazku je proto na základě ustanovení § 222, odstavce 6, zákona o zadávání veřejných zakázek možná.

### 3. Změna závazku

- 3.1. Smluvní strany mění závazek ze shora citované smlouvy tak, že lhůta k plnění, jak je sjednána v ustanovení článku 3, odst. 1 smlouvy se prodlužuje o 11 týdnů.

### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je uzavřen v elektronické písemné podobě.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují elektronickými podpisy svých zástupců.
- 4.3. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění zajistí kupující.

V Pardubicích

**Ing. Tomáš  
Pelikán** Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Pelikán  
Datum: 2020.07.16  
13:12:40 +02'00'

.....  
Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Ve Vysokém Mýtě

**Jiří  
Kalousek** Digitálně podepsal  
Jiří Kalousek  
Datum: 2020.07.15  
19:53:35 +02'00'

.....  
Iveco Czech Republic, a.s.