

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

na realizaci stavby
s názvem

„Sběrný dvůr Na Bořích“
18TUOIN24

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Taťána Kicová

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

PRAGOTRADE spol. s r.o.

se sídlem Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny

zastoupená Josefem Mládkem, jednatel společnosti

IČO: 16189612

DIČ: CZ16189612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 1274

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Josef Mládek

tel. XXXX, e-mail: XXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/004193

(dále jen „Dodatek č. 4“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Sběrný dvůr Na Bořích“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování nového sběrného dvora v ulici Na Bořích. Součástí plnění je rovněž demolice stávajících objektů, úprava stávající příjezdové komunikace, umístění kontejnerů atd. Dne 19.12.2019 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1, který rozšiřoval rozsah původně sjednaných stavebních prací. Dne 04.05.2020 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2, kterým napravovaly administrativní pochybení v záhlaví Smlouvy. Dne 25.05.2020 smluvní strany uzavřely dodatek č. 3, který zohledňoval vyhlášení nouzového stavu, přičemž bylo nutné zohlednit i vliv těchto skutečností na termín dokončení díla.
- 1.2. Vzhledem ke skutečnostem, že v průběhu realizace stavby došlo k doplnění konstrukce zastřešení o překrývající desky a šablony plechové krytiny z důvodu nespolehlivého odvedení přívalových srážek dle původně navrženého řešení; dále došlo k zesílení tloušťky plechu sjednocovacím nátěrem pro zajištění stability; dále došlo mj. k odvodnění včetně stabilizace uložení váhového systému, prodloužení opěrných zdí a osazení schodů; dále došlo k doplnění zábradlí a doplnění chybějících hasicích přístrojů. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na provedení dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), když uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž uvedené změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel jakožto zadavatel Veřejné zakázky nemohl předpokládat a které se objevily až v rámci postupného provádění stavebních prací.
- 1.3. V souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1, kterým došlo v důsledku provádění díla k odhalení dřívějších konstrukcí stavby, které nebyly při řádných průzkumech při zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby odhaleny a objednatel je nemohl předpokládat, přičemž v důsledku těchto skutečností došlo k posunutí termínu díla, a dále v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 3, kterým došlo v důsledku vyhlášeného nouzového stavu k posunutí termínu dokončení díla, je nezbytné zohlednit související navýšení nákladů na zařízení a pojištění stavby, přičemž uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 1.4. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4.

II. Předmět Dodatku č. 4

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 8 - 12, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota Víceprací dle Změnových listů:

1.393.848,58 Kč bez DPH

**Celková cena za provedení díla se navyšuje o:
a činí celkem:**

**1.393.848,58 Kč bez DPH
34.731.800,32 Kč bez DPH**

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 4 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 4 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou Změnové listy č. 8 - 12.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 20.07.2020

V Pcherách dne 17.07.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
PRAGOTRADE spol. s r.o.
Josef Mládek, jednatel společnosti