

Dodatek č. 2 ke smlouvě

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: [redacted], generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

(dále také jen jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Společnost „VD Vlachovice GTP“

zastoupená správcem společnosti, firmou GEOtest, a.s.

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený:
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně také dále jako „smluvní strany“.

II. Podstatné skutečnosti

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 965/2018-SML (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumných prací (IGP) pro stavbu „Vlára, Vodní dílo Vlachovice“ a další související stavby a záměry.
2. Po dokončení první etapy průzkumných prací bylo zjištěno, že geologické poměry v zájmové lokalitě neodpovídají původním předpokladům, které vycházely z průzkumných prací provedených v zájmové lokalitě v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Z tohoto důvodu bylo nutné výrazným způsobem změnit rozsah druhé etapy průzkumných prací. Tento rozsah musel být stanoven na základě podrobného vyhodnocení první etapy. Do zpracování upraveného návrhu druhé etapy průzkumných prací, který reflektuje zjištěné odlišnosti, nebylo možné pokračovat v realizaci druhé etapy průzkumných prací. Pro některé specifické průzkumné práce, jako je

například injekční pokus, bylo nutné zpracovat zcela novou metodiku, která reflektuje zjištěné geologické poměry. Výše popsané skutečnosti, které mají přímý dopad do potřebné doby provádění díla, nebylo možné předem předvídat. Způsob provádění injekčního pokusu a jeho rozsah je zohledněn v novém položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

3. V průběhu zpracování byly navrženy nezbytné projekty průzkumných prací, které vychází z výsledků první etapy příslušných částí. Tyto projekty byly s Objednatelem projednány a odsouhlaseny na příslušných výrobních výborech.
4. V dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly pouze na úpravě termínů, v době uzavření dodatku č. 1 však ještě nebylo možno kvalifikovaně vyčíslit dopady rozšíření a změn v geologickém průzkumu do rozpočtu pro realizaci díla. Upřesnění rozsahu prací a související finanční dopady smluvní strany řeší až tímto dodatkem.

III. Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené objektivní skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

a) **Článek II. smlouvy (Předmět smlouvy) odst. 5** se doplňuje o nové ustanovení tohoto znění:
Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 1.

b) **Článek II. smlouvy se doplňuje o následující odstavec:**

15. Zhotovitel se zavazuje po dobu zpracování technické studie (tj. do 30. 10. 2020) na vyžádání poskytnout součinnost spočívající v konzultacích a interpretacích výsledků průzkumných prací.

c) **Článek III. smlouvy:**

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: *ihned po nabytí účinnosti smlouvy*

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu:

G.1 Průzkumy v přehradním profilu	6. 1. 2020
G.1 Průzkumy v přehradním profilu – injekční pokus	17. 4. 2020
G.2 Průzkumy pro převody vody ze Sviborky a Smolinky	6. 1. 2020
G.3 Průzkumy pro přeložku komunikace Vlachova Lhota – Vysoké Pole	6. 1. 2020
G.4 Průzkumy nalezišť materiálů	6. 1. 2020
G.5 Průzkum svahových nestabilit v zájmovém území hráze a nádrže	6. 1. 2020

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelům v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelům; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelům a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatelům podle této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla nebo ucelené části díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

d) **Článek IV. odst. 1 se mění a nově zní takto:**

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy a to ve výši:

Původní cena díla za práce sjednané smlouvou bez DPH: 15 597 765 Kč

Cena za provedení prací v rozsahu Dodatku č. 2 bez DPH: 15 320 024 Kč

e) Položkový rozpočet

Nový položkový rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
6. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

V Brně dne: 17.07.2020

V Brně dne: 24.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.

.....
GEotest, a.s.