

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0779/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE II/496: KLADNÁ-ŽILÍN

#### **Článek I. - Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 09. 11. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0779/18 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ k níž následně dne 04. 11. 2019 uzavřely dodatek č. 1 (uvedená smlouva ve znění jeho dodatku č. 1 dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (z níže uvedených důvodů), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu plnění dílčích částí závazků Smlouvy vlivem zdlouhavého řešení a průtahů při získávání vyjádření a stanovisek v rámci inženýrské činnosti. Žádost o koordinované stanovisko MěÚ Luhačovice byla podána dostatečně dopředu dne 14. 05. 2019, stanovisko bylo vydáno po mnoha urgencích až 03. 02. 2020. Žádost o společné povolení stavby byla podána dne 16. 03. 2020. Do dnešního dne, v návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CVV-2 a na dosud nedořešené majetkoprávní vztahy města Luhačovice na pozemky dotčené SO města, nebylo řízení pro získání společného povolení dosud zahájeno. Z těchto výše uvedených důvodů dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy.

#### **Článek III. – Změny smlouvy**

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.2**, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31. 10. 2020.*
- 3.2 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3**, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 31. 10. 2020.*

3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 25. 06. 2020

V Ostravě, dne: 26. 06. 2020

.....

.....