



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

1/2/20/00

Schváleno v RM Chrudim dne 29. 06. 2020 pod číslem R/269/2020

## DODATEK č. 5

### ke smlouvě o dílo č. OIN/000044/2018/DIL

#### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

IČO 00270211  
DIČ CZ00270211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120  
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim**  
*(dále jen objednatel)*

#### 1.2 Zhotovitel:

Název: **Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA**  
Sídlo společnosti MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
Doručovací adresa MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Martin Žítěk, jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.  
b) technických  
c) realizace  
d) stavbyvedoucí  
e) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby  
f) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby

Telefon: 495 401 592  
E-mail: info@matex.org  
IČ: --- DIČ: ---  
Číslo účtu: 115-8732520227/0100

#### Společník 1, správce

Sídlo: Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: panem Martinem Žítkem, jednatelem  
IČ: 259 68 807  
DIČ: CZ25968807  
Spisová značka: C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. května 2002

#### Společník 2

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Zastoupený: ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Spisová značka: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze ze dne 4. května 1992

*(dále jen zhotovitel)*



**Stavba: „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“**

**1. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019, akce „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“.

**1.1**

**Článek 2. Předmět plnění**

Doplňuje se bod 2.17, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je uzavírán tento dodatek č. 5 SOD, který vyřeší následující práce a dodávky: Z důvodu kolize 3 ks stromníků (kruhové kamenné lavice okolo stromů) a 1 ks obrub okolo stávajících vzrostlých lip s kořenovým systémem je nutné navržené stromníky prostorově zvětšit (vložením rovných dílů) a obruby zvýšit. Stromníky budou dále, dle doporučení kameníka, spojeny nerezovými kotvami, namísto pozinkovaných, a z důvodu zvětšení stromníků je nutné zvětšit i základový práh a doplnit základové piloty. Dále dochází k doplnění oploceného a uzamykatelného popelnicového hnízda pro Správu železnic (3 ks kontejnerů) a Českou poštu (3 ks popelnic). V době projektové přípravy se o 3 ks kontejnerů staraly České dráhy, se kterými bylo domluveno umístění kontejnerů na plochy nezasažené stavbou Terminálu veřejné dopravy v Chrudimi. V rámci reorganizace na drahách se nyní o popelnicové kontejnery stará Správa železnic, která s původním návrhem na přesunutí kontejnerů nesouhlasí a svůj souhlas s odprodejem pozemků, které jsou dnes ještě ve vlastnictví Českých drah, ale které mají být v rámci reorganizace přednostně převedeny na Správu železnic, podmiňuje mj. zachováním plochy pro umístění nádob pro odpad, vč. bezplatného zřízení věcného břemene. Dle podmínek dotace musíme veškeré pozemky, na kterých se nachází dotovaná stavba, nabýt do 1 roku od dokončení této stavby. Protože se jediná vhodná lokalita nachází poblíž budovy České pošty, která zde má mj. přístup na střechu, bylo nutné získat souhlas i od této státní organizace. Česká pošta s umístěním kontejnerového stání Správy železnic souhlasí, za podmínky doplnění místa i pro 3 popelnice České pošty. Dále dochází z důvodu zvýšení bezpečnosti k přípočtu HST testu kaleného skla, které je dodáváno v souladu s bodem 2.18 SOD a k odpočtům z důvodu ponechání betonového podloží v části komunikace naproti nádražní budově, kdy nebude nutné provádět plánovanou sanaci podloží a dále z důvodu opravy výpočtu drobných dlažebních kostek. Krom výše popsaných cenově nejvýznamnějších změn dochází dále k opravě ve výkazu výměr obrub (dopočet obrub u dvojlinky, přípočet obrub ve středu půlkruhového parkoviště), k doplnění betonových zářezek u stání pro automobily u stříšek pro kola, ke změně osazení infotabule s odjezdy autobusů MHD z lampy veřejného osvětlení na samostatné sloupky, ke změně v provedení vodovodních a kanalizačních přípojek, kdy dochází mj. k navrtávce kanalizační šachty, namísto řadu, ke změně vodoměrné šachty z betonové na plastovou obetonovanou, k odpočtu částí vodovodních přípojek, které na základě samostatné objednávky provedla Vodárenská společnost Chrudim a.s. a k odpočtu písmen nápisu v kašně. Dle dodatečného požadavku Elektráren Opatovice je nutné navařit (prodloužit) stávající žebříky, a to ve všech šachtách teplovodního kanálu zasažených již dříve schváleným zvýšením terénu. Dochází i k úpravám přesunů hmot a skládkovného, aby tyto položky dopovídaly prostavěnému a vytěženému množství. Podrobnosti viz příloha.





## 1.2

### Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.18, který zní:

Dle statika zhotovitele nelze úplně vyloučit vytvoření extrémní návěje směrem k nádražní budově a navrhuje použití kaleného, tj. tepelně tvrzeného skla, namísto navrženého polokaleného, tj. skla tepelně zpevněného. Cena obou skel je dle dohody se zhotovitelem shodná. Protože se zároveň jedná o technicky srovnatelné řešení, které je min. kvalitativně stejné, spíše lepší (vyšší pevnost a odolnost) a cena zůstává stejná, je možné provést záměnu těchto skel v souladu s § 222 odst. (7) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## 2.1

### Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	51 740 834,95 Kč	10 865 575,34 Kč	62 606 410,29 Kč
Snížení způsobilých hlavních výdajů dle bodu 2.14. dodatku č. 2	-230 841,78 Kč	-48 476,77 Kč	-279 318,55 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.14. dodatku č. 2	255 431,14 Kč	53 640,54 Kč	309 071,68 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.15. dodatku č. 3	- 128 728,49 Kč	-27 032,98 Kč	-155 761,47 Kč
Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.15. dodatku č. 3	- 74 745,00 Kč	-15 696,45 Kč	-90 441,45 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.15. dodatku č. 3	384 705,54 Kč	80 788,16 Kč	465 493,70 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.16. dodatku č. 4	- 11 920,00 Kč	- 2 503,20 Kč	-14 423,20 Kč
Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.16. dodatku č. 4	- 242 299,68 Kč	- 50 882,933 Kč	- 293 182,613 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.16. dodatku č. 4	361 752,41 Kč	75 968,00 Kč	437 720,416 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.17. dodatku č. 5	- 421 955,85 Kč	- 88 610,73 Kč	- 510 566,58 Kč



Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.17. dodatku č. 5	- 187 156,78 Kč	- 39 302,92 Kč	- 226 459,70 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.17. dodatku č. 5	750 535,01 Kč	157 612,35 Kč	908 147,36 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.18. dodatku č. 5	- 1 986 253,02 Kč	- 417 113,13 Kč	- 2 403 366,15 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.18. dodatku č. 5	1 986 253,02 Kč	417 113,13 Kč	2 403 366,15 Kč
<b>Celková smluvní cena</b>	<b>52 195 611,47 Kč</b>	<b>10 961 078,41 Kč</b>	<b>63 156 689,88 Kč</b>

Pozn.: Veškeré vícepráce dle bodu 2.17. a 2.18. dodatku č. 5 smlouvy o dílo jsou nezpůsobilými výdaji, a to bez ohledu na označení v jednotlivých listech přílohy.

### 3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 5:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 5 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 16. 07. 2020

V Hradci Králové dne 13. 07. 2020

Za objednatele:



Ing. František Pilný, MBA  
starosta města

Za zhotovitele:



Martin Žitek  
jednatel společnosti MATEX

ATEX HK s.r.o.  
společnosti „Společnost  
MATEX + EUROVIA“



EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy východ  
závod Hradec Králové  
Piletská 498, CZ-503 41 Hradec Králové  
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS, a.s.,  
dle plné moci  
společník 2 společnosti „Společnost Terminál  
Chrudim MATEX + EUROVIA“