

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **O/15/749**

Číslo smlouvy zhotovitele: **Z-N-TB 150930/ZJ**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou
představenstva

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou
představenstva a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních:

Marcela Konečná, VO – nákupu a zásobování

ve věcech technických:

Ing. Ivo Müller, VO – lokálních zdrojů

Ing. Irena Pavlíčková, VO – investic

2. Zhotovitel: ZH PROJECT, spol. s r.o., Zboněk 36, 679 61 Letovice

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 59953

IČ: 28304349

DIČ: CZ28304349

Bankovní spojení:

ČSOB Brno

Číslo účtu:

223919655/0300

Zastoupená:

Hanou Ježovou, DiS., jednatelkou společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

Ing. Zdeněk Jež, společník, výkonný ředitel

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

Ing. Eduard Michna, tech.manažer, ved.servisu a tech.podpory servisu

Telefon: xxx

E-mail: xxx

Smluvní strany se dohodly, na podkladě upřesnění výdajů stavby po vypracování prováděcí projektové dokumentace a rozpočtu stavby, na navýšení ceny díla.

Smluvní strany se dále z důvodu prodloužení stavebního úřadu s vydáním stavebního povolení (vyřizování majetkoprávních vztahů a odvolení dotčených účastníků) dohodly na následujícím Dodatku ke Smlouvě o dílo.

Článek III., CENA PŘEDMĚTU DÍLA se mění takto:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Původní cena díla	4.907.000,- Kč
Navýšení	489.340,- Kč
Celková cena díla činí	5.396.340,- Kč

Odůvodnění navýšení ceny:

- a) došlo k porovnání rozdílů cen z nabídky, která byla koncipována na principu odborných odhadů a rozpočtových cen z rozpočtů z realizační dokumentace, kde výsledné saldo činí 489.340,- Kč,- Kč v neprospěch zhotovitele
- b) došlo ne vinou zhotovitele k situaci, kdy nebylo vydáno doposud právoplatné stavební povolení na akci Ulička 1a

2. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, který je správcem daně zveřejněn, je objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly z důvodů toho, že nebylo dosud vydáno pravomocné stavební povolení na PK 8, Ulička 1a i přesto, že zhotovitel o něj požádal už dne 18. 4. 2016, a že bylo vydáno pravomocné stavební povolení na PK 7, Libušino údolí až ke dni 8. 7. 2016, upravit termíny časového harmonogramu provedení díla následovně:

Článek IV., DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se mění takto:

1. Místem plnění jsou zdroje K7 Libušino údolí a K8 Ulička 1a, Brno.
2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1 předání projektové dokumentace pro stavební povolení

včetně rozptylové studie do 15. 4. 2016

2.2 vyřízení pravomocného stavebního povolení, předání RPD a zahájení prací

Ulička 1a do 10. 10. 2016

Lib.údolí 154a do 15. 7. 2016

2.3 zprovoznění a předání dokumentace pro provoz díla

Ulička 1a do 14 dnů po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu

Lib.údolí 154a do 14 dnů po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu

2.4 zajištění kolaudačního souhlasu

Ulička 1a	do 60 dnů od podání žádosti
Lib.údolí 154a	do 60 dnů od podání žádosti

2.5 vyřízení licence u ERÚ a předání díla a dalších dokladů souvisejících s realizací díla

Ulička 1a	max.do 60 dnů od podání žádosti s přiloženým právoplatným kolaudačním souhlasem
Lib.údolí 154a	max.do 60 dnů od podání žádosti s přiloženým právoplatným kolaudačním souhlasem

2.6 topná zkouška dle klimatických podmínek

do 31. 12. 2017

3. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinnosti uvedené v ustanovení IV. 2. této smlouvy v případě vzniku události vyšší moci znemožňující provádění díla a v případě, že prodlení zavíní stavební úřad nebo dotčený orgán státní správy a nebo účastník správního řízení nesplněním povinnosti v časovém limitu daným mu právními předpisy.
4. Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou je objednatel v prodlení s plněním platebních povinností.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku ke smlouvě.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: tabulka s vyčíslením navýšení nákladů ze dne 4. 8. 2016

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

.....
Hana Ježová, DiS
jednatelka společnosti

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel a
místopředseda představenstva