

**Dodatek č. 2****KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-19-015/DAAD

ISPROFOND: 531 371 0005, uzavřené dne 25.06.2019

**Název zakázky:****„Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí“****Smluvní strany:****Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

Číslo smlouvy: E618-S-1850/2019

ISPROFOND: 531 371 0005

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Společnost Soběslav - Doubí“ se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění:

**STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí  
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

**EUROVIA CS a.s. – Společník**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED] č. úč [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu  
oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

**Metrostav a.s. – Společník**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha8 - Libeň

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a  
Jánem Dudášem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-015/DAAD

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: [REDACTED] vedeného u [REDACTED]

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je následující skutečnost: Smluvní strany projednaly a schválily aktualizaci rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20,03 Most v km 67,130 dle pokynu Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2. Podrobnosti aktualizace rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20,03 Most v km 67,130, včetně jejich finančního vyjádření jsou uvedeny v příloze výše uvedeného pokynu Správce stavby. Aktualizací rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20,03 Most v km 67,130 nedochází ke změně výše nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 14 Smlouvy o dílo dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**, uzavřené dne 25. 06. 2019, ve znění dodatku č. 1, takto:



**1) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- ruší se znění článku 21 a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

**21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 7 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130)

- 2) Smluvní strany se dohodly na doplnění nové přílohy č. 8 Smlouvy - Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130**

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**, uzavřené dne 25.06.2019, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou dodatku č. 2 je tyto příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy) – Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18.05.2020 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130)

17 -07- 2020

V Praze dne.....

Za Objednatele

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

- 3 -07- 2020

V Praze dne.....

Za Zhotovitele, „Společnost Soběslav – Doubí“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s. a Metrostav a.s.

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**, předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**, člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**, ředitel odštěpného závodu  
oblast Železniční stavby a mosty  
EUROVIA CS, a.s.

.....  
**Ing. František Kočí**, předseda představenstva  
Metrostav a.s.

.....  
**Jan Dudáš**, člen představenstva  
Metrostav a.s.

Váš dopis zn. DAAD-OZN-053  
Ze dne 6.5.2020  
Naše zn.  
Listů/příloh

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 18. května 2020

„Společnost Soběslav – Doubí“  
vedoucí společník  
k rukám Ing. Michala Mokrého

**STRABAG Rail a.s.**  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem – Střekov

Stavba: **Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II.část,  
úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí**

## **Pokyn správce stavby č. 21**

Vážený pane inženýre,

na základě Vašeho Oznámení zhotovitele č. 53 Vám uděluji pokyn k deagregaci položek č. 35, 37 a 38 u SO 52-20-02 a položek č. 52, 53, 54, 63, 64, 65 a 66 u SO 52-20-03. Deagregace bude provedena dle přílohy OZN č. 53. V termínu do 29.5.2020 předložte Správci stavby návrh Dodatku k SoD, který bude deagregaci obsahovat.

**Termín:** předložení návrhu Dodatku: **do 29.5.2020**

Pokyn vydal:

Pokyn převzal (datum a podpis):

**Na vědomí**  
SSZ SŽDC, s.o.

### **Přílohy**

- OZN č. 53 vč. přílohy – návrh deagregace

Označení/ číslo Smlouvy: DAAD-OZN-053 // E 618-S-1850/2019/ 1-01-19-015/DAAD ze dne 25.06.2019

Dílo: „Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor – II.část,  
Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“ ISPROFOND 531 371 0005

Věc: **Oznámení zhotovitele**

Související korespondence:

Oznámení zhotovitele č.37 ze dne 25.3.2020  
Pokyn Správce stavby č. 17 ze dne 15.4.2020

Související Pod-články Smlouvy: 13.1 a 13.3

Adresováno Správci stavby (podle Pod-článku 1.1.2.4 a 1.3):

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Pracoviště:

Datum: 06.05.2020

## **Oznámení zhotovitele č. 53**

V souladu s Pod-článkem 13.1 a 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane inženýre,

Na základě Vámi předaného Pokynu správce stavby č.17 ze dne 6.5.2020 Vám tímto předkládáme návrh na deagregaci položek týkajících se mostních ložisek a nosných ocelových konstrukcí na SO 52-20-02 a SO 52-20-03.

Za zhotovitele (viz Pod-článek 1.1.2.3 a 4.3)

V kopii odesláno:

Objednateli (podle Pod-článku 1.1.2.2 a 1.3)

Příloha: 1 – Návrh deagregace položek

Návrh deagregace položek na SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130

1) SO 52-20-02 Most v km 65,422

číslo položky	kód položky	název položky	MJ	množství	JC	% vyřázení	cena
35	428994	MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN					
	A	Cena za výrobu (protokol o příjemce investorem)					
	B	Cena za dopravu a montáž (včetně aktivace ložisek)					
37	R4241991	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE ZE SVAŘOVANÝCH PLNOSTĚNNÝCH NOSNÍKŮ Z OCELI S355, dodávka, vč. dopravy	I				
	A	Cena za materiál	I				
	B	Cena za výrobu	I				
	C	Cena za dopravu	I				
38	R4241992	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE ZE SVAŘOVANÝCH PLNOSTĚNNÝCH NOSNÍKŮ Z OCELI S355, montáž, osazení	I				
	A	Cena za montáž (montáž a osazení na provizorní podpory)	I				
	B	Cena za osazení (kompletní dokončení OK a podlita ložiska)	I				

2) SO 52-20-03 Most v km 67,130

číslo položky	kód položky	název položky	MJ	množství	JC	% vyřázení	cena
52	428741	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ DO 10MN, VŠESMĚRNÉ					
	A	Cena za výrobu (protokol o příjemce investorem)					
	B	Cena za dopravu a montáž (včetně aktivace ložisek)					
53	428742	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ DO 10MN, JEDNOSMĚRNÉ					
	A	Cena za výrobu (protokol o příjemce investorem)					
	B	Cena za dopravu a montáž (včetně aktivace ložisek)					
54	428743	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ DO 10MN, PEVNÉ					
	A	Cena za výrobu (protokol o příjemce investorem)					
	B	Cena za dopravu a montáž (včetně aktivace ložisek)					
63	R423001	Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažený ocelobetonové NK, dodávka, vč. dopravy	I				
	A	Cena za materiál	I				
	B	Cena za výrobu	I				
	C	Cena za dopravu	I				
64	R423002	Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažený ocelobetonové NK, montáž, osazení	I				
	A	Cena za montáž (výsun)	I				
	B	Cena za osazení (def. poloha NOK)	I				
65	R428782	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ DO 25MN, JEDNOSMĚRNÉ					
	A	Cena za výrobu (protokol o příjemce investorem)					
	B	Cena za dopravu a montáž (včetně aktivace ložisek)					
66	R428783	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ DO 25MN, PEVNÉ					
	A	Cena za výrobu (protokol o příjemce investorem)					
	B	Cena za dopravu a montáž (včetně aktivace ložisek)					





Součet	za DII	Tržba včetně
DII:	9	Ostatní konstrukce a práce
Součet	za DII	Ostatní konstrukce a práce
DII:	999	Poplatky za služby
Součet	za DII	Poplatky za služby





**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 961318

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f363758f-bc35-411f-8a9e-de033bc02282

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.07.2020 10:36:03



802c9a4c-b3a3-492b-becd-f6ec48af182e