

Dodatek č. 3

**ke smlouvě o dílo č. 223-Ta-8/19
(Oprava a rekonstrukce soustavy rybníků Horní, Prostřední a Dolní v oboře Janovice –
aktualizace) ze dne 8. 7. 2019**

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDAKCE], vedoucím
Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

[REDAKCE] vedoucí ST, číslo tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], správce toku, číslo tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] referent pro provozní činnosti, č. tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Multiaqua s.r.o.

Sídlo: Veverkova 1343, PSČ 500 02 Hradec Králové

IČO: 60113111

DIČ: CZ60113111

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

statutární zastoupený: Marcela Pavlíčková

číslo telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Hradec Králové,


číslo účtu: 75508511/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 3 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.3 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku I II. a III. týkající se změny rozsahu plnění po proběhlé povodni v červnu 2020. Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění prací bude dokončena a odevzdána pro rybníky Horní a Prostřední. Dolní rybník nebude dopracováván a kompletován z důvodu změny stávajících parametrů hráze po proběhlých povodňových stavech. Vzhledem k většímu rozsahu změn, zejména změny stávajících parametrů hráze, bude přepracování projektové dokumentace



Dolního rybníka pro společné povolení a provádění stavby zadáno samostatně. Méněpráce ze strany objednatele nebudou uplatňovány za tuto změnu jako kompenzace úpravy množství sedimentů u Horního rybníka po proběhlé povodňové situaci.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změní:

1.1 Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

a) Návrh technického řešení, zpracování GP zátopy u Horního rybníka,

Termín dokončení dílčího plnění a) do: **31. 12. 2019**

b) zpracování aktualizace dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby rybníka Prostřední a Horní,

Termín dokončení dílčího plnění b) do: **31. 7. 2020**

III. Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

- Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 14. 7. 2020

Ing. Tomáš Sajdl

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 31. 7. 2020

.....
Marcela Pavlíčková

Multiaqua s.r.o.