

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

na realizaci stavby
s názvem

„Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“
17TUOIN38

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Mgr. Martinem Baxou, primátorem města Plzně

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

Taťána Kícová

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

„Společnost TD Borská pole“

TSS GRADE, a.s.

Se sídlem: Bratislava, Dunajská 48, PSČ 811 08, Slovenská republika

IČ: 35802723

DIČ: 2020281571

IČ DPH: SK2020281571

Zastoupená: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva

Ing. Marek Choma, člen představenstva

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 5590/B
podnikající na území České republiky prostřednictvím:

TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika

Se sídlem: Brno, Pražáková 1008/69, PSČ 639 00

IČ: 027 65 055

DIČ: CZ02765055

Zastoupená: Ing. Marek Choma, vedoucí odštěpného závodu

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 26126

a

Doprastav, a.s.

Se sídlem Bratislava, Drieňová 27, PSČ 826 56, Slovenská republika

IČ: 31333320

DIČ: SK2020372497

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 581/B podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu:

Doprastav, a.s. organizační složka Praha

Se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha

IČ: 49281429

DIČ: CZ49281429

Zastoupená: Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 8328

a

Doprastav CZ, s.r.o.

Se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha, Česká republika

IČ: 5561027

DIČ: CZ05561027

Zastoupená: Mgr. Martin Tutka, jednatel společnosti

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 265888

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Petr Heiland, vedoucí obchodního oddělení

tel. XXXX, e-mail: XXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2018/005049, č. Zhotovitele ZOD/18021/001

(dále jen „Dodatek č. 4“)

I.

Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23.08.2018 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Prodloužení tramvajové trati na Borská pole**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování nové tramvajové trati od křižovatky Klatovská - Kaplířova - U Borského parku po ulici U letiště, včetně přemostění silnice I/27 (dále jen „Smlouva“). Dne 21.01.2019 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým si ujednaly změnu čísla účtu zhotovitele a změnu platebních podmínek ohledně režimu přenesení daňové povinnosti. Dne 11.11.2019 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 2. Smluvní strany dále dne 21.07.2020 uzavřely Dodatek č. 3, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 3.

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci zemních prací u mostu ze strany od ZČU bylo zjištěno, že stávající osvětlovací stožár č. 24268 je oproti původnímu předpokladu založen příliš hluboko – není dodržena výška pro správnou funkci osvětlení; dále byla zjištěna nutnost vybudování provizorních zastávek dle poznatků z provozu; dále vyvstala nutnost předlážit zpevněné plochy parkoviště v souladu se stávajícím stavem – betonová dlažba do lože z betonu; dále vzhledem k hustotě

stávajících sítí v chodnicích Klatovské třídy a nutnosti umístění trakčních stožárů mimo okna přilehlých bytových domů, muselo být v případě stožáru S2 přistoupeno k modifikaci jeho vetknutí z centrického na excentrické, přičemž tato úprava si vyžádala navýšení kubatury základu včetně jeho dovystužení a osazení atypického kotevního přípravku (ocelová roura plus kotevní rám); dále došlo ke zpoždění aktivace přípojky stavebního objektu zázemí pro řidiče na distribuční síť společnosti ČEZ přičemž bylo nutné zabezpečit dodávku elektrické energie pro vytápění hotového díla, aby nedošlo k jeho znehodnocení; dále při provádění díla zhotovitel narazil na plynovou přípojku SSHR, která se nachází v jiné poloze a s jinou hloubkou uložení než bylo uvedeno v podkladech od vlastníka přípojky, přičemž přípojka zasahuje do konstrukčních vrstev budoucí vozovky od propoje č. 84 po konec stavby; dále došlo ke zpoždění realizace související stavby Parkoviště P+R – část retenční nádrže, kdy bylo nutno realizovat provizorní napojení SO 302.1 na stávající kanalizaci, která zabezpečuje funkčnost odvodnění do doby dokončení retenční nádrže; dále při odbourávání konstrukčních vrstev vozovky v úseku od Klatovské třídy po konec úseku byla zjištěna tloušťka asfaltového souvrství ve větší mocnosti, než předpokládala PD; dále bylo při provádění díla zjištěno, že přípojka 1/22 (SO 310.1) byla naprojektována pro navazující stavbu zázemí řidičů, když dispozice této stavby nebyla v době zpracování zadávací dokumentace známa, ale předpokládalo se, že se obě stavby budou stavět souběžně - poloha přípojky měla být upravena v rámci RDS obou staveb, přičemž vzhledem ke zpoždění projektu stavby zázemí řidičů bylo rozhodnuto, že dojde ke zřízení vodovodní přípojky v poloze dle aktuálního projektového stupně (DÚR) a budova zázemí řidičů bude do doby realizace nahrazena unimobuňkou, kterou je třeba napojit na vodovod a z tohoto důvodu byla nad rámec SO v předstihu realizována navrhnutá vodoměrná šachta budoucího zázemí a navazující provizorní vodovod pro buňku; dále bylo zjištěno, že vzhledem ke zpoždění stavby zázemí nelze informační panel umístit v původně plánované pozici, aby navazující výstavbou nedošlo k znehodnocení díla a bylo rozhodnuto o novém umístění informačního panelu v prostoru výstupních zastávek. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na provedení dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Měněpráce“); přičemž uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4.

II.

Předmět Dodatku č. 4

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. A/020 – A/026, A/028 – A/029 a dále B/004, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota Víceprací dle Změnových listů:	1.917.392,21 Kč bez DPH
Hodnota Měněprací dle Změnových listů:	- 110.866,78 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se navyšuje o: a činí celkem:	1.806.525,43 Kč bez DPH 490.333.631,69 Kč bez DPH
---	--

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 4 byl sepsán v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel tři (3) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 4 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.1. Vůle statutárního města Plzeň k uzavření tohoto Dodatku č. 4 je dána usnesením ZMP č. 69 ze dne 27.04.2020.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou Změnové listy č. A/020 – A/026, A/028 – A/029, B/004.
- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni, dne 21.07.2020

V Bratislavě, 17.07.2020

Za objednatele:

**Za zhotovitele:
Za TSS GRADE a.s.**

.....
Mgr. Martin Baxa
primátor statutárního města Plzně

.....
Ing. Dušan Chovanec
předseda představenstva

.....
Ing. Marek Choma
člen představenstva

Za Doprastav, a.s.

.....
Ing. František Očkaják
na základě
plnomocenství
reg.zn. 6989/01/2020
ze dne 9.7.2020

.....
Ing. Ján Blaho
na základě
plnomocenství
reg.zn. 6989/01/2020
ze dne 9.7.2020

Za Doprastav CZ s.r.o.

.....
Mgr. Martin Tutka
jednatel společnosti