



DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

„Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábreží včetně bezpečnostních opatření“ b) bezpečnost dopravy

číslo smlouvy objednatele: 4400180097
číslo smlouvy zhotovitele: 1532.8100778STI

SMLOUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. č. ú. [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno
závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín,

jejímž jménem jedná [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

zástupce ve věcech stavby: [REDACTED]

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

I. PREAMBULE:

Dne 29. 10. 2018 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábreží včetně bezpečnostních opatření“ b) bezpečnost dopravy. Dne 30. 7. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, dne 24.10.2019 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, dne 23.6.2020 byl uzavřen dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo na základě nových skutečností zjištěno, že další vývoj stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly specifikovány v rozpočtu, jenž byl zahrnutý v rámci zadávací dokumentace. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

U změn (vícepráce a méněpráce) jsou splněny podmínky pro provedení nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Zákonem stanovený limit hodnoty změn je dodržen i při zohlednění změn provedených v rámci dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo jsou změny v Článku I. *Předmět smlouvy* uvedené níže, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Předmětem dodatku č. 4 jsou soubory prací a dodávek související s vyvolanými změnami v průběhu realizace, které se na podkladu uzavřené smlouvy o dílo budou realizovat jako dodatečné stavební práce (vícepráce), případně nerealizovat jako méněpráce.
2. Po zahájení a v průběhu demontážních, bouracích, výkopových i sanačních prací byl účastníky výstavby zjištěn reálný stav stávajících konstrukcí nebo jejich částí případně jejich defektů či anomálií a to:

2.1. SO 101-B – Stezka ul. Výletní a Tyršovo nábř. (b Uznatelné náklady +342 437,79 Kč bez DPH)

Viz rozpočet ZBV 3.01 - SO 101 – Vícepráce

Z důvodu napojení na stávající komunikace u zvýšených prahů u vjezdu a výjezdu z ul. Výletní k čerpací stanici OMV je nutno provést zvýšenou ložnou živичnou vrstvu komunikace. U restaurace Pod Lipami je dotčená plocha u cyklostezky provedena pomocí asfaltového recyklátu, z důvodu nemožnosti napojení živичného povrchu na stávající degradovanou živici.

Na ul. Fugnerova je nutno realizovat odstranění stávajícího silničního poškozeného obrubníku v celém úseku nových šikmých parkovacích stání a je nutné realizovat nový živичný povrch v místech poškozených stávajících živичných povrchů. Podkladní vrstvy pod novou cyklostezkou ze živичného povrchu je navrženo doplnění šterkové pokladní vrstvy z důvodu zajištění zlepšení stávajícího podloží.

-240 564,52 Kč bez DPH

Viz rozpočet ZBV 3.02 – SO 101 – Méněpráce

Jedná se o neprováděné práce v úseku ul. Výletní a ul. Fugnerova.

+100 048,95 Kč bez DPH

Viz rozpočet ZBV 3.03 Skutečné výměry dle geodetického zaměření – Vícepráce

Na základě zpracování a vyhodnocení geodetického zaměření skutečného provedení stavby jsou upřesněny výměry jednotlivých povrchů.

-132 477,63 Kč bez DPH

Viz rozpočet ZBV 3.04 Skutečné výměry dle geodetického zaměření – Méněpráce

Na základě zpracování a vyhodnocení geodetického zaměření skutečného provedení stavby jsou upřesněny výměry jednotlivých povrchů.

2.2. SO 101-B – Stezka ul. Výletní a Tyršovo nábř. (b Neuznatelné náklady

-612 904,40Kč bez DPH

Viz rozpočet ZBV 3.03 – SO 101-B – Oprava komunikace ul. Výletní – Méněpráce

Z důvodu komplexního řešení prostoru komunikace ul. Výletní samostatným projektem nebudou tyto práce realizovány v této SOD.

2.3. SO 112-B – Rekonstrukce MK ul. Tyršovo nábř. po OC Čepkov a) Uznatelné náklady

+ 404 541,08 Kč bez DPH

Viz rozpočet ZBV 3.01 - SO 112-B - Poklupy, chodník u INXT, kom. u LD, změna RDS

Z důvodu výškového napojení na stávající vstupy do objektů a dodržení povolených příčných spádů na chodnících je nutno provést stavební úpravu zálivu osazením silničních obrub, rovněž je nutná výměna stávajících poškozených silničních obrub. Dále je nutno provést odfrézování degradovaných pokladních a ložných vrstev stávající živičné komunikace a nahrazení novými živičnými vrstvami.

-8 647,28 Kč bez DPH

Viz rozpočet ZBV 3.02 - SO 112-B - Anglické dvorky - Měněpráce

Není nutno osazovat nástavby světlíků.

2.4. SO 113-B - MK ul. Tyršovo nábř. u OC Čepkov a) Uznatelné náklady

+60 147,15 Kč bez DPH

Viz rozpočet ZBV 3.01 - SO 113-B - Žlab u OC Čepkov - Vícepráce

Z důvodu zajištění odvodnění křižovatky u OC Čepkov při napojení na stávající komunikaci a nutnosti přespádování nové komunikace v souvislosti s kolizí se stávajícím tepelným kanálem je nutno osadit odvodňovací žlaby.

2.5. SO 131-B - Definitivní dopravní značení a) Uznatelné náklady

+115 787,92 Kč bez DPH

Viz rozpočet ZBV 3.01 - SO 131 - Dopravní značení (uzn. náklady) - vícepráce

V souladu s vydaným rozhodnutím Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích /TDZ/ je upraven rozsah SDZ a VDZ.

-15 104,62 Kč bez DPH

Viz rozpočet ZBV 3.04 - SO 131 - Dopravní značení (uzn. náklady) - měněpráce

V souladu s vydaným rozhodnutím Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích /TDZ/ je upraven rozsah SDZ a VDZ.

2.6. SO 131-B - Definitivní dopravní značení a) Neuznatelné náklady

+13 274,76 Kč bez DPH

Viz rozpočet ZBV 3.02 - SO 131 - Dopravní značení (neuzn. náklady) - vícepráce

V souladu s vydaným rozhodnutím Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích /TDZ/ je upraven rozsah SDZ a VDZ.

-9 012,21 Kč bez DPH

Viz rozpočet ZBV 3.03 - SO 131 - Dopravní značení (neuzn. náklady) - Měněpráce

V souladu s vydaným rozhodnutím Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích /TDZ/ je upraven rozsah SDZ a VDZ.

2.7. SO 222-B - Most ev. č. Z10 Čepkov a) Uznatelné náklady

-39 767,31 Kč bez DPH

Viz rozpočet ZBV3.01 - SO 222 - Most Čepkov - Měněpráce

Na základě rozhodnutí majitele mostu - SMZ bude sanace celého mostu řešena samostatným projektem.

2.8. SO 801-B - Vegetační úpravy a kácení a) Uznatelné náklady

-63 142,30 Kč bez DPH

Viz rozpočet ZBV3.01 - SO 801 - Ochrana stromů a výsadba keřů - Měněpráce

V souladu s technologickým postupy realizace stavebních prací nebylo nutno provést ochranu stávajících stromů a rovněž nebude provedena výsadba rostlin původně určených do betonových truhlíků.

+7 879,50 Kč bez DPH

Viz rozpočet ZBV3.02 - SO 801 - Výsadba stromů, záhon růží, most u Máců - Vícepráce

V souladu s upřesněním odboru městské zeleně SMZ byla situačně upravena výsadba keřů.

2.9. SO 901-B - Městský mobiliář a) Uznatelné náklady

-18 602,30 Kč bez DPH

Viz rozpočet ZBV3.01 - SO 901-B - Městský mobiliář - Měněpráce

V souladu s úpravou stanovení TDZ se nebudou osazovat betonové truhlíky.

+30 208,86 Kč bez DPH

Viz rozpočet ZBV 3.02 – SO 901–B – Městský mobiliář – Vícepráce

Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců budou doplněny zahrazovací sloupky v místě zvýšeného prahu u stadionu Letná.

3. Článek I. *Předmět smlouvy* se upravuje a doplňuje o vícepráce a současně zužuje o tzv. méněpráce, jejich soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

4. Článek V. *Cena za dílo* se mění následovně:

Původní cena za dílo se navyšuje o tzv. vícepráce v hodnotě 1 074 326,01 bez DPH a současně snižuje o tzv. méněpráce v hodnotě 1 140 222,57 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD: 23 954 112,44 Kč bez DPH

Dodatek č. 1:

- vícepráce: 875 542,50 Kč bez DPH bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1: 24 829 654,94 Kč bez DPH

Dodatek č. 2:

- vícepráce: 1 743 750,31 Kč bez DPH

- méněpráce: 287 495,56 bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 2: 26 285 909,69 Kč bez DPH

Dodatek č. 4:

-vícepráce: 1 074 326,01 Kč bez DPH

-méněpráce: 1 140 222,57 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 4: 26 220 013,13 Kč bez DPH

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: soupis víceprací a méněprací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: RMZ, datum a číslo jednací: 21.1.2019, č. 42/2R/2019

Schváleno orgánem obce: ZMZ, datum a číslo jednací: 17.5.2018, č. 2/25Z/2018

Schváleno orgánem obce: ZMZ, datum a číslo jednací: 13.9.2018, 9/27Z/2018

Schváleno orgánem obce: RMZ, datum a číslo jednací: 7.10.2019, 18/20R/2019

RMZ 8.1.2020, 15/1R/2020

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 8.10.2018, č.j. 82/19R/2018, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: 8.7.2019, č.j. 59/14R/2019, schválení uzavření Dodatku č. 1

Datum a číslo jednací: 7.10.2019, č.j. 46/20R/2019, schválení uzavření Dodatku č. 2

Datum a číslo jednací: 15.6.2020, č.j. 66/12R/2020, schválení uzavření Dodatku č. 3

Datum a číslo jednací: 29.6.2020, č.j. 51/13R/2020, schválení uzavření Dodatku č. 4

Ve Zlíně dne 20-07-2020

Ve Zlíně dne

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

zhotovitel
EUROVIA CS a.s.

Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín