



MUCEP00A8AQZ

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 363/2019 ze dne 21. 06. 2019**

(dále jen „**Dodatek**“)

**Objednatel:** **Město Černošice**  
se sídlem: Karlštejská 259, 252 28 Černošice  
zastoupený: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou  
IČO: 00241121  
DIČ: CZ00241121  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-388063349/0800

a

**Zhotovitel:** **AVE CSG-PS**  
zastoupený  
**AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – vedoucí společník**  
se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10  
zastoupený: [redacted], jednatelem společnosti  
[redacted], LL.M., jednatelem společnosti  
[redacted], jednatelem společnosti  
[redacted], jednatelem společnosti  
[redacted], prokuristou společnosti  
[redacted], prokuristou společnosti  
[redacted], prokuristou společnosti  
[redacted], prokuristkou společnosti

IČO: 49356089  
DIČ: CZ49356089  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775  
bankovní spojení: Unicreditbank  
číslo účtu: 3133950003/2700

a

**CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o. - společník**  
se sídlem: Libovická 2160/8, Břevnov, 169 00 Praha 6  
IČO: 256 92 275  
DIČ: CZ256 92 275  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61662

a

**PROFISTAV Litomyšl, a.s. - společník**  
se sídlem: Tyršova 231, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  
IČO: 277 42 741  
DIČ: CZ277 42 741  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747

dále též jako „**smluvní strany**“

## PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- A. mezi smluvními stranami byla dne 21. 06. 2019 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), ve které se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v rekultivaci bývalé skládky „U Dubu“ Černošice, jejímž cílem je uvedení plochy skládky do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí při eliminaci negativních dopadů skládky na okolí. Hlavním účelem stavby je zabránit případné dotaci tělesa skládky srážkovou vodou a tím zabezpečení materiálu skládky před vymýváním srážkovými vodami. Předmět díla je blíže specifikován projektovou dokumentací s názvem „REKULTIVACE BÝVALÉ SKLÁDKY „U Dubu“ ČERNOŠICE“, zpracovatel INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o., IČO: 26473224, se sídlem: Heleny Malířové 11, 169 00, Praha 6, březen 2017 (dále jen „projektová dokumentace“).
- B. v souladu s čl. V odst. 5.4 Smlouvy lze ve výjimečných případech vzniklých bez zavinění některé ze smluvních stran dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu, tedy se jedná o vyhrazenou změnu smlouvy ve smyslu § 100 ZVZ, z důvodů uvedených pod písm. „C“) neboť prodloužení doby plnění vzniklo v důsledku těchto vyhrazených skutečností. Dalším relevantním důvodem pro prodloužení termínu plnění jsou důvody vyplývající jednak z nevhodných pokynů dle § 2594 OZ uvedených v projektové dokumentaci (viz písm. „D“) a dále důvody vyplývající ze skrytých překážek dle § 2627 OZ zjištěných v průběhu provádění prací. (viz písm. „E“).
- C. klimatické podmínky nedovolovaly vjezd techniky na svahy v měsíci únoru 20 dní, v březnu 15 dní a v květnu 9 dní (viz zápisy ve stavebním deníku); protože práce na pokládání těsnícího souvrství jsou přímo vázány na předchozí přípravu svahů, např. kopání a zához zámků souběžně s pokládkou těsnících vrstev, nebylo možné tyto činnosti provádět a bylo možné vykonávat pouze omezené přípravné práce – perforování odplyňovacího potrubí apod. Tím došlo k nezaviněnému celkovému zpoždění všech následných činností oproti harmonogramu.
- D. v průběhu prací bylo zjištěno, že navržený systém odvodnění srážkových vod je pro danou lokalitu nevhodný a projektantem bylo navrženo nové řešení objektu SO 05. Zhotovitel předložil 15. 04. 2020 změnový list č. 1. Při projednávání tohoto dokumentu vyvstala potřeba změny stavby před dokončením a získání souhlasného stanoviska AOPK ČR. Souhlasné stanovisko AOPK ČR bylo vydáno 01. 06. 2020, stanovisko Stavebního úřadu Černošice v současné době stále není k dispozici. Tato skutečnost má velký dopad na návaznost prací, kdy není možno začít s biologickou rekultivací skládky SO 06, dokud nejsou dokončeny terénní úpravy. Dochází tedy k velkému zpoždění prací oproti harmonogramu nezaviněnému zhotovitelem, ve smyslu odst. 5.8 Smlouvy.
- E. součástí SO 08 je „montáž hangáru (původní demontovaný před zahájením stavby)“. Při provádění prací bylo zjištěno, že původní hangár není možné demontovat, protože je v havarijním stavu a jeho narušená konstrukce neumožní opětovné sestavení. Hangár je potřebný pro technické zázemí obsluhy rekultivované skládky a objednatel se rozhodl řešit tuto situaci výstavbou nové haly. Technické parametry budou součástí změny projektu, kterou zajišťuje objednatel, bude nutná změna stavby před dokončením a též projednání s AOPK ČR, což způsobí další prodlevu s dokončením předmětu díla, kterou nezavinila ani jedna ze smluvních stran.

- F. Objednatel požaduje změnu oproti prováděcímu projektu spočívající v rozsahu oplocení, dochází ke změně v délce i umístění. Tento požadavek má řešit změna projektu, kterou zajišťuje objednatel, bude nutná změna stavby před dokončením a též projednání s AOPK ČR.
- G. do obdržení nové odsouhlasené projektové dokumentace nelze pokračovat v pracích dle původní projektové dokumentace. Došlo by k neúčelnému vynaložení prostředků. Tato skutečnost má opět velký dopad na termín dokončení díla, jelikož nelze dokončit SO 07.
- H. smluvní strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy jinak, než bylo původně ve smlouvě sjednáno;

dohodly se Strany na následujícím znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Dodatek č. 1 doplňuje ustanovení čl. V Doba a místo plnění, odst. 2 na základě odst. 5.4 a 5.8:

*Provedení zhotovení díla se prodlužuje o 60 kalendářních dnů. V případě, že do 31. 07. 2020 nedojde k předání nově schválené projektové dokumentace zhotoviteli (dále jen „dokumentace“), prodlužuje se lhůta k provedení díla o 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne prokazatelného předání dokumentace zhotoviteli.*

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu v registru smluv.
- 2.2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem neupravená se řídí platným právním řádem České republiky.
- 2.3. V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane neplatným, neúčinným, či jinak obsoletním zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku účinná a v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné, či jinak obsoletní ustanovení tohoto Dodatku ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 2.4. Odpověď smluvní strany tohoto Dodatku s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření tohoto Dodatku.
- 2.5. Dodatek je vyhotoven ve **3 stejnopisech** v českém jazyce, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2 vyhotovení.
- 2.6. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).
- 2.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele.

- 2.8. Objednatel (město Černošice) ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje (dále jen „zákon o obcích“), že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Černošice na jejím 48. zasedání, konaném dne 22. 6. 2020 (usn. č. R/48/27/2020) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
- 2.9. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, a nikoliv za nápadné nevýhodných podmínek, jeho obsahu rozumí a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy.

V Černošicích dne 30.6.2020

V Praze dne 30.6.2020

Město Černošice

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Mgr. Filip Koptík starosta

F. Koptík

