

„do 30. 6. 2021“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 23. 9. 2021“.

2) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„a) bod A do 120 dnů od data účinnosti smlouvy“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„a) bod A do 23. 9. 2020“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/002/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 23. 3. 2020 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Ing. Petr Máša

statutární ředitel

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec						
Projekt/stavba: Vybudování monitorovacích vrtů a roční hydrogeologický monitoring stavu povrchové a podzemní vody						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 14.07.2020		A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:		EUROGAS a.s., Siroťčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice – [REDAKCE]				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Posun termínu plnění.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		SoD č. S/ŘVC/002/P/SoD/2020				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny			dne 14.7.2020	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost EUROGAS a.s. zajišťuje v rámci záměru "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" vybudování monitorovacích vrtů a roční hydrogeologický monitoring stavu povrchové a podzemní vody dle uzavřené S/ŘVC/002/P/SoD/2020 (evid.č.objednatele). Vzhledem k lokalizaci vrtů na území SR bylo území delší dobu (cca 3 měsíce) nepřístupné z důvodu epidemiologické situace a nemohly být realizovány žádné terénní práce. Zhotovitelem byly projednány podmínky vstupu na pozemky p. č. 41870/19 a 42918/25, jejichž majitel (Slovácký statek s.r.o.) je současně nájemcem všech parcel, na kterých budou monitorovací vrty realizovány. Dotyčný subjekt nesouhlasí s realizací vrtných prací dříve, než bude provedena sklizeň. Termín sklizeň bude zhotoviteli aktuálně sdělen, předběžně je stanoven na přelom července a srpna 2020. Z výše uvedených důvodů, které nemohl zhotovitel při podpisu smlouvy předpokládat, žádáme o prodloužení termínu plnění bodu A o 2 měsíce.</i></p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Posun termínu plnění o 2 měsíce.</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek) - je irelevantní.</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>						
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p>						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	736.444,- Kč	
Cena SoD po změně	736.444,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0	
		Časový vliv na termín dokončení díla:
		Má vliv na dokončení díla - posun bodu A do 23. 9. 2020.
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>viz. str. 1</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>nebylo sjednáno</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna má vliv na termínu plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/002/P/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
A,B	736.444,-	2020/2021
garant smlouvy: [REDAKCE]	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [REDAKCE]	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [REDAKCE]	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	