

## **D o d a t e k   č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3134/2019 uzavřené dne 17.12.2019, ve znění dodatku č. 1  
č.j. SPH 380/2020 ze dne 5.3.2020 na akci „Objekty č.p. 8, č.p. 9 a č.p. 10 – oprava fasád  
a střech“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4. 1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **AKANT ART, v.o.s.**

se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 - Hloubětín  
zastoupena: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)  
IČO: 25686763  
DIČ: CZ25686763  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
pod spisovou značkou oddíl A, vložka 27994  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“)  
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 3134/2019 uzavřené dne 17.12.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j.  
SPH 380/2020 ze dne 5.3.2020 (dále jen „smlouva“)

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že dne 16. března 2020 bylo zhotoviteli předáno a zhotovitelem převzato staveniště v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že v období od 17. března 2020 do 24. května 2020 došlo k přerušení provádění díla dle smlouvy, a to z důvodu uzavření areálu Pražského hradu pro veřejnost v důsledku pandemie SARS-CoV-2.

V důsledku přerušení provádění díla a dále také vzhledem k technologickým postupům zhotovitel není schopen v roce 2020 dokončit dílo ve sjednaném rozsahu.

Na základě výše uvedeného smluvní strany sjednávají úpravu smlouvy, jak je uvedeno v tomto dodatku.

2. Článek II., odst. 1. smlouvy - v ustanovení „splnění díla“ se ruší ustanovení „do 15. září 2020“ a nahrazuje se ustanovením „nejpozději do 31.8.2021“.
3. Článek II., odst. 2 smlouvy se doplňuje takto:  
*„Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s harmonogramem stavby a v něm uvedeným postupem prací. V daném kalendářním roce je možné provádět některé práce pouze při vhodných klimatických podmínkách (zejména nikoliv však výhradně mokré procesy od 5°C). O vhodnosti klimatických podmínek k provedení určitých prací bude proveden vždy záznam ve stavebním deníku s přesným určením prací.“*
4. V článku IV., odst. 3 smlouvy se mění první věta tohoto ustanovení následovně:  
*„Po dokončení plnění v daném kalendářním roce vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem odebranou elektrickou energii a vodu v příslušném kalendářním roce, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod.“*
5. Článek VI. smlouvy se rozšiřuje o nový odst. 10, který zní takto:  
*„10. Zhotovitel se zavazuje demontovat lešení a zařízení staveniště (s výjimkou zařízení staveniště ve dvoře objektu č.p. 9 – to však dle rozhodnutí zhotovitele) ke dni skončení prací v roce 2020 dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5 smlouvy. K uvedenému dni budou mezi smluvními stranami zaznamenány i stavy jednotlivých měřidel energií poskytovaných zhotoviteli objednatelem, tak aby mohly být tyto energie zhotoviteli vyúčtovány. Demontované lešení a zařízení staveniště je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po demontáži odvézt z areálu Pražského hradu. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli alespoň 14 dní předem termín zahájení prací v roce 2021. Ke dni zahájení prací v roce 2021 budou protokolárně mezi pověřenými osobami smluvních stran zaznamenány stavy jednotlivých měřidel energií poskytovaných objednatelem zhotoviteli.“*
6. Článek VIII. smlouvy se rozšiřuje o nový odst. 5, který zní takto:  
*„5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od účinnosti dodatku č. 2 předložit objednateli bankovní záruku, případně dodatek k již předložené bankovní záruce, ze které bude vyplývat dodržení podmínky platnosti bankovní záruky stanovené v odst. 4 tohoto článku.“*
7. Příloha č. 5 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2, která tak tvoří novou přílohu č. 5 smlouvy.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 3134/2019 uzavřené dne 17.12.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 380/2020 ze dne 5.3.2020.
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

Příloha č. 1 – harmonogram stavby (aktualizovaná příloha č. 5 smlouvy)

V Praze dne

V Praze dne

Miroslav Hlava  
společník – obchodní vedoucí  
AKANT ART, v.o.s.  
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
za objednatele