

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003587/19

Číslo smlouvy Poskytovatele: 200036

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0002

Název související veřejné zakázky:

19177 - KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ POLICIE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

- PD STUDIE

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel”)

a

2. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -

- Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, odd. B, vl. 10727

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: I [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1.

Předmět dodatku

- 1.1. Dne 12. 3. 2020 dle čl. 6, odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byl vyhlášen na území ČR nouzový stav v souvislosti s výskytem viru Covid-19. Tato situace nastala po vypracování prvního návrhu kontrolních stanišť pro Policii ČR, který byl projednán se zástupci ŘSD ČR, Správa Ostrava. V době trvání nouzového stavu nebylo možné svolat jednání za účasti Policie ČR, na kterém by se tento návrh projednal. Jednání bylo možné svolat až po uvolnění opatření souvisejících s Covid-19. Na jednání, které proběhlo 8. 6. 2020, bylo zjištěno, že se změnila požadavky policie k vytvoření kontrolních stanišť na hraničních přechodech. Požadavky byly změněny na základě zkušeností se zabezpečením hranic v době trvání situace s Covid-19. Na základě těchto skutečností je zapotřebí změnit přístup k návrhu kontrolních stanišť na hraničních přechodech proti původně uvažovanému návrhu a ty zpracovat do projektové dokumentace. Bylo domluveno, že zástupce cizinecké policie vypracuje v co nejkratším možném termínu náčrtky zabezpečení jednotlivých hraničních přechodů, které pak projektant dopracuje podrobněji v rámci studie.
- 1.2. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu a lhůt plnění a původní smlouva se mění následovně:

a) Původní ujednání čl. 2.3.1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

2.3.1. Průzkumy a zaměření

- Zaměření vybraných stanišť
- Záborový elaborát
- Dopravní průzkum

Průzkumy a zaměření jsou podrobněji specifikovány u jednotlivých stanišť – viz příloha č. 2 této Smlouvy s upřesněním dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném případě nezvyšuje cenu sjednanou za poskytování služeb.

b) Původní ujednání čl. 3.5. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.5. Bližší popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 a 2 Smlouvy a příloze č. 1 Dodatku č. 1.

c) Původní ujednání čl. 5.1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Technická studie – koncept: Nejpozději do **30. 9. 2020**.

5.1.2. Technická studie – čistopis: Nejpozději do **1 měsíce** od schválení konceptu Objednatelem.

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Záznam z jednání z 8. 6. 2020.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Poskytovatel.

V Ostravě dne **24. 06. 2020**

V Ostravě dne **26. 06. 2020**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.