



S/0876/2019/IO/2

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce č. P19V00000135

„Výstavba vodovodních řadů v části Panské Nové Dvory a Skalice - část 1. – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2“

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 /email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz,

Bc. Martina Kissová – technik investičního odboru

tel: 558 609 258 /email: kissova.martina@frydekmistek.cz,

- **dále jen objednatel**

a

INSTALL CZ, s.r.o.

se sídlem Kúty 1723, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupena Dušanem Poláchem, jednatelem

IČ: 25876643

DIČ: CZ25876643

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 23792

č. účtu: 5005028400/5500, Raiffeisenbank a.s., Frýdek-Místek

tel: ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

fax: ---

email: ■■■■■■■■■■

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Výstavba vodovodních řadů v části Panské Nové Dvory a Skalice – část 1. – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2**“ následujícího znění a obsahu.



1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.1.2020 na stavební práce pod názvem „Výstavba vodovodních řadů v části Panské Nové Dvory a Skalice – část 1. – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se mění o neprováděné práce spočívající v rozsahu a podrobnostech dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č.2.

K neprováděným pracím (méněpracím) došlo na základě vyjádření stávajícího provozovatele vodovodních řadů a z objektivních důvodů neprovedení celého rozsahu dodávek a prací dle skutečného provedení díla oproti předpokladu v projektové dokumentaci. Jedná se o tyto neprováděné práce:

- a) Provedení plošné opravy komunikace. Vodovodní řad je umístěn v komunikaci. Občané si budou realizovat vodovodní přípojky sami na své náklady. Aby nedocházelo k opětovnému narušení opravené komunikace, a z toho důvodů navýšení nákladů na realizaci přípojek z důvodů uvedení komunikace do původního stavu, je navrhováno plošnou opravu realizovat až po dokončení všech přípojek na základě požadavků občanů, kteří souhlasí s provizorním řešením vozovky.
- b) Osazení vodoměrné šachty včetně kombinovaného vodoměru – na základě vyjádření stávajícího provozovatele není nutné tyto práce realizovat.
- c) Kladení drenážního potrubí – v průběhu stavby nevyvstala potřeba použití drenáže. Účast geologa, hydrogeologa a provedení pasportizace studní - v průběhu stavby nevyvstala potřeba této činnosti, a to z důvodu, že ačkoli projektová dokumentace pamatovala na potřebnost těchto stavebních prací dodávek a služeb, není nutno tyto položky rozpočtu čerpat.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

| | bez DPH | DPH % | včetně DPH |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|
| Původní cena díla | 2 675 714,28 Kč | 561 900,00 Kč | 3 237 614,28 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č. 1 (dodatek č. 1 neměl vliv na změnu ceny díla) | 2 675 714,28 Kč | 561 900,00 Kč | 3 237 614,28 Kč |
| Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2 | - 1 304 069,84 Kč | - 273 854,66 Kč | - 1 577 924,51 Kč |
| Celková cena dle Dodatku č. 2 | 1 371 644,44 Kč | 288 045,33 Kč | 1 659 689,77 Kč |



1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 2 naplňují podmínky dílem dle:

- a) ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změn, a to v části dle článku 1 odst. 1.1. písm. b) dodatku č. 2, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku neprováděných prací činí 8,16% z původní ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla;
- b) ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změn, a to v části dle článku 1 odst. 1.1. písm. a) až c) dodatku č. 2, když ve smyslu ust. § 222, odst. 6 hodnota změny závazku v důsledku neprováděných prací činí 40,57 % původní ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 50 % oproti původní sjednané ceně díla.

Neprováděné práce tak byly poměřovány skutečným množstvím a účtovány dle smlouvy o dílo dle jednotkových cen, a to konkrétně dle článku 5 odst. 5.1. smlouvy, kde bylo ujednáno, že: v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méněpráce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr.

2. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 55. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 15.7.2020.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku

Za zhotovitele:

Ve Frýdlantu nad Ostravicí

RNDr. Michal Pobucký, DiS.

primátor

Dušan Polách

jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn