



Č.j. KRP-4771-27-1/ČJ-2020-0500NE-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo Č. j. KRP-4771-27/ČJ-2020-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“),
uzavřené dne 21. dubna 2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
**„Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
OOP Police nad Metují, U Opatrovny 87
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009351“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

- Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA, náměstek ředitele krajského ředitelství pro SKPV
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED] mob [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: urnai6d
(dále jen „objednatel“)
- Zhotovitel:** KERSON spol. s r.o.
Sídlo: č.p. 80, 517 93 Dobré
Zastoupený: [REDACTED] jednatelem
IČO: 45536040
DIČ: CZ45536040
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: mxjcfhk
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1585
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

I.

Ve smyslu ustanovení bodu 2.6 až 2.11 článku III. Místo a doba plnění, se článek III. doplňuje o bod 2.18 ve znění:

2.18 Termín zahájení a dokončení díla je stanoven dle zhotovitelem předaného

aktualizovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě a stává se nedílnou součástí této smlouvy.

Termín zahájení díla: 27. července 2020

Termín dokončení díla: 5. prosince 2021

V souladu s bodem 2.3 článku III. smlouvy o dílo bude dílo prováděno dle tohoto aktualizovaného harmonogramu.

Původní předložený harmonogram (příloha č. 3 smlouvy o dílo) a bod 2.5 a 2.13 článku III. smlouvy o dílo se tímto stávají neplatným.

II.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 včetně přílohy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram stavebních prací

V Hradci Králové dne

V Dobrém

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro SKPV

podepsáno elektronicky



podepsáno elektronicky



Časový a finanční harmonogram stavebních prací
OPZZ 100 - OOP Police nad Metují, U Opatrovny 87

Popis		2020						2021													
Stavební objekt	Stavební díl	čec	srpen	září	říjen	listopad	prosince	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	sr		
Předání staveniště 27.07.2020																					
01 Zateplení obvodových zdí																					
Práce HSV	Zemní práce																				
	Komunikace pozemní																				
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
	Ostatní kosa práce, bourání																				
Práce a dodávky PSV	Přesun suti																				
	Přesun hmot																				
	Isolace proti vodě, vlh a plynům																				
	Konstrukce klempířské																				
Hodinnové zúčtovací sazby	HZS																				
01.1 Vnitřní úpravy																					
Práce a dodávky HSV	Švitě a kompletní konstrukce																				
	Úpravy povrchů, osaz výplní																				
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
	Přesun suti																				
Práce a dodávky PSV	Přesun hmot																				
	Dokončovací práce - malby a tapety																				
Hodinnové zúčtovací sazby	HZS																				
02 Výměna výplní otvorů																					
Práce a dodávky HSV	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
	Přesun suti																				
	Přesun hmot																				
Práce a dodávky PSV	Konstrukce truhlářské																				
	Konstrukce zámečnické																				
Hodinnové zúčtovací sazby	Dokončovací práce - malby																				
	HZS																				
03 Zateplení stropu suterénu																					
Práce a dodávky HSV	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
	Přesun suti																				
	Přesun hmot																				
Práce a dodávky PSV	Isolace tepelné																				
	El. montáže, svítidla																				
Hodinnové zúčtovací sazby	Dokončovací práce - malby																				
	HZS																				
04 Zateplení půdy																					
Práce a dodávky HSV	Ostatní kosa práce, bourání																				
	Isolace tepelné																				
	Konstrukce tesářské																				
	HZS																				
Hodinnové zúčtovací sazby	HZS																				
05 Rekonstrukce střešního pláště																					
Práce a dodávky HSV	Švitě a kompletní konstrukce																				
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
	Přesun suti																				
	Přesun hmot																				
Práce a dodávky PSV	Povlakové krytiny																				
	Isol. tepelné																				
	Kosa tesářské																				
	Kosa suché věstavy																				
	Kosa klempířské																				
	Krytina skládaná																				
Hodinnové zúčtovací sazby	Kosa truhlářské																				
	Kosa zámečnické																				
	Dokončovací práce - malby, tapety																				
	HZS																				
06 Elektroinstalace																					
Práce a dodávky HSV	Přesun suti, úhledos																				
	Rozv. systémy																				
	Hrubá montáž																				
	Rozvedby vodičů Cu																				
Práce a dodávky PSV	Seřazení jističů																				
	Dáv. zařízení a svítidla																				
	Kompletace rozvodů																				
	Zemní práce při odv. mont. pracích																				
Hodinnové zúčtovací sazby	HZS																				
VRN	Průzkumné, geodetické a proj. práce, přípravné práce																				
07 ÚT	Prořázení otvorů																				
	Kotky																				
	Rozvod potrubí																				
	Armatury																				
08 Plyn	Ověrná měření																				
	Zemní práce																				
	Komunikace																				
	Převážení otvorů																				
VRN	Vnitřní převod																				
	Náklady																				
	Ostatní náklady																				
	Vedlejší rozpočtové náklady																				
Zhotovení předávací dokumentace stavby																					
Předání stavby 03.12.2021																					
Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram)	(včetně DPH 21% DPH)	0	36 300,00 Kč	181 500,00 Kč	242 000,00 Kč	778 000,00 Kč	570 300,00 Kč	1 210 000,00 Kč	701 800,00 Kč	363 000,00 Kč	247 000,00 Kč	484 000,00 Kč	484 000,00 Kč	363 000,00 Kč	247 000,00 Kč	303 900,00 Kč	307 500,00 Kč	332 750,00 Kč	750 546,56 Kč		
Časové čerpání financí (Ročn.)	(včetně DPH 21% DPH)				1 794 166,00 Kč								6 778 496,68 Kč								