

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, z.č. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 003		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Bourání a řezání základů		
Podklad pro změnu:	Výkres č. D001_01_10_009.00 Bourací práce - půdorys základů-r01, Změnový list projektanta ZLP 03/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem této změny je, že smluvní soupis prací neobsahuje všechny položky spojené s provedením bouracích prací základů v objektu ležáckých sklepů. Byly doplněny položky a výměry chybějící v soupisu prací.</p> <p>Doplněno vybourání žb prohlubně stávající výtahové šachty Q/27 dle pokynu statika ze stavby.</p> <p>Doplněno částečné vybourání stěn žb prohlubně stávající výtahové šachty K/24 v kolizi se spodní stavbou.</p> <p>Doplněno vybourání bet. základů objevených pod zásypem ve východní přístavbě D-E/17-18 v kolizi se spodní stavbou. Po odhalení základů v ležáckých sklepech K-L a L-M a po vybourání kontaminovaných podlah došlo k redukci bourání podél základů na kótu +0,100 , dále se upravila kóta bourání na pasech v oblasti V-Y/11-12 (přepis chybné kóty z -0,800 na +0,800),</p> <p>Dále došlo k opravě kóty bourání na patkách na ose Q (redukce bourání z -0,500 na -0,250) pro osazení sloupků ocelové konstrukce stropů mezi P-Q, plošné i výškové redukci bourání základu mezi ležáckým sklepem a věží v oblasti K/27-28.</p> <p>Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 03/LS a revize výkresu bouracích prací základových konstrukcí.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		1 422 806,21	Kč bez DPH
přípočty celkem:		1 422 806,21	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	<i>soupis méněprací - víceprací ostatní (foto , v ýkresy) změnový list projektanta ZLP 03/LS</i>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	15.07.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	15.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	15.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	15.07.2020	
- TDS	Luděk Jandoš	15.07.2020	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	15.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	15.07.2020	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmanová	15.07.2020	