

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, z.č. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 004		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	řezání betonu a bourání otvorů vnitřních žb stěn		
Podklad pro změnu:	PD výkres č. D001_01_10_0010.00, 0011.00, 0012.00, 0013.00 Bourací práce - Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP; Změnový list projektanta ZLP 04/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Při zahájení bourání otvorů ve stávajících žel.bet. nosných i ztužujících stěnách bylo zjištěno, že uvnitř konstrukce použité kamenivo z říčních valounů je z hlediska zaručení integrity konstrukce, při použití bouracích kladiv, krajně nevhodné a proto musela být zvolena jiná technologie bourání a to pomocí řezání diamantovou pilou. Standartní bourání by vedlo k výraznému narušení stávajících konstrukcí. Změnový list zahrnuje práce spojené s řezáním těchto žel.bet.stěn.</p> <p>Současný zjištěný stav nebylo možné předvídat v době zpracování PD.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 04/LS.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		1 189 073,68	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		1 189 073,68	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací ostatní (foto, v ýkresy) Změnový list projektanta ZLP 04/LS			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	15.07.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	15.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	15.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	15.07.2020	
- TDS	Luděk Jandoš	15.07.2020	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	15.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	15.07.2020	
ÚKEP	Bc.Jana Pachmannová	15.07.2020	