

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Pízeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 005		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	skladby sanačních podlah		
Podklad pro změnu:	PD výkres č. 001_ARS_0100_pudSAN-r01, 001_ARS_0505_t-skladby-r01L, 001_ARS_0600_detSAN_01L; Změnový list projektanta ZLP 23/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Tato změna je zpracována na základě skutečného stavu podloží po odkrytí stávajících podlah, které nebylo možné předvídat v době zpracování PD. Naměřené hodnoty únosnosti základové spáry neodpovídali požadavku PD. Navíc zde došlo ke zhoršení základových podmínek provedením ležaté kanalizace, čímž se narušila homogenita podloží. Nově navržené skladby podlah reagují na naměřené hodnoty a nový statický přepočít. Tímto došlo ke změně skladeb sanačních podlah a jejich tloušťek. Sanační skladba SP01 byla rozdělena na čtyři druhy. Navýšením tloušťky skladby podlah SP01b a SP01c se zvětšil i objem výkopových zemních prací pod těmito skladbami.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 23/LS.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		3 530 744,96	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		3 937 935,57	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-407 190,61	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací ostatní ( foto, výkresy) Změnový list projektanta ZLP 23/LS			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	15.07.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	15.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	15.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	15.07.2020	
- TDS	Luděk Jandoš	15.07.2020	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	15.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	15.07.2020	
ÚKEP	Bc.Jana Pachmannová	15.07.2020	