

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle

<i>Stavební akce:</i>	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL 010		
<i>Dotčená část stavby:</i>	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
<i>Název / označení změny:</i>	Příložkování stropních trámů		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Změnový list projektanta ZLP04-V		
<i>Registrační číslo projektu:</i>	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>	<p>Důvodem této změny je provedení prací spojených se statickým zajištěním stropu nad 1.NP. Rozsah prací byl odhalen po odkrytí záklopu trámového stropu a následně zjištěným skutečným stavem konstrukcí, Tyto konstrukce nebyly při zpracovávání PD přístupné a provedený stavebně technický průzkum toto neodhalil.</p> <p>Trám č.1 Po odkrytí záklopu trámového stropu nad 1.np bylo zjištěno, že je původní dřevěný trám č.1 zkrácen odříznutím a je podepřen ocelovou konstrukcí tvrdého stropu určeného k vybourání. Stropní trám je nutno prodloužit ocelovými nosníky a založit do kapsy nosného zdiva.</p> <p>Po demontáži vrchních vrstev stropu a odsekání omítky bylo zjištěno, že v místě původní kapsy prochází dodatečně vložený komínový průduch, který je nutný vybourat, vyčistit v celé výšce podlaží a zazdít provázáním z CP.</p> <p>Trám č.2 V souvislosti se sanací trámu č.1 bylo nutné vyříznout výměnu a obdobným způsobem staticky sanovat vynášený trám č.2 vč. vybourání a zazdění komína.</p> <p>Trám č.3 Po odkrytí záklopu trámového stropu nad 1.np bylo zjištěno, že je původní výměna trámového stropu je přerušena a vynášený trám č.3 není stabilní. Trám bude staticky sanován obdobně jako v případě č.1 vč. vybourání a zazdění komína.</p> <p>Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6 Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP04-V.</p>		
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	ANO	NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO	NE	
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		17 859,55	Kč bez DPH
<i>Přípočty celkem:</i>		17 859,55	Kč bez DPH
<i>Odpočty celkem:</i>		0,00	Kč bez DPH
<i>Přílohy: soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy) změnový list projektanta ZLP04-V</i>			
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	15.07.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Vosláš	15.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	15.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	15.07.2020	
- TDS	Luděk Jandoš	15.07.2020	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	15.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	15.07.2020	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmannová	15.07.2020	