

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 013		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Bourání nestabilních příček 1.PP		
Podklad pro změnu:	PD výkres č. DPS_002-01_ARS_0010-bourSKLEP-r03L, DPS_002-01_ARS_0116-rezB-r03L; Změnový list projektanta ZLP10-V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem této změny byla nutnost vybourání nestabilních příček v 1.PP v objektu správní vily, kde po vybourání podkladních betonů bylo zjištěno, že tyto příčky nejsou založeny na základových pasech a u dalších bylo po odsekání omítek zjištěno, že jsou nevhodně provedeny. Provedený stavebně technický průzkum toto neprokázal. Rozsah prací byl odhalen na základě těchto nepředvídatelných skutečností až během provádění bouracích prací a řeší práce spojené s odstraněním těchto příček.</p> <p>Ve třech polích D-E byly příčky vyzděny z voštinových cihel s konstrukčně nevhodnou vodorovnou orientací dutin. Po odsekání omítek bylo zdivo průhledné, neprovázané a nestabilní.</p> <p>Ve dvou polích C-E byly příčky neprovázaně vyzděny z CP.</p> <p>Ve všech případech byla zjištěna absence základů, po vybourání podkladních betonů byly příčky nestabilní. Z hlediska bezpečnosti byly vybourány příčky ve všech pěti polích.</p> <p>Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP10-V.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		19 140,52	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		19 140,52	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	<i>soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy) změnový list projektanta ZLP10-V</i>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	15.07.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	15.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	15.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	15.07.2020	
- TDS	Luděk Jandoš	15.07.2020	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	15.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	15.07.2020	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmannová	15.07.2020	