

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 016		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Bourání zdiva v objektu ležáckých sklepů		
Podklad pro změnu:	Výkres č. 001_ARS_0010_bour1.NP-r01L, 0011_bour2.NP-r01L, 0012_bour3.NP-r01L, Změnový list projektanta ZLP 10/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem této změny byla nutnost provedení dalších bouracích prací, které nebyly obsaženy v soupisu prací v projektové dokumentaci, a na které se narazilo v průběhu provádění bouracích prací, při odkrývání konstrukcí. Jedná se o vybourání nestabilní příčky východní přístavby 1.NP, dále vybourání prostupů v přízdívkách 1-3.NP z důvodu osazení kotev ocelových konstrukcí do zakryté nosné konstrukce a vybourání odtrženého ostění fasádního otvoru 1.NP pro VZT. I přes náležitou péči při provedení stavebně technického průzkumu nebyl tento nesoulad odhalen a tuto skutečnost nebylo možné předvídat.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 10/LS.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		51 246,87	Kč bez DPH
přípočty celkem:		51 246,87	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací - víceprací ostatní (v ýkresy) změnový list projektanta ZLP 10/LS		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	15.07.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	15.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	15.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	15.07.2020	
- TDS	Luděk Jandoš	15.07.2020	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	15.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	15.07.2020	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmannová	15.07.2020	