

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy objednatele: 3672/00066001/2017

Číslo smlouvy poskytovatele: P2017-119

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA - ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

CR Project s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 27086135

DIČ: CZ27086135

bankovní spojení: 27-8117900287/0100

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 95206

jejímž jménem jedná: Ing. Jan Horák, jednatel

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 12.2017 smlouvu o poskytování služeb a dne 30. 1.2018 dodatek ke smlouvě č. 1 na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa_PDPS/AD**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Realizace stavby II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa byla plánována na období od 20. 5.2019 do 14. 6.2020. Z tohoto časového plánu vycházel i předpoklad četnosti výkonu autorského dozoru v rámci stavby. V průběhu stavby vyvstaly neočekávané skutečnosti vyžadující dohled autorského dozoru nad rámeč předpokládaných účastí na kontrolních dnech stavby a koordinačních schůzkách.

V rámci stavby bylo nutné operativně, případně dodatečně řešit níže uvedené skutečnosti:

- komplikace s opravou jednotné kanalizace (SO. 302) v úseku staničení stavby km 0,510 – km 0,730. Od opravy kanalizace bylo upuštěno, odvodnění komunikace bylo provedeno pomocí vsakovacích objektů.
- v úseku staničení km 0,140 – km 280 vpravo byl zastižen průběh stávající kanalizace, betonové trouby DN 500. Technický stav této kanalizace vyžaduje opravu.
- při odstraňování stávajících konstrukčních vrstev bylo ve staničení km 0,009 těsně pod vozovkou zastiženo další stávající odvodňovací zařízení (žlab příčně přes vozovku), které bude v rámci stavby nutné technicky vyřešit.

Vlivem výše uvedených skutečností dojde k posunutí termínu dokončení stavby z původně předpokládaného termínu 14. 6.2020 na polovinu září 2020 s nutností výkonu autorského dozoru i v tomto prodlouženém období výstavby.

3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek č. 2 se Smlouvě.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k prodloužení termínu dokončení stavby, a tím nutnosti navýšení počtu hodin autorského dozoru stavby, se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za výkon autorského dozoru na akci „II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa_PDPS/AD“.
2. Cena za autorský dozor bude navýšena o 52 hodin, což činí 33 800,- Kč bez DPH při sazbě 650,- Kč/h.
3. Objednatel a poskytovatel shodně prohlašují, že se jedná o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která se podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nepovažuje za podstatnou. Hodnota dodatečného plnění činí 5,65 % původní hodnoty zakázky a nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
4. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je Oceněný soupis služeb, který zohledňuje uvedenou změnu a nahrazuje tak přílohu č. 1 Smlouvy.

III. CENA DÍLA - ZMĚNA

1. Z důvodu neočekávaného prodloužení doby výstavby se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1.1. Článek 6. (Cena za poskytované služby) odst. 1 a) se nahrazuje novým zněním:

Cena v prováděcí smlouvě bez DPH:	598 250,00 Kč
Navýšení ceny Dodatkem č. 2 bez DPH:	33 800,00 Kč
Celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH:	632 050,00 Kč
Celkem DPH 21 %:	132 730,50 Kč
Celkem včetně DPH:	764 780,50 Kč

1.2. Článek 5. (Doba a místo plnění) odst. 1.2. Smlouvy:

Původní doba plnění:

Termín zahájení: 20/05/2019
Předpokládaný termín dokončení: 14/06/2020

Se nahrazuje novým plněním:

Termín zahájení: 20/05/2019
Předpokládaný termín dokončení: 14/09/2020

Doba plnění se prodlužuje o 3 měsíce.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel . Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

V Říčanech dne _____

V Mladé Boleslavi dne _____

Zdeněk Dvořák, ředitel

Ing. Jan Horák

jednatel

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

CR Project s.r.o.