

## DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 316 780/06/2019 – 316 790/02/2019 - 316 890/03/2019 –  
317 240/02/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 0612/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel na základě pověření

IČ: 48172898  
DIČ: CZ48172898  
telefon: 491 512 740  
fax: 495 406 323  
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby  
Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689

jejímž jménem jedná: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

IČ: 252 75 119  
DIČ: CZ25275119  
telefon: 495 499 461  
fax:  
e-mail: info@stavokakosice.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Horálek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Petr Izakovič

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1, 2, 3), který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí nabídky ke změně zakázky „Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ul. Fr. Palackého“, „Kanalizace Nový Bydžov, ul. U Plovárny“ a „Vodovod Nový Bydžov, ul. Na Svěpomoci“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, 2, 3, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

<b>Cena díla dle základní SOD</b>	<b>24.717.000,23 Kč</b>
<b>Cena dle SOD část kanalizace ul. Palackého</b>	<b>8.578.514,98 Kč</b>
vícepráce kanalizace dle ZL č. 1	0,- Kč
méněpráce kanalizace dle ZL č. 1	-809.420,20 Kč
změna ceny kanalizace	-809.420,20 Kč
<b><i>cena dle dodatku č. 1 část kanalizace ul. Palackého</i></b>	<b><i>7.769.094,78 Kč</i></b>
<b>Cena dle SOD část vodovod ul. Palackého</b>	<b>3.672.328,74,- Kč</b>
vícepráce vodovod dle ZL č. 1	0,- Kč
méněpráce vodovod dle ZL č. 1	0,- Kč
změna ceny vodovod	0,- Kč
<b><i>cena dle dodatku č. 1 část kanalizace ul. Palackého</i></b>	<b><i>3.672.328,74 Kč</i></b>
<b>Cena dle SOD část kanalizace ul. U Plovárny</b>	<b>8.525.014,98 Kč</b>
vícepráce kanalizace dle ZL č. 2	333.845,04 Kč
méněpráce kanalizace dle ZL č. 2	-234.999,35 Kč
změna ceny kanalizace	98.845,69 Kč
<b><i>cena dle dodatku č. 1 část kanalizace ul. U Plovárny</i></b>	<b><i>8.623.860,67 Kč</i></b>
<b>Cena dle SOD část vodovod ul. Na Svěpomoci</b>	<b>3.941.141,53 Kč</b>
vícepráce vodovod dle ZL č. 3	0,- Kč
méněpráce vodovod dle ZL č. 3	-511.892,88 Kč
změna ceny vodovod dle	-511.892,88 Kč
<b><i>cena dle dodatku č. 1 část vodovod ul. Na Svěpomoci</i></b>	<b><i>3.429.248,65 Kč</i></b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 celkem</b>	<b>23.494.532,84 Kč</b>

**Ceny jsou uvedeny bez DPH**

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1 rekapitulace víceprací a méněprací na akci: **„Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ul. Fr. Palackého“**, **„Kanalizace Nový Bydžov, ul. U Plovárny“** a **„Vodovod Nový Bydžov, ul. Na Svěpomoci“** (změnový list č. 1, 2 a 3)

Za objednatele: 29.6.2020

Za zhotovitele: 29.6.2020

V Hradci Králové dne

V Koticích

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec  
Králové, a.s.

.....  
Ing. Lukáš Horálek  
předseda představenstva  
Stavoka Kosice, a.s.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN					
<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.					
Navrhovatel:		Stavoka Kosice, a.s.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 15.6.2020		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně	
<b>Odkazy</b> specifikaci:	na	-			
	na výkresy:	-			
	na rozpočtové podklady:	-			
	na jinou část smlouvy:	-			
<b>POPIS ZMĚNY ČÁSTI: „Kanalizace Nový Bydžov, ul. F. Palackého“</b>					
<b>Změna č. 1 – Odpočet stočného</b>					
- Navrhujeme odpočet stočné, v průběhu realizace nebylo nutné čerpat takové množství podzemní vody, s jakým bylo počítáno v PD.					
<b>Změna č. 2 – Odpočet napojení kanalizačních přípojek</b>					
- Navrhujeme odpočet položky napojení objevených kanalizačních přípojek. Při realizaci nebyly objeveny nové kanalizační přípojky se kterými bylo počítáno v rozpočtu. Proto se tato položka odečítá.					
<b>Počet připojených listů specifikací:</b>			<b>Počet připojených výkresů:</b>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Aleš Jelínek</i>					
<b>Stanovisko objednatele:</b>					
<b>Stanovisko zhotovitele:</b>					
<b>Stanovisko projektanta:</b>					
<b>Stanovisko provozovatele:</b>					
<small>Toto <b>Oznámení o změně</b> (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). <b>Není Potvrzením změny</b> (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

**KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Kosice, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 15.6.2020

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny**

Viz příloha

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**-809 420,20 Kč bez DPH**

(mínus osmsetdevěttisícčtyřistadvacet korun českých a dvacet haléřů)

Zpracoval:

Aleš Jelínek  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 15.6.2020

Zkontroloval:

Ing. Petr Keindl  
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 15.6.2020

## KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Kosice, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 15.6.2020

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>email</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**-809 420,20 Kč bez DPH**

(mínus osmsetdevěttisícčtyřistadvacet korun českých a dvacet haléřů)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Lukáš Horálek  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot  
(jméno/podpis)

Datum: 15.6.2020

Datum: 15.6.2020

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 2
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.				
Navrhovatel:		Stavoka Kosice, a.s.		
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 15.6.2020	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
<b>Odkazy</b> specifikaci:	na	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	-		
<b>POPIS ZMĚNY ČÁSTI:</b> „Kanalizace Nový Bydžov, ul. U Plovárny“				
<b>Změna č. 1 – Výšková přeložka vodovodní přípojky pro č.p. 1415</b>				
- Navrhujeme realizovat výškovou přeložku vodovodní přípojky pro bytový dům č.p.1415 DN 100. Vodovodní přípojka je položena přímo na kanalizačním potrubí. Koliduje s trasou nově pokládané kanalizace. Tato skutečnost nebyla, při tvorbě PD, známa. Jedná se o vícepráci.				
-				
<b>Změna č. 2 – Výšková přeložka vodovodní přípojky pro č.p. 1416</b>				
- Navrhujeme realizovat výškovou přeložku vodovodní přípojky pro bytový dům č.p.1416 DN 100. Vodovodní přípojka je položena přímo na kanalizačním potrubí. Koliduje s trasou nově pokládané kanalizace. Tato skutečnost nebyla, při tvorbě PD, známa. Jedná se o vícepráci.				
<b>Změna č. 3 – Výšková přeložka vodovodní přípojky pro č.p. 1423</b>				
- Navrhujeme realizovat výškovou přeložku vodovodní přípojky pro bytový dům č.p.1423 DN 100. Vodovodní přípojka je položena přímo na kanalizačním potrubí. Koliduje s trasou nově pokládané kanalizace. Tato skutečnost nebyla, při tvorbě PD, známa. Jedná se o vícepráci.				
<b>Změna č. 4 – Napojení nově objevených přípojek</b>				
- Navrhujeme realizovat propojení 8-mi kusů nově objevených kanalizačních přípojek. V průběhu realizace bylo objeveno 8 přípojek, které nebyly součástí PD. Nejedná se o chybu PD. Přípojky nebylo možné zjistit z podkladů GIS, ani z kamerového průzkumu. Kamerový průzkum nebylo možné provést v celé délce rekonstruovaného úseku z důvodu poškození stoky v několika úsecích. Jedná se o vícepráci.				
<b>Změna č. 5 – Posun šachty a demontáž kanalizačního potrubí</b>				
- Navrhujeme posun šachty NB 370 o 2,7 m z důvodu kolize se stávajícím vedením, které bylo objeveno při realizaci. V šachtě NB 370 dochází ke změně dimenzí z DN 500 na DN 400, dojde tak k přípočtu potrubí DN 500 a následně k odpočtu potrubí DN 400				
- Navrhujeme demontáž stávajícího kanalizačního potrubí DN 400 v celkové délce 428 m. V PD bylo počítáno s demontáží potrubí v délce 165 m, se zbývajících částí v délce 223 m nebylo počítáno. Jedná se o chybu PD. Navíc bylo objeveno v úseku mezi šachtami				

NB373 – NB375 a NB320 - NB377 souběžné potrubí v celkové délce 205 m. O tomto potrubí neexistují žádné záznamy, je nutné je odstranit, neboť brání výstavbě nového kanalizačního řadu. Jedná se o vícepráce

#### **Změna č. 6 – Odpočty nerealizovaných položek na kanalizaci**

- Navrhujeme odpočet za zpracování povodňového plánu, provádění tlakových zkoušek kanalizace, zkoušek těsnosti šachet.  
Povodňový plán pro realizaci nebylo nutné zpracovávat. Tlakové zkoušky na rekonstruovaném úseku není možné z důvodu zachování funkčnosti přípojek ke stávajícím nemovitostem provádět.
- Navrhujeme odpočet čerpání podzemní vody a stočného.  
Při provádění prací bylo zjištěno, že hladina podzemní vody nedosahuje úrovně dna výkopu, proto není nutné čerpat podzemní vodu do kanalizace.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
------------------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	----------------

Jméno a podpis navrhovatele: *Aleš Jelínek*

**Stanovisko objednatele:**

**Stanovisko zhotovitele:**

**Stanovisko projektanta:**

**Stanovisko provozovatele:**

*Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem



## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

### NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 2

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 15.6.2020

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny**

**Rekapitulace více a méněprací: „Kanalizace Nový Bydžov, ul. U Plovárny“**

číslo změny	popis	cena (Kč bez DPH)
1	<b>Výšková přeložka vodovodní přípojky pro č.p. 1415</b>	<b>48 890,34</b>
	<i>vícepráce</i>	48 890,34
	<i>méněpráce</i>	0
2	<b>Výšková přeložka vodovodní přípojky pro č.p. 1416</b>	<b>45 906,80</b>
	<i>vícepráce</i>	45 906,80
	<i>méněpráce</i>	0
3	<b>Výšková přeložka vodovodní přípojky pro č.p. 1423</b>	<b>61 296,62</b>
	<i>vícepráce</i>	61 296,62
	<i>méněpráce</i>	0
4	<b>Napojení nově objevených přípojek</b>	<b>85 286,83</b>
	<i>vícepráce</i>	85 286,93
	<i>méněpráce</i>	0
5	<b>Posun šachty a demontáž kanalizačního potrubí</b>	<b>82 775,10</b>
	<i>vícepráce</i>	92 464,45
	<i>méněpráce</i>	-9 689,35
6	<b>Odpočty nerealizovaných položek na kanalizaci</b>	<b>-225 310,00</b>
	<i>vícepráce</i>	0
	<i>méněpráce</i>	-225 310,00
	<b>změna ceny dle změnového listu celkem</b>	<b>98 845,69</b>
	<i>vícepráce celkem</i>	333 845,04
	<i>méněpráce celkem</i>	-234 999,35

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**98 845,69 Kč bez DPH**

(devadesátosmtisícsmsetčtyřicetpět korun českých a šedesátdevět haléřů)

Zpracoval:

Aleš Jelínek  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 15.6.2020

Zkontroloval:

Ing. Petr Keindl  
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 15.6.2020

**KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 2

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Kosice, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 15.6.2020

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>email</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**98 845,69 Kč bez DPH**

(devadesátosmtisícosmsetčtyřicetpět korun českých a šedesátdevět haléřů)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Lukáš Horálek  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot  
(jméno/podpis)

Datum: 15.6.2020

Datum: 15.6.2020

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 3
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.					
Navrhovatel:		Stavoka Kosice, a.s.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 15.6.2020		
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poštem	e-mailem	osobně
<b>Odkazy</b> specifikací:		na	-		
		na výkresy:	-		
		na rozpočtové podklady:	-		
		na jinou část smlouvy:	-		
<b>POPIS ZMĚNY ČÁSTI: „Vodovod Nový Bydžov, ul. Na Svěpomoci“</b>					
<b>Změna č. 1 – odpočet asfaltových povrchů</b>					
– Navrhujeme odpočet asfaltových povrchů. Jedná se o rekonstrukci vodovodu v původní trase. Projektant předpokládal trasu na rozhraní zeleného pásu a komunikace. V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající vodovod vede převážně v zeleném pásu. Z tohoto důvodu není nutné obnovovat asfaltové povrchy v rozsahu, s jakým bylo počítáno v PD.					
<b>Změna č. 2 – Odpočet čerpání podzemní vody a stočného</b>					
– Navrhujeme odpočet čerpání podzemní vody a odpočet stočného. Hladina podzemní vody v těchto místech nezasahovala do výkopu. Nebylo nutné čerpat podzemní vody.					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Aleš Jelínek</i>					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					
Toto <b>Oznámení o změně</b> (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). <b>Není Potvrzením změny</b> (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

**KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

Číslo: 3

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Kosice, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 15.6.2020

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny**

**Rekapitulace více a méněprací: „Vodovod Nový Bydžov, ul. Na Svěpomoci“**

číslo změny	popis	cena (Kč bez DPH)
1	<b>Odpočet asfaltových povrchů</b>	<b>-485 872,88</b>
	<i>vícepráce</i>	<i>0,00</i>
	<i>méněpráce</i>	<i>-485 872,88</i>
2	<b>Odpočet čerpání podzemní vody a stočného</b>	<b>-26 020,00</b>
	<i>vícepráce</i>	<i>0,00</i>
	<i>méněpráce</i>	<i>-26 020,00</i>
<b>změna ceny dle změnového listu celkem</b>		<b>-511 892,88</b>
<i>vícepráce celkem</i>		<i>0,00</i>
<i>méněpráce celkem</i>		<i>-511 892,88</i>

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**-511 892,88 Kč bez DPH**

(pětsetjedenácttisícosmsetdevadesát dva korun českých osmdesátosm haléřů )

Zpracoval:

Aleš Jelínek  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 15.6.2020

Převzal:

Ing. Petr Keindl  
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 15.6.2020

**KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 3

*Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.*

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Kosice, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 15.6.2020

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>emailem</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	----------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**-511 892,88 Kč bez DPH**

(pětsetjedenácttisícosmsetdevadesát dva korun českých a osmdesátosm haléřů)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Lukáš Horálek  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 15.6.2020

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot  
(jméno/podpis)

Datum: 15.6.2020