

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 13/I/956342/2019/6

název akce: VN Vlčí

uzavřené dne: 5.8.2019

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ZEMPRA DC s.r.o.

IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

Zapsán v obchodní rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19995

Sídlo: Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice na Labem

Statutární orgán: jednatel

Zastoupený: Martinem Černým - jednatelem

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

Č. telefonu: [REDACTED], email: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 926282339/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě uzavřené smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Vlčí“. Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **8 699 096,05 Kč bez DPH**.

II.

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, kdy nebylo možné otevřít základovou spáru hráze dochází ke změně časového a finančního harmonogramu provádění díla.

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


V Teplicích dne

23. 4. 2020


V Děčíně dne



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p



Martin Černý
jednatel společnosti
ZEMPRA DC s.r.o.



Přílohy:

1. Finanční a časový harmonogram

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - dodatek č.3

Vodní nádrž Vičí

Celková částka bez DPH

8 699 096,05 Kč

Popis prací - měsíční	9/2019	10/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	součet
Kácení dřevin	219 300,00									45 200,00						30 100,00					219 300,00
Těleso hráze	2 999 631,49					132 593,26	164 258,00	197 550,00	424 500,00	635 200,00	681 300,00	52 300,00				88 300,00	245 215,00	229 800,00	158 615,20		2 999 631,49
Přilátovací levice	205 612,63							24 975,00	32 655,00	92 814,00	89 300,00	80 000,00				20 030,00	30 000,00	35 612,63			205 612,63
Zemník	282 263,18																	20 018,18			282 263,18
Retenční prostor	851 033,65																				851 033,65
Rybniční strouha	42 675,08		201 258,67					23 610,45	112 500,00	135 132,00	35 000,00	54 000,00	90 000,00	19 000,00		33 000,00	65 000,00	45 000,00	47 632,23		861 033,65
Přítok nádrže	37 685,24								24 317,93												37 685,24
Balvanitý skluz	459 241,13		159 241,13							10 000,00	3 368,31										459 241,13
Těleso požeráku	173 027,28							39 149,57	85 255,38		15 500,00					15 000,00	19 122,33				173 027,28
Doplňující konstrukce požeráku	30 607,13								760,00												30 607,13
Výtoková jímka požeráku	190 314,03								9 264,48	100 000,00	81 049,55							15 300,00	14 547,13		190 314,03
Obstůžná lávka	37 972,06																		37 972,06		37 972,06
Odpadní potrubí	185 195,39								180 334,18	4 861,21											185 195,39
Čelo výtoku spodní výpusť	102 374,30							32 115,05	19 908,99		20 000,00	15 240,00	15 110,26								102 374,30
Odpadní koryto spodní výpusť	138 475,14																	75 000,00	63 475,14		138 475,14
Bezpečnostní přítav	570 376,76									26 300,00	30 000,00						105 000,00	212 000,00	198 078,76		570 376,76
Propustek tělesem hráze	678 465,51								25 300,00	335 000,00	255 600,00										678 465,51
Výtokové čelo propustku	133 727,58									42 000,00	71 300,00	20 427,58									133 727,58
Balvanitý skluz	687 597,42															185 000,00	220 000,00	110 000,00	182 697,42		687 597,42
Stupaň ve dně	630 986,62															50 000,00	239 114,00	275 300,00	66 552,52		630 986,62
Čelové koryto	166 903,66															50 000,00	50 000,00	66 903,66			166 903,66
VON	183 450,00		42 500,00				1 560,00	7 590,00	4 345,00	6 000,00						3 000,00	3 000,00	5 000,00	23 800,00	80 015,00	183 450,00
Přepoklad fakturace	8 699 096,05	144 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	157 603,71	370 587,62	690 722,56	687 476,01	1 429 149,55	1 274 783,39	146 603,35	0,00	0,00	0,00	459 400,00	390 431,33	1 092 135,47	802 988,46	8 699 096,05


V Dělné dne 03.07.2020

rok 2019 547 000,00

rok 2020 4 759 125,79
rok 2019 + rok 2020 5 306 125,79

rok 2021 3 392 970,26

ZEMPRA DC s.r.o.
Zdeněk Polasný



0
v