

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-000242

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## PIS PECHAL s.r.o.

se sídlem:

Lidická 1876/42 , Brno 602 00

IČO:

02365952

DIČ:

CZ02365952

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 81002

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2020 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/17 Dolní Bučice průtah - oprava povrchu a odvodnění včetně opravy kanalizace - DSP, ZDS, IČ, AD“, ISPROFIN: 500 121 0002 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v Článku 5. Lhůty plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## I.

### PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. V důsledku vyhlášení nouzového stavu vládou ČR v návaznosti na pandemii chřipky

COVID-19 v období březen - červen 2020, bylo znemožněno provádět činnosti související se zpracováním dílčích částí plnění a z tohoto důvodu dochází k úpravám Lhůt plnění. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Článku 5. Lhůty plnění odst. 5.1. Smlouvy se mění následujícím způsobem:

#### PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Termín zahájení poskytování služeb je ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
DSP koncept	31. 7. 2020
DSP čistopis	31. 8. 2020
ZDS koncept	30. 9. 2020
IČ	30. 11. 2020
ZDS čistopis	30. 11. 2020
AD (v případě, že bude zadavatelem vyžadován)	31. 12. 2022

Termín ukončení poskytování služeb je do 30. 11. 2020 (autorský dozor do 31. 12. 2022)

#### NOVÉ ZNĚNÍ:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Termín zahájení poskytování služeb je ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
DSP koncept	30. 9. 2020
DSP čistopis	31. 10. 2020
ZDS koncept	30. 11. 2020
IČ	31. 1. 2021
ZDS čistopis	31. 1. 2021
AD (v případě, že bude zadavatelem vyžadován)	31. 12. 2023

Termín ukončení poskytování služeb je do 28. 2. 2021 (autorský dozor do 31. 12. 2023)

1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Datum: **21. 07. 2020**

### **PIS PECHAL s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Datum: **17. 07. 2020**