

DATOVOU SCHRÁNKOU

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Koterovská 462/ 162
32600 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

/

NAŠE ZNAČKA / ČÍSLO:

/ DOP2007-0755

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

Praha / 14.07.2020

VĚC: Žádost o prodloužení termínu**PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM „II/230 STŘÍBRO – DÁLNIČE D5, ÚSEK 2“**

Naše společnost s Vámi uzavřela smlouvu o dílo na poskytnutí projektové a inženýrské činnosti pro výše uvedenou plánovanou stavbu silnice.

Projektová dokumentace pro územní řízení Vám byla předána ke dni 1.4.2020. Vzhledem k nečekaným okolnostem spojených s pandemií COVID-19 a probíhajícímu nouzovému stavu, jež byl ukončen k 17.5.2020, nebylo možné prozatím zajistit pravomocné územní rozhodnutí předmětné akce, které má být dle dodatku k SoD ze dne 28.8.2019 vydáno do 31.7.2020.

Projektová dokumentace byla předána na Městský úřad ve Stříbře dne 24.3.2020. Městský úřad Stříbro, Odbor výstavby a územního plánování požadoval doplnění dokladové části projektové dokumentace o závazná stanoviska Městského úřadu Stříbro, Odboru životního prostředí, Silničního správního úřadu a orgánu územního plánování, stanovisko Ministerstva obrany ČR, stanoviska GriServices a ČEZ Distribuce a plnou moc pro zastupování žadatele. Tyto dokumenty byly předány na Městský úřad dne 29.6.2020.

Dovolujeme si proto obrátit se na Vás s žádostí o posun smluvního termínu zajištění pravomocného stavebního povolení o 90 dnů.

1 (2)

Sweco Hydroprojekt a.s.ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4
telefon
fax

IČ: 26475081

www.sweco.cz
www.swecogroup.com

Vvřizua:

přímý telefon
mobilní telefon

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

Ředitelka divize Dopravní infrastruktura