

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 575/20/2020
k č. 631/16/2020 ze dne 19. 5. 2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří,
v zast. plk. Mgr. Bc. Ladislav Pokorný, 1. zástupce ředitele věznice
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří,
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

a

2. Zhotovitel:

BAU-STAV a.s.
se sídlem Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1448
za níž jedná:
Ing. Petr Novák, předseda představenstva, a Vít Palivec, místopředseda představenstva,
IČO: 14705877
DIČ: CZ14705877
Bankovní spojení: ██████████
██████████
██████████

1. uzavřely dne 19. 5. 2020 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 631/16/2020; jejímž předmětem je oprava kanceláří vychovatelů v objektu č. 006 – Ubytovna odsouzených „C“ ve Věznici Kynšperk nad Ohří v rozsahu dle technické specifikace (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění takto:

I.

V Článku IV. se odstavec 2 nahrazuje následujícím zněním:

Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději do **97 kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že při betonáži na některých ložnicích, konkrétně při dolešťování podlah bylo zjištěno, že dodavatel betonové směsi dodal špatnou „provzdušněnou směs“, a tím vznikly praskliny na dozrávajícím povrchu. Dále z důvodu výskytu COVIDU-19 vznikly zhotoviteli překážky v nasazení potřebných pracovníků. Tyto skutečnosti jsou nezbytné k řádnému dokončení a užívání díla. Tímto Dodatkem se prodlužuje doba pro dokončení stavby oproti Smlouvě o 37 dnů do 31. 8. 2020

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku je Žádost o prodloužení termínu.

Příloha:

Soupis víceprací

V Kynšperku nad Ohří dne: 20. 7. 2020

V Karlových Varech dne: 20. 7. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří
v zast. plk. Mgr. Bc. Ladislav Pokorný

Vít Palivec
místopředseda představenstva
BAU-STAV a.s.