



Dodatek č. 1 ke SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000995/20

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20 036

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 581 151 0023

Název související veřejné zakázky:

101 - I/45 Krnov – západní obchvat, expertíza předběžného GTP

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██████████ č. ú. ██████████

zastoupeno:

██████████ generálním ředitelem

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

██████████ ředitel Správy Ostrava

e-mail:

██████████

tel:

██████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

K-GEO s.r.o.

se sídlem:

Nováčkova 5/717, 700 30 Ostrava - Výškovice

IČO:

25359100

DIČ:

CZ25359100

Zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15038

Právní forma:

spol. s r.o.

bankovní spojení:

██████████ č. ú.: ██████████

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel.:

██████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel.:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Účel dodatku

Dne 12. 3. 2020 dle čl. 6, odst. 2 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, byl vyhlášen na území ČR nouzový stav v souvislosti s výskytem viru Covid-19. Nouzový stav zastavil na dobu minimálně 1 měsíce výkon práce na provádění GTP.

Pachtýř pozemků v k. ú Bravantice ZÁTOR - AGROZAT s.r.o., má na pozemcích (vrty PJ-1, J-2 až J-8) vzrostlou řepku olejku a je neústupný ve věci povolení vjezdu vrtné soupravy na pozemky před sklizní i přes podání oznámení dle zákona č. 416/2009. Posun termínu na 8/2020 umožní vyjít pachtýři vstříc. Práce na polních pozemcích v k. ú Bravantice budou provedeny neprodleně po sklizni, tj. přelom 7-8/2020.

Na základě tohoto se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy takto:

III. Doba plnění

Znění odst. 1 se *ruší a nahrazuje* novým zněním:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 31.8.2020** ode dne účinnosti Smlouvy.

Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní nezměněná ujednání původní Smlouvy o poskytování služeb, č. smlouvy Objednatele 16PT-000995/20, č. smlouvy Poskytovatele 20 036 nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek Smlouvy č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Ostravě dne 10. 07. 2020

V Ostravě dne 10. 7. 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Ostrava

KI – GEO s.r.o.

Jednatel společnosti