

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.05.2020
dle § 2586 a násl. občanského zák.

Provedení akustických úprav a rekonstrukce osvětlení
v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně,
Komenského 459

ev.č. objednatele S293/20, ev. č. zhotovitele S2020531

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČO: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

1.2 Zhotovitel:

STAVBY WESTMONT s.r.o.

Revoluční 421,354 91 Lázně Kynžvart

IČO: 29112559, DIČ : CZ29112559

Bankovní spoj. : [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Stanislav Bařko, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Stanislav Bařko – t [REDAKCE]

2 Předmět dodatku

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 19. 05. 2020 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek Zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků Objednateli stavbu „Provedení akustických úprav a rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně, Komenského 459“. Jedná se o akustické úpravy a rekonstrukci osvětlení v tělocvičně Základní školy JIH, Komenského 459, Mariánské Lázně.

Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla a také termín plnění díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat. Konkrétně se jedná o změnu použitých svítidel a jejich ovládání tak, aby splňovaly požadavky, které jsou na ně kladeny provozem školského zařízení. Dále byla po dohodě se zpracovatelem projektové dokumentace pro provedení akustických opatření snížena výměra akustického podhledu a naopak navýšena výměra SDK podhledu.

Z tohoto důvodu došlo k posunu termínu dokončení a rozšíření i snížení rozsahu prací dle přiložených soupisů, které bude provedeno po dohodě zhotovitele s objednatelem a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 17., bodem 17.1. takto:

Článek 2. odst. 2.3 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

2.3 Rozsah plnění závazku je určen:

1. Zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Provedení akustických úprav a rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně, Komenského 459“
2. Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele „Tělocvična Mariánské Lázně“ od AVETON s.r.o., Krátkého 211/2, 190 00 Praha 9. z 12/2019
3. Projektovou dokumentací pro stavební povolení Základní škola Jih, Komenského 459, Mariánské Lázně, Stravovací pavilon – Tělocvična 3. NP“, od Projekce elektro – Ing. Stanislav Ambrož, Stavební mlýn 406/3, 353 01 Mariánské Lázně, z 02/2020
4. Nabídkou Zhotovitele
5. **Změnovým listem č. 1 a 2.**

Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 19.8.2019

cena celkem bez DPH	911 728,00 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	191 462,88 Kč
cena celkem včetně DPH	1 103 190,88 Kč

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	189 746,40 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	39 846,74 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	229 593,14 Kč
Cena neprováděných stavebních prací celkem bez DPH	226 001,60 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	47 460,34 Kč
Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH	273 341,94 Kč

Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	875 472,80 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	183 849,29 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 059 322,09 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Článek 4. odst. 4.2 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

4.2 Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl.2. Smlouvy budou dokončeny do 149 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo.

3. Ustanovení společná a závěrečná

3.1 Ostatní ujednání základní smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nadále nedotčena a nezměněna

a zůstávají v platnosti a účinnosti.

- 3.2** Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
- 3.3** Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4** Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabyvá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

Mariánské Lázně

Lázně Kynžvart.....

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
Starosta

.....
STAVBY WESTMONT s.r.o
Stanislav Bařko
Jednatel