



MHMPXPEB14T6

Sweco Hydroprojekt a.s.

**Táborská 151
140 16 Praha 4**

DS: i2cegr3

Vyřizuje/tel.:

Ing. Jana Hubálovská

Č. j.:

MHMP 1103022/2020

Sp. zn.:

S-MHMP 1103022/2020

Počet listů/příloh: **2/2**

Datum:

16.07.2020

**Dodatek č. 1 k objednávce č. OBJ/INV/21/06/00340/2019,
INV/OB/1291/19**

**ke stavbě č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově,
etapa 0001 Nová vodní linka**

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního
Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „Objednatel“)

DODAVATEL:

SWECO Hydroprojekt a.s.

se sídlem: Táborská 31, 140 16 Praha 4

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7326

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1700041/0100

zastoupen: Ing. Milanem Moravcem, Ph.D., předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva
Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

(dále jen „Dodavatel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 30.8.2019 objednávku č. OBJ/INV/21/06/00340/2019, jejímž předmětem bylo zhotovení jednostupňové dokumentace (s položkovým rozpočtem a výkazem výměr) severní komunikace podél NVL včetně jejího projednání a podání žádosti o spojené zařízení.

I.

Předmět dodatku

Dne 20. 12. 2019 předal Dodavatel Objednateli dokumentaci pro spojené řízení, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku. Po tomto datu byla zahájena inženýrská činnost k zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů, přičemž až po jejich získání bude možno podat žádost o zahájení sloučeného řízení. Časový průběh výše popsaných činností však nelze předem určit a některá souhlasná stanoviska byla získána až v červnu 2020 nebo dosud nebyla vydána, především se jedná o stanovisko oddělení vodohospodářského Stavebního úřadu MČ Prahy 7.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly, na základě žádosti Dodavatele (viz. příloha č. 2), na prodloužení termínu plnění do 31. 12. 2020, neboť Dodavatel nemohl ovlivnit ani jakkoliv urychlit vyjádření dotčených orgánů.

II.

Ostatní ujednání

V ostatních ustanoveních zůstává objednávka nezměněna.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Ing.
Vladimír
Mikule

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Mikule
Datum: 2020.07.23
12:02:21 +02'00'

Ing.
Nikola
Gorelová

Digitálně podepsal
Ing. Nikola
Gorelová
Datum: 2020.07.23
12:04:34 +02'00'

Přílohy:

- 1) Dopis 151/705/COCH/DOP1912-1487, ze dne 20.12.2019
- 2) Dopis 151/398/Ha, ze dne 4.6.2020