

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1566/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: OU19058

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky, na
základě pověření č. 2666

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: CZ LOKO, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2584

Semanínská 580, Česká Třebová, PSČ 560 02

IČO 61672131, DIČ CZ61672131

zastoupený Ing. Janem Kutálkem, členem představenstva a Bc. Josefem
Gulyásem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: xxx

xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Semanínská 580, Česká Třebová 560 02

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava MVTV**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019028** (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava MVTV**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019028** uzavřely dne 28. 05. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je úprava termínu plnění, v důsledku okolností pandemie COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu ke dni 12. 03. 2020, a s tím spojených přijatých mimořádných opatření proti šíření COVID-19, kdy došlo k výraznému omezení výrobních kapacit zhotovitele, a výpadku zaměstnanců potřebných k řádnému dokončení díla.

- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Tímto Dodatkem dochází ke změně v článku Místo a doba plnění, v bodě 4.3, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„4.3 Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do **30. 11. 2020.**“

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Tento Dodatek je sepsán ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 28. 07. 2020

V Nymburce dne 16. 07. 2020

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Zhotovitel

Ing. Jan Kutálek

člen představenstva
CZ LOKO, a.s.

Bc. Josef Gulyás

místopředseda představenstva
CZ LOKO, a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne 28. 07. 2020.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 983362

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 03117c8a-015a-4033-b32d-b3fdb848b9bd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.07.2020 09:41:00



9e0b9cc6-d3b9-46fd-930c-cace7722c5f6