

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Rekonstrukce trafostanice a záložního zdroje objektu
Letná - realizace“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 1. 2020
pod. č.j. Objednatele: ZSM-93-32/OVZ-2019
(dále jen „Smlouva“)

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

státní příspěvková organizace
se sídlem Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999,
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710,
Zastoupená Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem
jako objednatel na straně jedné
(dále jen „Objednatel“)
č.j. Dodatku č. 1: ZSM-93-46/OVZ-2019

a

ATICO s.r.o.

se sídlem: Praha-Libuš, Písnice, Na konečné 51/8
IČO: 49712624, DIČ: CZ49712624
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze,
oddíl C, vložka 23137
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 169456871/0300,
zastoupená: Ing. Vladimírem Javůrkem, jednatelem společnosti
jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel“)
č.j. Dodatku č. 1:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 803.550,83 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 271.025,93 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 není změna, respektive prodloužení doby plnění Díla.
- 1.4. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve změnových listech odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“).


2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 po odečtení Méněprací navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 6.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
 - a) celkem bez DPH 532.524,90 Kč
(slovy: pět set třicet dva tisíc pět set dvacet čtyři korun českých a devadesát haléřů),
 - b) DPH 21 % ve výši 111.830,23 Kč
(slovy: sto jedenáct tisíc osm set třicet korun českých a dvacet tři haléřů),
 - c) celkem včetně DPH 644.355,13 Kč
(slovy: šest set čtyřicet čtyři tisíc tři sta padesát pět korun českých a třináct haléřů).

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.

- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho příloha:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až 6.

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel	Objednatel
	



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		1
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce trafostanice a záložního zdroje objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8007	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 67779999	
Zhotovitel:	ATICO s.r.o., Na konečné 51/8, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČO: 49712624	
Projektant:	ATICO s.r.o., Na konečné 51/8, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČO: 49712624	
Předmět změnového listu:		
Odpočet PHM náhradního záložního zdroje		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Silnoproud, zabezpečení náhradního zdroje		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace počítala s použitím 5 520 litrů motorové nafty u náhradního záložního zdroje poskytnutého zhotovitelem v rámci předpokládaných výpadků a dostatečném pokrytí potřeb objektu v mimořádných případech.		
Nové řešení:		
Vzhledem k hůdákému průběhu přepojování technologií nedošlo k naplnění předpokládaného počtu motohodin a v průběhu stavby se spotřebovalo pouze 993 litrů motorové nafty.		
Zdůvodnění změny:		
Projekt počítal PHM pro poruchové stavy a nejdelší možné výpadky napájení při přepojovacích pracích. Poruchové stavy v průběhu zakázky nenastaly a v průběhu přepojování se spotřebovalo pouze 993 litrů nafty.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z kontrolního dne č. 13 z 13.5.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		166 203,45 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	166 203,45 Kč
DPH 21%	-	34 902,72 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	201 106,17 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
ATICO s.r.o.	ATICO s.r.o.	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Datum: 17.6.2020	Datum: 17.6.2020	Datum: 17.6.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum: 17.6.2020		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		2
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce trafostanice a záložního zdroje objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8007	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 67779999	
Zhotovitel:	ATICO s.r.o., Na konečné 51/8, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČO: 49712624	
Projektant:	ATICO s.r.o., Na konečné 51/8, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČO: 49712624	
Předmět změnového listu:		
Podstavec záložního zdroje		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Stavební část		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Dle projektové dokumentace se po demontáži dieselgenerátoru mělo přistoupit pouze k rozšíření podkladového základu a dobetonování chybějících rozměrů		
Nové řešení:		
Pro vyrovnání nerovností vzniklých při demontáži původního záložního zdroje bude srovnán povrch pod nový záložní zdroj, odstraněny ocelové trny zbylé po původním DG. Na opravu základu bude použit dvousložkový epoxidový kotvící nátěr EPORIP a reprofilační cementová malta s PP vlákny a kontrolovaným smrštěním třídy R4. Konečná povrchová úprava bude provedena epoxidovým nátěrem MAPECOAT I24. Tímto dojde k vyrovnání povrchové stěrky s požadovanou stabilitou a únosností. Z důvodu rozšíření betonáže podélné plochy podstavce bude přidána jedna KARI síť pro vyztužení dobetonávky.		
Zdůvodnění změny:		
V projektové dokumentaci bylo počítáno s jinými rozměry podstavce pod dieselgenerátor. Při demontáži stávajícího DG došlo k odtržení přibetonovaného podkladu pod dieselgenerátorem. Tuto skutečnost nebylo možné před samotnou demontáží předvídat, ani jí předejít. Po odtržení betonového podkladu došlo ke vzniku nerovností podkladu a bylo nutné jeho vyrovnání a sanování. Při rozšiřování podstavce se upustilo od betonáže čelní strany podstavce z důvodu dispozice podlahy a k rozšíření betonáže na boční straně podstavce z důvodu dispozice a správného upevnění a následné demontáže bednění.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z kontrolního dne č. 9 a 10		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ano - dojde ke zvýšení kvality		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		31 606,57 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		15 442,48 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		16 164,09 Kč
DPH 21%:		3 394,46 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		19 558,55 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
ATICO s.r.o.	ATICO s.r.o.	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Datum: 17.6.2020	Datum: 17.6.2020	Datum: 17.6.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum: 17.6.2020		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		3
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce trafostanice a záložního zdroje objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8007	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 67779999	
Zhotovitel:	ATICO s.r.o., Na konečné 51/8, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČO: 49712624	
Projektant:	ATICO s.r.o., Na konečné 51/8, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČO: 49712624	
Předmět změnového listu:		
Doplnění vizualizace do systému NN rozvodny a záložního zdroje		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Nízkonapěťová část, záložní zdroj		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V projektové fázi nebylo objednatelem požadováno		
Nové řešení:		
<p>Pro rychlé a efektivní obsluhování energocentra implementujeme do rozvaděčů v NN rozvodně a v rozvodně dieselgenerátoru systém monitoringu. Systém bude shromažďovat data o stavech rozvodny (stavy jističů, proudových hodnotách, poruchových stavech, teplotách, napětí baterií u DG, stavu PHM pro dieselgenerátor...atd) a tato data zpracovávat a dále poskytovat v podobě grafického výstupu, který bude přístupný buďto v rozvodně NN na dotykovém obrazovém panelu nebo pomocí web klienta na libovolném počítači v síti v rozhraní webového prohlížeče. Součástí monitoringu bude i systém historie a trendů pro možnost sledování energocentra, servisních úkonech a chování v případě výpadků i rozsáhlých poruch. Vzhledem k tomu, že rozvodna v budově MV napájí velmi důležité systémy a koncové prvky, které hrají důležitou roli ve fungování ministerstva vnitra je velice důležité aby obsluha mohla velmi rychle a přesně reagovat. Díky monitoringu získá vysoce efektivní nástroj pro správu energocentra a dokáže snížit reakční dobu v případech poruchy.</p>		
Zdůvodnění změny:		
Změna preference objednatele se zřetelem na význam objektu Letná v rámci zajištění bezpečnosti objektu a chráněné osoby.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den č. 14 ze dne		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ano		
Vliv na kvalitu díla: ano - dojde ke zvýšení kvality		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		521 710,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		521 710,00 Kč
DPH 21%		109 559,10 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		631 269,10 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
ATICO s.r.o.	ATICO s.r.o.	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
[Redacted Signature Area]		
Datum: 17.6.2020	Datum: 17.6.2020	Datum: 17.6.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
[Redacted Signature]		
Datum: 17.6.2020		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		4
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce trafostanice a záložního zdroje objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8007	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 67779999	
Zhotovitel:	ATICO s.r.o., Na konečné 51/8, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČO: 49712624	
Projektant:	ATICO s.r.o., Na konečné 51/8, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČO: 49712624	
Předmět změnového listu:		
Změna umístění náhradního záložního zdroje		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Elektrorozvody NN		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Umístění mobilního dieselagregátu bylo plánováno v bezprostřední blízkosti objektu Letná, před trafostanicí. V PD je navrhován záložní zdroj o minimálním výkonu 400 kVA. Generátor měl být plnohodnotnou náhradou stávajícího MG, který je součástí rekonstrukce a bude nahrazen novým záložním zdrojem.		
Nové řešení:		
Mobilní dieselgenerátor bylo nutné umístit do větší vzdálenosti od budovy z důvodu souběhu více investičních akcí, například úniková rampa CHÚC, probíhajících v rámci rekonstrukce v budovy. Bylo také nutné zohlednit požadavek bezpečnostního odboru na dodatečnou ochranu MG a kabeláže. Bylo nově požadováno oplocení okolo celého MDG a betonové zábrany na kabeláž. Před instalací mobilního generátoru bylo nutné připojit rozvaděč RDAK200 do zálohované části (RH2, pole 2) pro napájení koncových prvků v kuchyni. S tímto nebylo v PD počítáno a bylo nutné navýšit velikost MDG na 500 kVA z původně plánovaných 400kVA. V závislosti na síle MDG musela být nově výrazně dimenzována kabeláž z původních CHBU 1x120 na CHBU 1x185. Provizorní rozvaděč pro připojení MDG musel být dozbrojen přívodním jističem BL1000 na místo uvažovaného BH630.		
Zdůvodnění změny:		
Projekt předpokládal umístění záložního zdroje v bezprostřední blízkosti u venkovních trafokomor. Z důvodu souběhu dalších investičních akcí došlo k obsazení a vytlčení uvažovaného místa a záložní zdroj musel být umístěn dále od objektu. Toto nepředvídané řešení vynutilo provrtání pláště objektu pro přívod a násobně delší kabelové propojení včetně mechanické ochrany položeného vedení. DA venku je nutno oplotit a ochránit proti vandalizmu, což byl dodatečný požadavek bezpečnostního odboru MV. Připojení RDAK200 v projektu nebylo uvažováno, jelikož k němu mělo dojít až po ukončení akce Rekonstrukce trafostanice a záložního zdroje objektu Letná. Navýšení odběru v dieselované části má tedy značný vliv na zálohování a s ním spojené navýšení výkonu, jisticích prvků a kabeláže.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Buďte zakresleno do dokumentace skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
KD č.2		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		174 030,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		89 380,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		84 650,00 Kč
DPH 21%:		17 776,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		102 426,50 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
ATICO s.r.o.	ATICO s.r.o.	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Datum: 17.6.2020	Datum: 17.6.2020	Datum: 17.6.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroval:		
Datum: 17.6.2020		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	5	
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce trafostanice a záložního zdroje objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8007	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 67779999	
Zhotovitel:	ATICO s.r.o., Na konečné 51/8, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČO: 49712624	
Projektant:	ATICO s.r.o., Na konečné 51/8, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČO: 49712624	
Předmět změnového listu:		
Zátěžový test motorgenerátoru		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Záložní zdroj		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo v projektové dokumentaci řešeno		
Nové řešení:		
Pro spolehlivé odzkoušení funkčnosti nového záložního zdroje 700 kVA bude připojena externí odporová zátěž 600 kW. Tato zátěž bude umístěna mimo objekt a bude připojena kabeláží určenou pro připojení volných přívodů. Odporová zátěž je plně regulovatelná a je možné záložní zdroj zatížit v dostatečném rozsahu pro odzkoušení jeho plné funkčnosti.		
Zdůvodnění změny:		
V průběhu projektování nebylo zadavatelem požadováno. Uvažovalo se s připojením stávajících odběrů v dieslované části rozvodny. Tyto vývody ale v současné době nedosahují odběrů potřebných pro odzkoušení plného záběru motorgenerátoru. Vzhledem k významu budovy Ministerstva vnitra, požadavků na zajištění její bezpečnosti je zátěžová zkouška nezbytná.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Není		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
KD č.16		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ano - bude potvrzena plná funkčnost diesलगenerátoru		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	32 090,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	32 090,00 Kč	
DPH 21%	6 738,90 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	38 828,90 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
ATICO s.r.o.	ATICO s.r.o.	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
[Oblíbená šablona]		
Datum: 17.6.2020	Datum: 17.6.2020	Datum: 17.6.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
[Oblíbená šablona]		
Datum: 17.6.2020		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		6
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce trafostanice a záložního zdroje objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8007	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 67779999	
Zhotovitel:	ATICO s.r.o., Na konečné 51/8, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČO: 49712624	
Projektant:	ATICO s.r.o., Na konečné 51/8, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČO: 49712624	
Předmět změnového listu:		
Dodávka a montáž protipožárních dveří		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Stavební část		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Dveře do místnosti P40 a P42 měly zůstat stávající, jelikož se z požárního hlediska neměnil účel místnosti.		
Nové řešení:		
Dveře do místnosti P40 budou vyměněny a osazeny jednokřídlými dveřmi EI30 DP3 v bílé barvě. Dveře do místnosti P42 (rozvodna NN) budou vyměněny a osazeny dvoukřídlými protipožárními dveřmi EI30 DP3 v bílé barvě.		
Zdůvodnění změny:		
Místnost P42 - nn rozvodna je vedena jako samostatný požární úsek. Vzhledem k funkci rozvodny je nutné zachovat její funkci i při požáru. Dveře v P40 budou vyměněny z důvodu estetické stránky v rámci rekonstrukce, původní dveře jsou značně opotřebované a nacházejí se v části zrekonstruované nákladní rampy. Nebylo by vhodné vedle nových dveří v P42 nechat staré neošetřené dveře.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bude zaneseno v DSPS		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
KD č.16		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ano, zlepšení protipožární odolnosti		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		44 114,26 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		44 114,26 Kč
DPH 21%		9 263,99 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		53 378,25 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
ATICO s.r.o.	ATICO s.r.o.	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Datum: 17.6.2020	Datum: 17.6.2020	Datum: 17.6.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum: 17.6.2020		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování