

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	<b>Prodloužení tramvajové trati na Borská pole</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>A/ 004</b>		
Dotčená část stavby:	SO 501.1 Přeložka horkovodu		
Název / označení změny:	Změna materiálu - ventily		
Podklad pro změnu:	Vyjádření Plzeňská teplárenská, a.s.		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 8226072	ze dne 22.3.2019	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Z projednání RDS se správcem (Plzeňská Teplárenská, a.s.) vyplynul dodatečný požadavek na výměnu původně navržených uzavíracích přírubových šoupat DN 200 a DN 50 za kulové přivařovací kohouty - pro DN200 s převodem, pro DN50 bez převodu. Jedná se o 10ks armatur v nové šachtě kolektoru.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:			<b>88976,50 Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:			<b>221644,50 Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:			<b>132668,- Kč bezDPH</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání, porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	14.02.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	14.02.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	14.02.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	14.02.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	14.02.2020	
- TDS	Petr Rezler	14.02.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	14.02.2020	