

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	A/ 006		
Dotčená část stavby:	SO 710 Protihlukové stěny		
Název / označení změny:	Změna založení stěny		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			
<p>Změna se především týká hlubinného založení stojek PHS. Dle PD bylo při provádění každého z vrtů provedeno vyhodnocení skladby podloží pro ověření předpokladu z geotechnického průzkumu. Při zjištění nesouladu bylo provedeno ověření statickým výpočtem a navrženo prodloužení pilot. Celkem bylo zjištěno 16 míst s nevyhovujícími jílovitými vrstvami, kde bylo provedeno prodloužení pilot o 1 m (t.j. z 3 m na 4 m). Dále byla zjištěna kolize piloty č.40 se stávajícím vodovodem (jiná poloha vodovodu oproti podkladům od správce). Aby bylo možné vyvrtat pilotu mimo ochranné pásmo dotčeného vodovodu a současně nebyla překročena maximální přípustná délka pole PHS, bylo rozhodnuto o vložení další stojky včetně piloty.</p>			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			76168,01 Kč bezDPH
přípočty celkem:			76168,01 Kč bezDPH
odpočty celkem:			0,- Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání, porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	14.02.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	14.02.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	14.02.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	14.02.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	14.02.2020	
- TDS	Petr Rezler	14.02.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	14.02.2020	