

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	A/ 009		
Dotčená část stavby:	SO 651.3 Provizorní ukončení tramvajové trati		
Název / označení změny:	zastávka MHD a TT		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Změna zohledňuje posun kolejové spojky (včetně provizorních zastávek) do prostoru zastávky „Dvořákova“ ve směru do centra, který byl proveden na základě dodatečného požadavku PMDP a OD MMP při projednávání DIO stavby. Dispozice provizorních zastávek byla průběžně upravována dle poznatků z provozu. Následně při odsouhlasení změny etapizace projektu a změně dočasného dopravního značení s termínem zprovoznění tramvajové trati do konce roku 2019 bylo nutné prodloužit délku pronájmu kolejové spojky.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			949665,52 Kč bezDPH
přípočty celkem:			1020293,51 Kč bezDPH
odpočty celkem:			70627,99 Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání, porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	14.02.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	14.02.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	14.02.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	14.02.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	14.02.2020	
- TDS	Petr Rezler	14.02.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	14.02.2020	