

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	A/ 015		
Dotčená část stavby:	SO 703 Stavební objekt měniřna		
Název / označení změny:	náhradní zdroj el. energie		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Změna vyplývá ze zpoždění aktivace přípojky měniřny na distribuční síť společnosti ČEZ. Aby bylo možné provést odzkoušení veškeré technologie a dodat protokoly příslušných zkoušek, které jsou potřebné pro zahájení zkušebního provozu k 15.12.2019, je nutné zabezpečit dodávku elektrické energie v předstihu nejméně 21 dní. Dodávka proudu pro měniřnu byla zahájena až 6.12.2019, období od 25.11. do 6.12. bylo tedy nutné vykryt mobilním diesellovým agregátem.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			157636,80 Kč bezDPH
přípočty celkem:			157636,80 Kč bezDPH
odpočty celkem:			0,- Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání, porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	14.02.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	14.02.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	14.02.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	14.02.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	14.02.2020	
- TDS	Petr Rezler	14.02.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	14.02.2020	