

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	<b>Prodloužení tramvajové trati na Borská pole</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>A/ 017</b>		
Dotčená část stavby:	SO 703 Stavební objekt měnírna		
Název / označení změny:	výměna měřících transformátorů		
Podklad pro změnu:	změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> Změna je způsobena rozdílem v požadovaném příkonu (dle smlouvy s ČEZ) a skutečným odběrem trakční měnírny (skutečný odběr je nižší než požadovaný). Pro uvedení do souladu je třeba provést výměnu měřících transformátorů trafostanice - termín realizace březen 2020.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:			<b>209772,56 Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:			<b>209772,56 Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:			<b>0,- Kč bezDPH</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	14.02.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	14.02.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	14.02.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	14.02.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	14.02.2020	
- TDS	Petr Rezler	14.02.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	14.02.2020	