

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	B/ 002		
Dotčená část stavby:	SO 101.5 Točka Dobřanská		
Název / označení změny:	Změna skladby aktivní zóny		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Točka Dobřanská se z větší části nachází na navážkách. Po sejmutí svrchních vrstev do úrovně parapláně a vykonání dalších sond bylo geotechnikem stavby zjištěno, že by vytěžený materiál nebyl vhodný pro zpětné uložení a musel by být nahrazen materiálem nakupovaným, což by mělo významný finanční dopad na cenu SO.</p> <p>Aby bylo možné upustit od problematické výměny zeminy v podloží, byla v rozsahu zpevněných ploch (7339 m²) navržena sanace „roznášecí deskou“ z drceného kameniva frakce 32-63. Kamenivo je na obou povrchích „uzamčeno“ geomříží a odděleno od ostatních vrstev separační geotextilií. Povrch sanace je vyrovnán vrstvou drceného kameniva frakce 0-32 tl. 0,1m. Úprava byla odsouhlasena geotechnikem stavby, AD i TDS.</p> <p>Toto založení se ukazuje jako nejvhodnější řešení pro tyto specifické geologické poměry.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			3629277,63 Kč bezDPH
přípočty celkem:			3629277,63 Kč bezDPH
odpočty celkem:			0,- Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání, porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	14.02.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	14.02.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	14.02.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	14.02.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	14.02.2020	
- TDS	Petr Rezler	14.02.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	14.02.2020	