

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo na**  
**ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON**  
**AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův  
Brod – Pardubice – Rosice n/L**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: E617-S-856/2019*

*ISPROFOND: 5003520066*

a

**EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem

Korespondenční adresa: Heršpická 13, 619 00, Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*číslo smlouvy: S – 025 – 2019*

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

## 1. Předmět Dodatku

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající ve změně předmětu plnění a úpravě termínů harmonogramu plnění.

Důvodem této změny je pokyn Objednatele k obnovení postupu projekčních prací č.j. 4520/2020-SŽ-SSV ze dne 27.5.2020. Z tohoto pokynu vyplynul požadavek na provedení nových kopaných sond a lokalizaci kanalizace, na kterou během přípravy stavby vlastník neupozornil, neznal její přesnou polohu a hrozila kolize s navrhovanými protlakly pro inženýrské sítě. Dále bylo nutné pro kompletaci majetkoprávní části DSP počkat na odsouhlasení záborů pozemků města Havlíčkův Brod spojených s objevenou kanalizací.

- 1.2 Na základě shora uvedeného se smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce .....	68 000,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Původní Cena díla .....	5 621 750,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 .....	+ 68 000,- Kč
Nová Cena díla bez DPH .....	5 689 750,- Kč

- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku níže uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.4 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nyní následovně:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

**A) Celková cena Díla bez DPH: 5 689 750,- Kč**

*Slovy: pět milionů šest set osmdesát devět tisíc sedm set padesát korun českých*

*Z toho:*

**B) Cena za zpracování DSP bez DPH: 5 592 250,- Kč**

*Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo výkon autorského dozoru).*

**C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 97 500,- Kč**

*Uvedená cena představuje pracnost 150 hodin při průměrné hodinové sazbě 650,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.“*

- Změna harmonogramu plnění, fakturace a způsob provedení Díla obsažených v Přílohy č. 4 této Smlouvy  
Příloha č. 4 této smlouvy zní nově takto:

#### Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

##### Harmonogram plnění a fakturace:

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy dílčí fakturace ve výši 4 419 400,- Kč	Předání DSP k připomínkovému řízení.	Předávací protokol (pro část díla).
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.07.2020</b> od nabytí účinnosti Smlouvy dílčí fakturace ve výši 1 104 850,- Kč + 68 000,- Kč = 1 172 850,- Kč	Předání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami.  Předání projektové žádosti na základě pokynu objednatele o vydání schvalovacího protokolu projektu.  Podání žádosti o stavební povolení.	Protokol o provedení Díla  Předávací protokol (pro část díla - projektová žádost)  Kopie žádost předaná Objednateli (potvrzená podatelnou stavebního úřadu).
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>10 měsíců</b> (předpoklad 3/2021 – 12/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 10 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 31. 12. 2021</b> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	--	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě..

DSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz) ).

## **2. Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 14.7.2020

V Brně dne 24.7.2020

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Ondřej Čech**  
jednatel  
EXprojekt s.r.o.