

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	A/ 020		
Dotčená část stavby:	SO 401 Veřejné osvětlení a přeložky		
Název / označení změny:	přeložka sloupu a kabelu VO a protlak pod komunikací		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>V průběhu realizace rampy, která spojuje alej s novým tramvajovým mostem bylo zjištěno, že stávající osvětlovací stožár č. 24268, který měl být ponechán v souladu se stávajícím stavem, je založen příliš hluboko oproti původnímu předpokladu. Stožár se demontuje a zpětně osadí na nový základ v požadované výšce. Stávající kabelové vedení mezi stožáry č.24268 a č.24269, které je rovněž třeba upravit z důvodu přílišné hloubky uložení, je po zhodnocení jeho stavu nahrazeno novým vedením uloženým v požadované hloubce. Aby nedošlo k znehodnocení nového díla, musel být při realizaci napojení VO na stávající rozvaděč (u tramvajové zastávky Technická) proveden protlak pod vozovkou Magisterské ulice. Realizace projektu tramvajové trati měla realizaci Magisterské ulice předcházet, nebo měla probíhat souběžně, proto s protlakem nebylo v projektu uvažováno.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			79057,90 Kč bezDPH
přípočty celkem:			84305,96 Kč bezDPH
odpočty celkem:			5248,06 Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání, porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	08.04.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	08.04.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	08.04.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	08.04.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	08.04.2020	
- TDS	Petr Rezler	08.04.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	08.04.2020	