

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	A/ 021		
Dotčená část stavby:	SO 651.3 Provizorní ukončení tramvajové trati		
Název / označení změny:	zastávky MHD u Borského parku		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny: Změna zohledňuje dodatečný požadavek PMDP a OD MMP při projednávání DIO stavby na vybudování provizorních zastávek dle poznatků z provozu.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			208572,- Kč bezDPH
přípočty celkem:			208572,- Kč bezDPH
odpočty celkem:			0,- Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	08.04.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	08.04.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	08.04.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	08.04.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	08.04.2020	
- TDS	Petr Rezler	08.04.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	08.04.2020	