

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:		Prodloužení tramvajové trati na Borská pole	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		B/ 004	
Dotčená část stavby:		SO 101.5 Točka Dobřanská	
Název / označení změny:		Změna víceřádkového panelu	
Podklad pro změnu:		Změna PD	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		č. listu	ze dne
Návrh pro změnu podal:		TSS Grade, a.s.	Dne:
Zdůvodnění a popis změny: Navržený dvouřádkový display, který by informoval o odjezdech BUS/TRAM MHD, měl být instalován v točce Dobřanská (terminál Bory), v prostoru stavby zázemí řidičů, v blízkosti odjezdových zastávek MHD – obě stavby měly probíhat souběžně ve vzájemné koordinaci. Vzhledem ke zpoždění stavby zázemí nelze informační panel umístit v plánované pozici, aby navazující výstavbou nedošlo k znehodnocení díla. Po dohodě s investorem a budoucím správcem bylo tedy rozhodnuto o novém umístění informačního panelu v prostoru výstupních zastávek. Vzhledem k tomu, že se podél informačního panelu v novém umístění nyní pohybují i cestující linek POVED, bylo dále investorem a správcem rozhodnuto o rozšíření zobrazovaných informací na všechny odjezdy - dvouřádkový panel byl z tohoto důvodu změněn na pětiřádkový a oboustranný.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		180893,72 Kč bezDPH	
přípočty celkem:		194250,00 Kč bezDPH	
odpočty celkem:		13356,28 Kč bezDPH	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací		příloha č.1	
zápisy ve SD		příloha č.2	
zápisy z KD /z projednání, porady/		příloha č.3	
ostatní, fotodokumentace, situace atd.		příloha č.4	
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	08.04.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	08.04.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	08.04.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	08.04.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	08.04.2020	
- TDS	Petr Rezler	08.04.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	08.04.2020	