

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: **Vyjádření k předložené ZBV č. 3/64.3 – SO 100.31.1/1– Ul. Plotní - 1. část, komunikace**

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 16 805 587,91 Kč na 16 845 837,91 Kč, tedy o + **40 250,00 Kč**.

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a je zde 1 nová položka.


- Pol. č. 501 – 999035 – Projekční práce - zpracování nového sjezdu na ul. Svatopetrská, navrhovaná jednotková cena 40 250,00 Kč/soub.
Jednotková cena je doložená kalkulací s dopočtem, režii a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 9. 3. 2020



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ul. Plotní - 1. část, komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.31.1/1

Číslo ZBV:

3/64.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 3/64.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/64.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/64.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/64.3	0,00	40 250,00	40 250,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/64.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/64.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/64.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/64	0,00	40 250,00	40 250,00

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 3/64.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.31.1/1
Název SO/PS:	Ul. Plotní – 1. část, komunikace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	16 805 587,91 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	40 250,00 Kč, 0,24 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 190 322 390,45 Kč, 99,40 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší vyhotovení projekčních prací na dodatečnou úpravu stavby dle požadavku investora stavby, na základě které, bude rozhodnuto, zda tuto úpravu bude možné provést z hlediska ekonomického a technologického. Tato úprava nebyla předpokládána zadávací projektovou dokumentací, proto Zhotovitel ani projektant nemohl tuto změnu předpokládat.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší Změny ve stavebním objektu SO 100.31.1.

Tato ZBV řeší vyhotovení projekčních prací na dodatečnou úpravu stavby dle požadavku investora stavby, na základě které, bude rozhodnuto, zda tuto úpravu bude možné provést z hlediska ekonomického a technologického. Tato úprava nebyla předpokládána zadávací projektovou dokumentací, proto Zhotovitel ani projektant nemohl tuto změnu předpokládat.

Projektová dokumentace zpracovává požadované úpravy:

- zpracování nového sjezdu na ulici Svatopetrská - jedná se o vjezd k objektu Dornych 128 od ulice Plotní, kde dojde ke zpracování nové situace a vytyčovací situace včetně nových vytyčovacích bodů

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.31.1:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
501	999034	Projekční práce – zpracování nového sjezdu na ul. Svatopetrská	soubor	1,000	100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 27. 03. 2020

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Plotní - 1. část, komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.31.1/1	Číslo ZBV: 3/64.3
---	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.35.2.

Tato ZBV řeší vyhotovení projekčních prací na dodatečnou úpravu stavby dle požadavku investora stavby, na základě které, bude rozhodnuto, zda tuto úpravu bude možné provést z hlediska ekonomického a technologického. Tato úprava nebyla předpokládána zadávací projektovou dokumentací, proto Zhotovitel ani projektant nemohl tuto změnu předpokládat.

Projektová dokumentace zpracovává požadované úpravy:

- zpracování nového sjezdu na ulici Svatopetrská - jedná se o vjezd k objektu Dornych 128 od ulice Plotní, kde dojde ke zpracování nové situace a vytyčovací situace včetně nových vytyčovacích bodů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	40 250,00	40 250,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	31. 03. 2020	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum		podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	27. 03. 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	
Zhotovitel	jméno	datum	27. 3. 20

Číslo paré:

1

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 3/64.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.31.1/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): UI. Plotní - 1. část, komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
16 805 587,91

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	16 805 587,91	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	40 250,00	40 250,00	0,24%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	16 845 837,91	40 250,00	0,24%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

SOUHLASÍM

27. 3. 2020

27. 03. 2020

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM

31. 03. 2020

Správce stavby

Statutární město Brno

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/64.3													
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4													
Číslo a název SO/PS: SO 100.31.1 Ul. Plotní - 1. část, komunikace													
Číslo a název rozpočtu: SO 100.31.1 Ul. Plotní - 1. část, komunikace													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
Skupina Změn: 3													
01	PÚ												
1	11317	příprava území demolic, odstranění, fréza	M3	11,902	11,902	0,000	400,00	4 760,80	0,00	0,00	4 760,80	0,00	0,00%
		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK											
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMLENEHO	M3	974,193	974,193	0,000	430,00	418 902,99	0,00	0,00	418 902,99	0,00	0,00%
3	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	525,598	525,598	0,000	995,00	522 970,01	0,00	0,00	522 970,01	0,00	0,00%
4	11345	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU	M3	48,007	48,007	0,000	2 015,00	96 734,11	0,00	0,00	96 734,11	0,00	0,00%
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	571,360	571,360	0,000	83,00	47 422,88	0,00	0,00	47 422,88	0,00	0,00%
6	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	361,500	361,500	0,000	132,00	47 718,00	0,00	0,00	47 718,00	0,00	0,00%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	203,544	203,544	0,000	947,00	192 756,17	0,00	0,00	192 756,17	0,00	0,00%
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	69,046	69,046	0,000	51,00	3 521,35	0,00	0,00	3 521,35	0,00	0,00%
2	12190	PŘEVRTVENÍ ORNICE	M3	207,138	207,138	0,000	52,00	10 771,18	0,00	0,00	10 771,18	0,00	0,00%
3	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	3,000	3,000	0,000	329,00	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00%
4	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	M3	3,000	3,000	0,000	186,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00%
43	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	150,612	150,612	0,000	135,00	20 332,62	0,00	0,00	20 332,62	0,00	0,00%
45	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	21,000	21,000	0,000	1 554,00	32 634,00	0,00	0,00	32 634,00	0,00	0,00%
01	PÚ	příprava území demolic, odstranění, fréza						1 400 069,10	0,00	0,00	1 400 069,10	0,00	0,00%
02	STAVBA												
4	12273	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony	M3	10 724,440	10 724,440	0,000	325,00	3 485 443,00	0,00	0,00	3 485 443,00	0,00	0,00%
10	13173	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	104,400	104,400	0,000	391,00	40 820,40	0,00	0,00	40 820,40	0,00	0,00%
12	17180	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I	M3	2 232,705	2 232,705	0,000	406,00	906 478,23	0,00	0,00	906 478,23	0,00	0,00%
		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ Z INAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	68,074	68,074	0,000	186,00	12 661,76	0,00	0,00	12 661,76	0,00	0,00%
14	17411	ZÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	57,360	57,360	0,000	97,00	5 563,92	0,00	0,00	5 563,92	0,00	0,00%
15	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	4 028,460	4 028,460	0,000	13,00	52 369,98	0,00	0,00	52 369,98	0,00	0,00%
19	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR. I	M	953,910	953,910	0,000	252,00	240 385,32	0,00	0,00	240 385,32	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč		Rozdíl cen celkem v %
											12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	02 STAVBA	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony						4 743 722,61	0,00	0,00	4 743 722,61	0,00	0,00%
20	02.02 CHRÁNIČKY	založení chrániček											
	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	267,000	267,000	0,000	308,00	82 236,00	0,00	0,00	82 236,00	0,00	0,00%
22	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	519,500	519,500	0,000	432,00	224 424,00	0,00	0,00	224 424,00	0,00	0,00%
21	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	196,625	196,625	0,000	2 413,00	474 456,13	0,00	0,00	474 456,13	0,00	0,00%
	02.02 CHRÁNIČKY	založení chrániček						781 116,13	0,00	0,00	781 116,13	0,00	0,00%
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby											
37	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	2 804,960	2 804,960	0,000	121,00	339 400,16	0,00	0,00	339 400,16	0,00	0,00%
9	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	56,200	56,200	0,000	616,00	34 619,20	0,00	0,00	34 619,20	0,00	0,00%
13	89712	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	24,000	24,000	0,000	18 847,00	452 328,00	0,00	0,00	452 328,00	0,00	0,00%
45	897626	VPUŠTĚ ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	23,000	23,000	0,000	8 640,00	198 720,00	0,00	0,00	198 720,00	0,00	0,00%
44	897726	ČISTÍCÍ KUSY ŠTERBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	15,000	15,000	0,000	7 941,00	119 115,00	0,00	0,00	119 115,00	0,00	0,00%
46	89949	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM	KUS	24,000	24,000	0,000	4 564,00	109 536,00	0,00	0,00	109 536,00	0,00	0,00%
14	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	15,938	15,938	0,000	2 413,00	38 458,39	0,00	0,00	38 458,39	0,00	0,00%
15	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	56,200	56,200	0,000	62,00	3 484,40	0,00	0,00	3 484,40	0,00	0,00%
17	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	56,200	56,200	0,000	74,00	4 158,80	0,00	0,00	4 158,80	0,00	0,00%
13	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	1 391,390	1 391,390	0,000	1 418,00	1 972 991,02	0,00	0,00	1 972 991,02	0,00	0,00%
43	935111	ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	675,740	675,740	0,000	2 966,00	2 004 244,84	0,00	0,00	2 004 244,84	0,00	0,00%
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby						5 277 055,81	0,00	0,00	5 277 055,81	0,00	0,00%
	K A11	konstrukce skladby A11 s požadavkem na nízkohlučný asfalt tl.490											
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM	M2	3 470,000	3 470,000	0,000	249,00	864 030,00	0,00	0,00	864 030,00	0,00	0,00%
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	3 470,000	3 470,000	0,000	107,00	371 290,00	0,00	0,00	371 290,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 470,000	3 470,000	0,000	18,00	62 460,00	0,00	0,00	62 460,00	0,00	0,00%
2	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 470,000	3 470,000	0,000	12,00	41 640,00	0,00	0,00	41 640,00	0,00	0,00%
4	572214.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 470,000	3 470,000	0,000	12,00	41 640,00	0,00	0,00	41 640,00	0,00	0,00%
3	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	3 470,000	3 470,000	0,000	254,00	881 380,00	0,00	0,00	881 380,00	0,00	0,00%
5	574F88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	3 470,000	3 470,000	0,000	286,00	992 420,00	0,00	0,00	992 420,00	0,00	0,00%
1	574H44	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK pryžovým granulátem BBTM 8B, 11S TL. 30MM	M2	3 470,000	3 470,000	0,000	188,00	652 360,00	0,00	0,00	652 360,00	0,00	0,00%
	K A11	konstrukce sklady A11 s požadavkem na nízkohlučný asfalt tl.490						3 907 220,00	0,00	0,00	3 907 220,00	0,00	0,00%
	K B	konstrukce sklady B parkovací pruh tl.420											
13	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	29,200	29,200	0,000	38,00	1 109,60	0,00	0,00	1 109,60	0,00	0,00%
12	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	4,380	4,380	0,000	742,00	3 249,96	0,00	0,00	3 249,96	0,00	0,00%
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘÍ TL DO 150MM	M2	28,000	28,000	0,000	249,00	6 972,00	0,00	0,00	6 972,00	0,00	0,00%
1	56343	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM	M2	28,000	28,000	0,000	107,00	2 996,00	0,00	0,00	2 996,00	0,00	0,00%
11	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	28,000	28,000	0,000	456,00	12 768,00	0,00	0,00	12 768,00	0,00	0,00%
	K B	konstrukce sklady B parkovací pruh tl.420						27 095,56	0,00	0,00	27 095,56	0,00	0,00%
	K Cch Ostatní	konstrukce sklady C chodníková tl.350											
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	228,540	228,540	0,000	71,00	16 226,34	0,00	0,00	16 226,34	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	228,540	228,540	0,000	107,00	24 453,78	0,00	0,00	24 453,78	0,00	0,00%
11	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	228,540	228,540	0,000	357,00	81 588,78	0,00	0,00	81 588,78	0,00	0,00%
	K Cch Ostatní	konstrukce sklady C chodníková tl.350						122 268,90	0,00	0,00	122 268,90	0,00	0,00%
	K E	konstrukce sklady E tl.540											
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘÍ TL DO 150MM	M2	478,600	478,600	0,000	249,00	119 171,40	0,00	0,00	119 171,40	0,00	0,00%
7	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	478,600	478,600	0,000	143,00	68 439,80	0,00	0,00	68 439,80	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve		Rozdíl cen celkem v %
											Změně v Kč	Kč	
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	478,600	478,600	0,000	18,00	8 614,80	0,00	0,00	8 614,80	0,00	0,00%
2	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	478,600	478,600	0,000	12,00	5 743,20	0,00	0,00	5 743,20	0,00	0,00%
4	572214.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	478,600	478,600	0,000	12,00	5 743,20	0,00	0,00	5 743,20	0,00	0,00%
3	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	478,600	478,600	0,000	254,00	121 564,40	0,00	0,00	121 564,40	0,00	0,00%
5	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	478,600	478,600	0,000	254,00	121 564,40	0,00	0,00	121 564,40	0,00	0,00%
1	574I54	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	478,600	478,600	0,000	201,00	96 198,60	0,00	0,00	96 198,60	0,00	0,00%
	K E	konstrukce skladby E tl.540						547 039,80	0,00	0,00	547 039,80	0,00	0,00%
	999	Nové položky											
509	999035	Projektční práce - zpracování nového sjezdu na ul. Svatopetrská	soubor	0,000	1,000	1,000	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	100,00%
	999	Zpracování projektčních prací na dodatěčné úpravy dle investora stavby						0,00	0,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	100,00%
		Nové položky											
		CELKEM						16 805 587,91	0,00	40 250,00	16 845 837,91	40 250,00	0,24%

509	999035	Projektční práce - zpracování nového sjezdu na ul. Svatopetrská	soubor	0,000	1,000	1,000	40 250,00	0,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	100,00%
-----	--------	---	--------	-------	-------	-------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	---------

Za Z

Za Objednatele:

Datum:

27. 3. 2020

Datum:

27. 03. 2020

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Table with 2 columns: Evidence number and Value. Rows include: 1. Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH (1 197 447 545,43), 2. Aktuální smluvní částka (cena stavby) (1 190 322 390,45), 3. Procento změny Přijáté smluvní částky (99,40%), 4. Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) (0,00%), 5. Sledování záměny položek (Skupina 2) (-0,01%), 6. Sledování limitu 10 % pro podstatnou změnu pro změny záporné (4,43%)

Summary table for Skupiny 3 a Skupiny 4. Rows: Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 (-4 720 279,75), Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 (-0,39%), Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 (359 234 263,63 Kč)

Summary table for Skupina 3 and Skupina 4. Rows: Sledování limitu 50 % Skupina 3 (6,99% ABS), Sledování limitu 50 % Skupina 4 (0,00% ABS), Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 (598 723 772,72 Kč)

Summary table for limit 15%. Rows: Sledování limitu 15 % (0,32% ABS), Sledování limitu 149 224 000 Kč (3 843 618,42 Kč ABS), Zbývá do limitu (145 380 381,58)

Skupiny změn

Main data table with 28 columns: SO, ZBV č., Investor, Název SO/PS / předmět Změny, Změny záporné, Změny kladné, Hodnota ZBV, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, limit 15 %, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny kladné

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999035

Název : **Projekční práce - zpracování nového sjezdu na ul. Svatopetrská** MJ **soubor**

1	Materiál		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		35 000,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]		35 000,00 Kč	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]	1 750,00 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]	1 750,00 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]	1 750,00 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady		0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]			40 250,00 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M			kg			0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		Nabídka subdodavatele - zpracování projektové dokumentace RDS	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						35 000,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

IMOS Brno a.s.

Olomoucká 704/174
627 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
10967 /2019

Vyřizuje/linka

V Brně, dne
6.8.2019

VĚC: 15005 Tramvaj Plotní – Objednávka projekčních prací:

Na základě poptávky Vám zasíláme cenovou kalkulaci předpokládaného rozsahu projekčních prací na zpracování následujících bodů projekčních prací:

- změna chodníku Svatopetrská (změna chodníku za zeleň u areálu Svatopetrská) vč. rozdílového VV
- úprava prostranství u přechodu křižovatky Dornych-Přízová (u areálu Vlněna)
- úprava polohy SSZ na ul. Kalová
- chodník u bývalého domu Dornych č.o. 55
- zpracování nového sjezdu na ulici Svatopetrská – jedná se o vjezd k objektu Dornych 128 od ulice Plotní, kde dojde ke zpracování Nové situace a Vytyčovací situace včetně nových vytyčovacích bodů
- zpracování prodloužení autobusové zastávky Zvonařka o 2,0 m (z 22 m na 24 m), kde dojde ke zpracování Nové situace, revize TZ a Vytyčovací situace včetně nových vytyčovacích bodů

Předpokládaný počet paré: 6 ks tištěné + 1 ks digitální forma

Termín dodání: 8.11.2019, případně dle možností projektanta dříve.

Kalkulace:

Zpracování projektové dokumentace RDS:

Projektové práce, kompletace: 131.000,- Kč bez DPH

DPH 21%: 27.510,- Kč

Celkem cena vč. DPH: 158.510,- Kč

S pozdravem

TEL.: 972 625 804
TEL./FAX: 541 211 310
E-MAIL: sudop@sudop-brno.cz
WEB: www.sudop-brno.cz

BANK. SPOJENÍ: KB BRNO – VENKOV
Č. Ú.: 63108641/0100
IČO: 44960417
DIČ: CZ44960417



Společnost je registrována v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 3803

Rozklad ceny projekčních prací:

Změna chodníku Svatopetrská (změna chodníku na zeleň u areálu Svatopetrská) vč. rozdílového VV:

20 500,- Kč bez DPH

Úprava prostranství u přechodu křižovatky Dornych-Přízová (u areálu Vlněna):

20 500,- Kč bez DPH

Úprava polohy SSZ na ul. Kalová:

20 500,- Kč bez DPH

Chodník u bývalého domu Dornych č.o. 55:

20 500,- Kč bez DPH

Zpracování nového sjezdu na ulici Svatopetrská – jedná se o vjezd k objektu Dornych 128 od ulice Plotní:

35 000,- Kč bez DPH

Zpracování prodloužení autobusové zastávky Zvonařka o 2,0 m (z 22 m na 24 m):

14 000,- Kč bez DPH

Celkem:

131 000,- Kč bez DPH



Evidenční číslo: ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

Počet stran
Počet výtisků
Výtisk číslo
Klasifikace PI

Zápis z 44. kontrolního dne stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“

Kontrolní den

číslo	44	konaný dne	12.12.2019	v zasedací místnosti zařízení staveniště zhotovitele Dornych
-------	-----------	------------	-------------------	--

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z jednání o předání staveniště a minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
3. Kontrola kvality:
4. Stav BOZP a PO
5. Různé – nové úkoly
6. Kontrola stavby
7. Závěr

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu
1.3.2	Úseky stavby, na které bude postupně vydáváno zvláštní užívání komunikace (ZUK) budou správcem komunikace (BKOM a.s.) předávány na základě výzvy zhotovitele. DPMB upozorňuje, že úsek tramvajové trati (kabely, troleje) od zastávky Konopná až po smyčku Komárov zůstává pod napětím.	Trvá
1.5.7	Zhotovitel zajistí doplnění souřadnic a výšek kontrolních bodů v příčných profilech na všech konstrukčních vrstvách, dle platné TKP č.1, čl.4.4.6, včetně doplnění ZTKP str.17.	Trvá
1.5.13	Zástupce správy komunikací BKOM a.s. požaduje předkládat v jednom vyhotovení realizační dokumentace objektů řady 100.	Trvá průběžně
1.5.15	ÚOZI Objednatele požaduje trvale-po celou dobu výstavby dodržování ustanovení § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím a dodržování „Náležitosti a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).	Trvá průběžně
2.5.4	ÚOZI objednatel požaduje předávat protokoly geodetického vytyčení a zaměření šachet SO 300 v souladu s TKP, a to včetně porovnání odchylek od projektové dokumentace.	Trvá
6.6	Geodet objednatel upozorňuje na ochranu stávajících měřických bodů vytyčovací sítě stavby, popřípadě náhradu zničených. Na doplněné body musí být geodetem zhotovitele vydán geodetický protokol. Zhotovitel bude bodové pole průběžně obnovovat. Geodet objednatel zaslal návrh na doplnění bodového pole na Plotní.	Trvá průběžně
8.3	Geodet SpSt žádá zhotovitele o předání zaměření hotových přípojek, aktuálně dokladů o podbití tratě.	Průběžně
8.4.1	Demolice objektu Dornych 60 [redacted] má zájem o odkoupení části objektu. Demolice byla aktuálně pozastavena. Zhotovitel upozornil na rizika, spojená s nedokončením demolice. SMB nemá zájem pozemek prodat. Zhotovitel připraví ZBV k dobourání objektu (ruční bourání, statické zajištění sousedního objektu, ...) jako podklad pro rozhodnutí Rady SMB. Správce stavby svolá schůzku k projednání problematiky.	Termín 01/2020

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 44. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/5

29.4.1	Řešení vnitrobloku, Demolice objektu Plotní 37 Běží soudní proces. Kvůli majetkoprávním vztahům nedotaženo také povolení kanalizace a vodovodu. Zhotovitel upozorňuje, že se jedná o významnou překážku stavby. Objednatel upozorňuje, že v tomto prostoru může dojít ke změně rozsahu realizačních prací, a to nejen na komunikacích, ale také na inženýrských sítích. Žádá zhotovitele, aby v tomto prostoru práce zatím neprováděl. Smlouva o převodu pozemků mezi SŽDC a SMB podepsána, zatím bez vkladu do katastru. Upřesněn termín jednání mezi SMB a [REDAKCE] na 18. 11. 2019. Jednání proběhlo, přesto správce stavby, AD a SMB připravují alternativní řešení.	
31.6	Park Plotní, reklama firmy RENGL Zhotovitel dořeší údajně poškozenou reklamu firmy RENGL. Zhotovitel kontaktoval firmu RENGL, došlo k dohodě.	Splněno
31.9	Plotní 39 Zhotovitel předal podklady dne 11. 9. 2019 [REDAKCE] MMB OI k nutnosti vystěhování kompletního objektu. Žádost na MČ Brno – jih odešla, místní část řeší. Zhotovitel doloží podrobnou diagnostiku a opatření k nutnému statickému zajištění objektu včetně cenové nabídky, dále cenovou nabídku na demolici jako podklad pro rozhodnutí objednatele o dalším postupu. Zhotovitel předloží cenové nabídky do 6. 12. 2019, správce zašle obratem se svým stanoviskem na IO SMB. Vše splněno, IO SMB zpracoval podklady pro rozhodnutí IK, respektive Rady SMB. Rada Městské části Brno – Jih rozhodla o přidělení bytů, zhotovitel bude kontaktovat bytový odbor MČ k umožnění stěhování ve vazbě na postup prací. Dle vzájemné dohody SMB dořeší přestěhování nájemníků zbývajících 2 bytů.	Splněno
31.12	Zvonařka – kolize plynu a E-ON Dohodnuta provizorní ochrana stávajícího vedení E-ON, uložení do betonových korýtek. Definitivní vyřešení stavu až při realizaci definitivních vrstev komunikace na ulici Zvonařka.	Termín 03–04/2020
33.1	Nový vjezd z ulice Plotní pro objekt Dornych 128 Projekt nyní na vyjádření na Policii ČR a Odboru dopravy. Vyřešeno, povolení bude vydáno za cca 2 měsíce, realizace společně s ulicí Kalovou cca v 03-04/2020. AD předal realizační dokumentaci, čekáme na vydání povolení.	Splněno
33.3	Svodidla na ulici Svatopetrská - zda a kdy bude provedena generální rekonstrukce mostu. Dle zástupců ŘSD ne dříve než za 3 roky. - Závěr – ve vazbě na provedení mostu a umístění vedení VO není prakticky možné osazení ocelových svodidel. Správce stavby [REDAKCE] kontaktoval Drážní úřad, proběhlo jednání s drážním radou na místě samém. Na jednání stanoveny dvě podmínky – dodržet průjezdný profil a zajistit obecnou ochranu dráhy. Zhotovitel připraví návrh řešení, správce stavby svolá jednání k dořešení problematiky za účasti zástupců ŘSD a DPMB. DPMB doporučuje osazení zábradlí vysokého 1,3m typ Hicon (obdobně použito u objektu Dornych č.p. 55), projektant zakreslí do dokumentace a následně vzájemně projednáme s ŘSD a DPMB.	Termín 01/2020
34.3	Investor DPMB upozorňuje na spolufinancování díla ze zdrojů EU - OPD, nejzazší termín realizace projektu je dle schvalovacího protokolu MD ČR stanoven na 31.12.2020. Čerpání peněžních prostředků je k dnešnímu dni příjemci dotace garantováno do 09/2020. Proběhlo jednání na Ministerstvu dopravy, předána první informace o možném prodloužení termínu realizace stavby.	
35.4	Požadavek Městské části Brno-jih směrem na zhotovitele a DPMB ke stanovení provizorních zastávek na ulici Dornych, doplnění zastávky Svatopetrská v původní poloze. ZNAKOM zkusil a projednává s dotčenými orgány. Předpokládáme vydání stanoviska Policie ČR do konce 11/2019. Policie zatím návrh nepotvrdila, Městská část Brno – Jih provede osobní urgenci.	Termín 12/2019
35.6	Zvonařka – střední dělicí pás zhotovitel upozorňuje, že ve prospěch zachování provozu v režimu 2+1 nebude zatím realizovat střední dělicí pás. ŘSD souhlasí s podmínkou nepřekročení investičních nákladů. SpSt vydává zhotoviteli pokyn k zajištění úpravy dokumentace bez středového ostrůvku k projednání. Projektant předložil projekční podklady, doplní ještě výkazy výměr. Správce stavby svolá jednání za účasti ŘSD, Policie, OD	Termín 01/2020

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 44. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/5

36.3	<p>JmK. Jednání se uskuteční v úterý 3.12.2019 od 9:00 hod. Jednání proběhlo, domluveny drobné úpravy, navazující jednání se uskuteční v průběhu ledna.</p> <p><u>Výšková návaznost za nově osazenou obrubou</u> Zbývá dořešit</p> <p>1) prostor u čp. 33 (parku) – zhotovitel upraví do 6.12.2019. Provedeno, Brno – Střed si vyžádalo drobné úpravy, realizace v 03/2020.</p> <p>2) chodníky u LIDL – zde po projednání na IO SMB objednatel souhlasí s drobnými úpravami chodníků (po technickém upřesnění projektantem). Zhotovitel provedl částečně do konce roku 2019, zbývající část ve vazbě na živice v cca 03/2020.</p>	Termín 03/2020
37.2	<p><u>Kanalizační šachta a ostatní inženýrské sítě u vjezdu k [REDAKCE]</u> Zhotovitel osadí kanalizační šachtu do nové polohy určené AD. Správce stavby žádá AD o předložení změny technického řešení uložení ostatních sítí do konce 12/2019, aby je bylo možné osadit podél pozemku [REDAKCE]</p>	Termín 12/2019
37.6	<p><u>Přístřešky na zastávkách MHD</u> Pan starosta žádá, aby v rámci stavby byly zřízeny přístřešky nad všemi zastávkami. Jedná se zvláště o upřesnění autobusové zastávky Svatopetrská – Konopná. Správce stavby žádá DPMB o sdělení, jak postupovat ve věci přístřešků MHD. DPMB sděluje, že přístřešky budou nad všemi zastávkami MHD. Proběhlo jednání MČ Brno - Jih s [REDAKCE] DPMB bude kontaktovat Euro AWK k dořešení problematiky.</p>	
37.12	<p><u>Vjezd na stavenišť z prostoru CTP Ponávka</u> [REDAKCE] svolá jednání, v souladu s uzavřenou dohodou, k vyhodnocení aktuálního stavu živichných ploch ve správě CTP, případně k určení rozsahu jejich opravy. Jednání proběhlo, konstatováno, že na předmětných plochách nevznikly škody, CTP potvrdí ještě písemně. [REDAKCE] zašle na CTP písemně závěry tohoto jednání společně s vyhodnocením provedené pasportizace. Splněno, pasport zaslán, [REDAKCE] pro uzavření problematiky svolá jednání se zástupci CTP na místo samé.</p>	Termín 12/2019
37.13	<p><u>TB – oprava odvodňovače a kanalizační přípojky</u> TB provedly opravu odvodňovače v šachtě u OD LIDL. Zjištěno trvalé poškození kanalizační stoky v délce cca 30 m, včetně poškození kanalizační odbočky. S BVK předběžně domluveno, že oprava proběhne až po uplynutí záruční lhůty na komunikaci. TB zahájí jednání s pojišťovnou, poté proběhne navazující schůzka. Dle sdělení zástupce TB probíhají interní jednání, zatím TB nezahájily jednání s pojišťovnou. Dle telefonické informace již TB jednají s pojišťovnou, správce stavby žádá TB o zaslání písemného výstupu z těchto jednání. Proběhla schůzka SpSt, zhotovitel a TB, dle dohody uplatní zhotovitel náhradu škody vůči TB. TB projednají se svou pojišťovnou.</p>	Termín 16.12.2019
37.14	<p><u>Podzemní prostory u objektu Svatopetrská 18</u> Majitelé pozemků, na kterých se studna nachází, tj. MČ Brno-jih a [REDAKCE] mají zájem na zachování studny. Stavebně-technický průzkum studny zajistí mimo rámec stavby IO SMB – zajištěno smluvně u firmy Baraba. AD zpracuje, v rámci ZBV, úpravu technického řešení chodníku bez dodatečných technických opatření na šířku chodníku 1,5 m. Na základě jednání na místě samém předloží [REDAKCE] na IO SMB variantní návrh vizualizace nadzemní části studny při zachování minimální šíře chodníku 1,5m.</p>	
38.3	<p><u>Stožáry VO na Plotní</u> MČ Brno-jih žádá zhotovitele o obnovení veřejného osvětlení k zajištění bezpečnosti obyvatel. Zhotovitel prověří možnost osazení alespoň jednoho provizorního stožáru VO, popř. mobilního stožáru ve vazbě na postup zhotovitelských prací. Stožár osazen, je funkční.</p>	Splněno
39.1	<p><u>Vjezd do Vlněny</u> IO SMB svolá jednání s CTP k vyřešení poškození části chodníku v prostoru před CTP. Jednání svoláno na 13.12.2019 na IO SMB.</p>	Termín 13.12.2019
39.5	<p><u>Převzetí kabelovodů</u> IO svolá jednání k upřesnění průběhu předávání kabelovodů (stavební části). SpSt urguje svolání tohoto jednání.</p>	Termín 17.10.2019
40.3	<p><u>Termín realizace TT Úzká – Křenová</u> Správce stavby uděluje zhotoviteli pokyn zahájit práce ve vazbě na klimatické podmínky začátkem roku 2020. Zhotovitel zahájí práce počátkem 02/2020.</p>	

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 44. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/5

	ZNAKOM již projednává podanou žádost k upřesnění dopravního řešení. S navrženým opatřením nesouhlasí provoz DPMB, [REDAKCE]	
41.1	Požadavek DPMB, a.s. DPMB jako minoritní spoluinvestor a současně jako jeden ze spoluinvestorů, který na svoji část stavby čerpá dotaci EU, upozorňuje majoritního spoluinvestora, že pokud nebude z jeho strany dále umožněno provádět stavbu vlastní tramvajové trati a jejich součástí dle platné projektové dokumentace, tzn. že neumožní bezkolizní provádění prací na této části stavby, vznikne DPMB škoda. Škoda bude vyjádřena ztrátou celé nebo části dotace ze strany SFDI, která vznikne posunem termínu dokončení části stavby DPMB za datum 31.12.2020. K tomu dále DPMB uvádí, že v této věci bude postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci a požadovat po majoritním spoluinvestorovi kompenzaci ve výši této ztráty.	
41.3	AD předloží stanovisko k navrženému zkrácení zastávky a „přiblížení“ přechodu pro chodce přes koleje směrem k poště. Splněno, závěry uvedeny v emailu správce stavby na MČ Brno-jih ze dne 20.11.2019.	
41.4	AD předloží své stanovisko k navrženému zvýšení počtu parkovacích míst na ul. Svatopetrská (současně omezení navržené zeleně na této ulici). Splněno, závěry uvedeny v emailu správce stavby na MČ Brno-jih ze dne 20.11.2019.	
41.5	AD předloží své stanovisko k návrhu (po předpokládané demolici objektu Plotní 39) úpravy křižovatky Plotní – Široká, dále k navrženému přesměrování dopravy mezi ulicemi Dornych a Plotní (ve vazbě na [REDAKCE]). Splněno, AD předložil návrh variantních řešení. Další postup bude určen objednatel, SMB, ve vazbě na řešení problematiky Plotní 37.	Splněno
42.1	BKOM upozorňuje na nájem pozemků ČD v prostoru Plotní 6a a nutnost jejich zpětného předání. Zhotovitel po dohodě s [REDAKCE] předá pozemky do konce 12/2019. Zhotovitel tyto pozemky využívá, proto zatím nepředány.	Termín 12/2019
43.2	Zhotovitel předpokládá využívání parkoviště naproti TESCO od 1.1.2020. Protože se jedná o stavbu v zájmu SMB je v rámci výjimky z vyhlášky pronájem ploch bezúplatný. BKOM zašle zhotoviteli příslušnou vyhlášku, kterou uvede zhotovitel do žádosti – splněno.	Splněno
43.3	[REDAKCE] OVLHZ MMB upozorňuje na včasné kolaudace dokončených stavebních objektu, popř. ucelených částí.	

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	SpSt vydal pokyn zhotoviteli zpracovat návrh aktualizace HMG ve vazbě na zajištění dopravní obslužnosti Města Brna. Zhotovitel připravil jak revizi POV, tak revizi hmg.
b) popis rozhodujících provedených prací	Viz příloha č. 1 zápisu z KD
c) předpoklad prací	Viz příloha č. 1 zápisu z KD

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	V současné době probíhají práce v souladu s příslušnými TKP a v souladu s PDPS. Kontrolní dny kvality probíhají průběžně se samostatnými zápisy.
--	--

4. Stav BOZP a PO

1.4.1	Koordinátor BOZP zpracoval Plán BOZP pro realizaci stavby a předal ho zhotoviteli. Všichni pracovníci budou s plánem BOZP prokazatelně seznámeni (doložit podpisem v prezenční listině plánu).	Trvá
1.4.2	Koordinátor BOZP provádí pravidelné kontroly plnění opatření podle Plánu BOZP na staveništi (zápis minimálně 1 x za týden je rozeslán určeným účastníkům výstavby). Při podstatných závadách a opakujících se závad přijme koordinátor BOZP okamžitá opatření a upozorní objednatele	Trvá
1.4.3	Koordinátor požaduje plnění povinností zhotovitele a zaslání nejpozději 8 dnů před zahájením technologický postup prací (zákon č. 309/2006 Sb., §16).	Trvá
1.4.4	Při provádění prací budou pracovníci používat předepsané OOPP.	Trvá

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 44. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/5

1.4.5 Zhotovitel zajistí veřejnosti bezpečný průchod po stávajících chodnících. V případě nutnosti uzavření chodníku budou provedeny koridory pro chodce. Trvá

5. Různé – nové úkoly:

44.1	Prostor Svatopetrská, od Bílé růže ke Konopné – SpSt vydává zhotoviteli pokyn k zajištění úpravy dokumentace řešení pochůzných ploch v tomto prostoru	Termín 01/2020
44.2	Ve vazbě na způsob čerpání a možnost ohrožení okolních nemovitostí sníženou hladinou spodní vody navrhuje zhotovitel snížení počtu kabelovodních šachet o 3 ks. DPMB předběžně souhlasí, s TSB v projednání, zhotovitel si vyžádá i stanovisko AD.	
44.3	Zhotovitel informuje, že zadá AD zpracování dokumentace rozšíření komunikace Zvonařka v prostoru Plotní – pro umožnění provozu na Zvonaře na co nejvíce jízdních pruhů.	
44.4	Dotaz zhotovitele, Dopravních staveb, na AD, jakým způsobem je řešeno příčné vodivé propojení kolejnic (ukolejnění – odsávací kabely)	
44.5	Dohodu o předčasném užívání (jejíž součástí je užívání SSZ) zašle IO SMB na odbor dopravy SMB	Termín 19.12.2019
44.6	Zhotovitel upřesňuje, že vlastní práce budou letošní rok ukončeny k 20.12.2019 a znovu obnoveny 6.1.2020. Zhotovitel všem účastníkům KD rozešle seznam a kontakty odpovědných osob, které budou oprávněny řešit problémy na staveništi po dobu přerušení prací.	Termín 20.12.2019

6. Kontrola stavby

6.1 Prohlídka staveniště proběhla individuálně.

7. Závěr

Datum konání příštího KD **Dne 30. 1. 2020 od 9:00 hodin**
Sraz účastníků KD v prostoru ZS zhotovitele na ulici Dornych.
Kontrolní den (KD) SpSt 16. 1. 2020 od 9:00 hod. na ZS Dornych.

Všichni podepsaní na prezentační listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník

Rozeslání bude provedeno elektronicky po schválení znění všemi zúčastněnými – zajistí SpSt (Správce stavby).

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 44. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 5/5

